

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 0tXBXPM00401

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.2
Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory: 13.2.2
Rozvoj měst

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: Město Chrudim

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/09.00485

Název projektu: Dům na půl cesty Chrudim

Kontaktní osoba: Luptáková Hana

Adresa: Chrudim, Resselovo náměstí, 77, 53701

E-mail: hana.luptakova@chrudim-city.cz

Telefon: 46965470

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 4

Typ zprávy: Etapová zpráva s žádostí o platbu

Předpokládané datum předložení: 09.07.2010

Sledované období: 01.05.2010 - 30.06.2010

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku: 51.15.00

Název indikátoru: Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem

Jednotka: Počet projektů


Výchozí hodnota: 0.00

Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0.00


Dosažená hodnota: 0.00

Cílová hodnota: 1.00


Datum dosažené hodnoty:



Kód nár. číselníku:	52.02.13
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	65.01.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	1.87
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	65.11.01
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	65.11.03
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	1 920.00
Datum dosažené hodnoty:	



Kód nár. číselníku:	65.20.00
Název indikátoru:	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Datum dosažené hodnoty:	




4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a odstranění stavby č.p. 469
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 82 000.00
Nasmlouvaná částka: 82 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 27.10.2006
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 24.11.2006
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: OPTIMA, spol. s r.o. / 15030709

Pořadové číslo VŘ: 002
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Dokumentace pro stavební povolení
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 336 000.00
Nasmlouvaná částka: 336 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 22.06.2007
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 16.07.2007
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: PROJEKT centrum HB, s.r.o. / 25956141


Pořadové číslo VŘ: 003
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Projektová dokumentace realizační
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 347 000.00
Nasmlouvaná částka: 347 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.02.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 01.02.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: PROJEKT centrum HB, s.r.o. / 25956141



Pořadové číslo VŘ: 004
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Zpracování žádosti do ROP
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 39 000.00
Nasmlouvaná částka: 39 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 06.02.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 21.02.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, ve zkrácené formě - RRA PK / 69153361

Pořadové číslo VŘ: 005
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Dům na půl cesty Chrudim
Postup při VŘ: Otevřené řízení podlimitní
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 19 698 715.00
Nasmlouvaná částka: 19 698 715.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 20.05.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.09.2009
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: STATING s.r.o. / 25963864


Pořadové číslo VŘ: 006
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Dům na půl cesty Chrudim - technický dozor investora
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 217 000.00
Nasmlouvaná částka: 217 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 28.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 16.09.2009
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: Ing. Martin Línek / 72776307



Pořadové číslo VŘ: 007
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Dům na půl cesty Chrudim - vnitřní vybavení
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 986 500.00
Nasmlouvaná částka:
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.05.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.06.2011
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 008
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Dům na půl cesty Chrudim - autorský dozor
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 195 000.00
Nasmlouvaná částka: 195 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 12.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 21.08.2009
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: PROJEKT centrum HB, s.r.o. / 25956141


Pořadové číslo VŘ: 009
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Dům na půl cesty Chrudim - PD pro stavební řízení - přepracování PD
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 24 000.00
Nasmlouvaná částka: 24 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 24.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 24.01.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: PROJEKT centrum HB, s.r.o. / 25956141



Pořadové číslo VŘ: 010
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Dům na půl cesty Chrudim - PD pro stavební řízení - vypracování položkového rozpočtu
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 15 000.00
Nasmlouvaná částka: 15 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 03.03.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 03.03.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: PROJEKT centrum HB, s.r.o. / 25956141

Pořadové číslo VŘ: 011
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Dům na půl cesty Chrudim - Technická pomoc při zpracování DUR
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 4 800.00
Nasmlouvaná částka: 4 800.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 24.01.2007
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 24.01.2007
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: Ing. arch. Jan TICHOTA / 68480326

Pořadové číslo VŘ: 012
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Dům na půl cesty Chrudim - Odstranění stavby rodinného domu čp. 469 včetně vedlejší kůlny, zbořeníště a žumpy, Malecká ulice, Chrudim
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 303 495.00
Nasmlouvaná částka: 303 495.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 26.02.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.03.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. / 46504621



Pořadové číslo VŘ: 013
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Dům na půl cesty Chrudim - Povinná publicita - billboard
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 12 580.00
Nasmlouvaná částka: 12 580.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.09.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 18.09.2009
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: Atelier 18 s.r.o. / 27553451

Pořadové číslo VŘ: 014
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Dům na půl cesty Chrudim - Povinná publicita - pamětní deska
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 21 033.00
Nasmlouvaná částka:
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.08.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.09.2011
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Další

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Bude realizováno slavnostní otevření a zahájení provozu Domu na půl cesty Chrudim za účasti zástupců Pardubického kraje, Města Chrudim a oslovených médií, proběhne patřičná publicita projektu dle pravidel.

Stav aktuální:

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: O projektu bude informováno v rámci regionálních zpravodajů, formou informačních článků v regionálním tisku, na případných konferencích, workshopech či školeních, které budou na území regionu realizovány s tematikou sociálních služeb či dotčené cílové skupiny.

Stav aktuální:

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: O realizaci projektu a cílových skupinách bude informováno na www stránkách žadatele, Pardubického kraje a také provozovatele Domu na půl cesty Chrudim, který vzejde z výběrového řízení.

Stav aktuální:

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Pamětní deska o minimální velikosti 300 x 400 mm po ukončení stavebních prací nahradí velkoplošný billboard a bude informovat nejméně po dobu udržitelnosti projektu o realizaci dle pravidel publicity (text, logo).

Stav aktuální:

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Bezprostředně po zájmu fyzické realizace projektu na místě stavebních prací dojde k umístění velkoplošných reklamních panelů, jejichž velikost a forma bude odpovídat pravidlům publicity. Panel bude na místě zanechán po celou dobu realizace až do jejího ukončení, kdy bude nahrazen pamětní deskou - vysvětlující tabulkou.

Stav aktuální:


6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projektová dokumentace počítá s bezbariérovým řešením výstavby Domu na půl cesty vč. parkovacího stání pro tělesně postižené.

Stav aktuální:



Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje k začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Jedná se o cíl projektu.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke snazšímu začlenění a uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Obě cílové skupiny patří k osobám znevýhodněným na trhu práce, předmětem realizace projektu jsou mj. činnosti, které tyto osoby (klienty) začlení do společnosti a připraví je na uplatnění na trhu práce.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin k informacím.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt v maximální možné míře přispěje k větší informovanosti a právnímu povědomí znevýhodněných skupin, které jsou cílovými skupinami projektu.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin ke vzdělávání.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Jedná se o aktivitu a jeden z cílů projektu.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zvýšení povědomí veřejnosti o problematice týkající se rovných příležitostí žen a mužů, diskriminace a sociálního vyloučení.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Tato aktivita je součástí publicity projektu.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Jedná se o cíl projektu.


Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt respektuje principy rovného přístupu ke všem cílovým skupinám.

Stav aktuální:



Kriterium pro rovné příležitosti: Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Obsahem a náplní projektu jsou mj. specifické sociální služby, které jsou klíčové pro cílové skupiny projektu, projekt vychází ze zkušeností a potřeb v dané sociální oblasti.

Stav aktuální:

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 60

Název environmentálního kritéria: Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Výstavbou Domu na půl cesty Chrudim dojde také k revitalizaci a regeneraci veřejných prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch, tato aktivita je jedním z cílů projektu.

Aktuální stav:


Číslo: 63

Název environmentálního kritéria: Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:


Stav k projektové žádosti: V rámci realizace projektu budou provedeny sadové úpravy, které mají pozitivní vliv na ŽP (výsadba nových stromů a dřevin, založení trávníků).

Aktuální stav:



8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje	0	0.00	31 359 365.95	0.00	99.89	
01.01	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 % CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV)	0	0.00	379 800.00	0.00	1.21	
01.01.01	Projektová dokumentace stavební	1	336 000.00	336 000.00	0.00	1.33	
01.01.02	Projektová dokumentace realizační	0	0.00	0.00	0.00	0.93	
01.01.03	Zpracování žádosti	1	39 000.00	39 000.00	0.00	1.20	
01.01.04	Technická pomoc při zpracování projektové dokumentace	1	4 800.00	4 800.00	0.00	0.01	
01.02	Nákup staveb	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.03	Nákup pozemků (do 10% CZV)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04	Stavební a technologická část stavby	0	0.00	23 745 604.20	0.00	75.64	
01.04.01	Zemní práce	1	578 854.56	578 854.56	0.00	3.02	
01.04.02	Zakládání staveb	1	964 170.14	964 170.14	0.00	5.69	
01.04.03	Svislé konstrukce	1	3 568 233.78	3 568 233.78	0.00	9.86	
01.04.04	Vodorovné konstrukce	1	3 065 578.66	3 065 578.66	0.00	3.35	
01.04.05	Komunikace	1	826 194.77	826 194.77	0.00	1.80	
01.04.06	Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů	1	7 446 208.52	7 446 208.52	0.00	16.04	
01.04.07	Přidružená stavební výroba	1	909 192.80	909 192.80	0.00	16.84	
01.04.08	Potrubí	1	1 727 211.35	1 727 211.35	0.00	8.80	
01.04.09	Ostatní práce, konstrukce a demolice	1	613 069.97	613 069.97	0.00	8.65	
01.04.10	Technický dozor	1	217 000.00	217 000.00	0.00	0.78	
01.04.11	Autorský dozor	1	126 050.00	126 050.00	0.00	0.34	
01.04.12	Rezerva na vícepráce	1	3 703 839.65	3 703 839.65	0.00	0.00	
01.05	Technická zařízení	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.06	Základní vybavení	0	0.00	1 986 500.00	0.00	6.33	
01.06.01	Základní vnitřní vybavení	1	1 986 500.00	1 986 500.00	0.00	5.30	
01.07	Pořízení strojů a zařízení	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.08	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.09	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	5 588 551.60	5 247 461.75	0.00	16.72	
01.09.01	DPH	1	4 506 693.82	4 506 693.82	0.00	0.00	
01.09.02	DPH k rezervě na vícepráce	1	740 767.93	740 767.93	0.00	0.00	



02	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)	0	0.00	33 613.00	0.00	0.11
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	0	0.00	33 613.00	0.00	0.11
02.01.01	Billboard	1	12 580.00	12 580.00	0.00	0.02
02.01.02	Pamětní deska	1	21 033.00	21 033.00	0.00	0.07
02.02	Finanční výdaje	0	0.00	0.00	0.00	0.00
02.03	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	0	0.00	0.00	0.00	0.00
02.04	Nákup služeb	1	0.00	0.00	0.00	0.00
02.05	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	0	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Způsobilé výdaje celkem	0	0.00	31 392 978.95	0.00	100.00
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	1 095 329.50	1 095 329.50	0.00	3.49
05	Celkové výdaje projektu	0	0.00	32 488 308.45	0.00	103.49


9. Přehled financování

Výdaje projektu (v Kč)

Celkové zdroje:	32 488 308.45
Celkové způsobilé výdaje:	31 392 978.95
Celkové nezpůsobilé výdaje:	1 095 329.50
Celkové způsobilé investiční výdaje:	31 392 978.95
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	0.00
Příjmy projektu:	0.00
Příjmy způsobilé:	0.00
Příjmy nezpůsobilé:	0.00
Způsobilé výdaje bez příjmů:	31 392 978.95
Veřejné prostředky:	4 708 947.06
Soukromé prostředky:	0.00
Dotace z rozpočtu RR:	26 684 031.89
z toho EU:	24 520 461.74
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	31 392 978.95
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů bez příjmů:	1 095 329.50

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.10.2009
Částka dotace:	659 679.12
Z toho neinvestiční:	276 286.64
Skutečnost - částka dotace:	383 392.49
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0.00



Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.01.2010
Částka dotace:	1 651 743.65
Z toho neinvestiční:	0.00
Skutečnost - částka dotace:	1 651 743.65
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0.00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.04.2010
Částka dotace:	1 053 795.15
Z toho neinvestiční:	0.00
Skutečnost - částka dotace:	1 053 795.14
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0.00
Pořadí žádosti o platbu:	04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.06.2010
Částka dotace:	1 689 697.98
Z toho neinvestiční:	0.00
Skutečnost - částka dotace:	0.00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0.00
Pořadí žádosti o platbu:	05
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.09.2010
Částka dotace:	13 029 684.58
Z toho neinvestiční:	0.00
Skutečnost - částka dotace:	0.00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0.00
Pořadí žádosti o platbu:	06
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.12.2010
Částka dotace:	4 000 000.00
Z toho neinvestiční:	0.00
Skutečnost - částka dotace:	0.00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0.00
Pořadí žádosti o platbu:	07
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.03.2011
Částka dotace:	1 500 000.00
Z toho neinvestiční:	0.00
Skutečnost - částka dotace:	0.00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0.00



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadí žádosti o platbu:	08
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.06.2011
Částka dotace:	1 500 000.00
Z toho neinvestiční:	0.00
Skutečnost - částka dotace:	0.00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0.00


Pořadí žádosti o platbu:	09
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	29.09.2011
Částka dotace:	1 875 718.05
Z toho neinvestiční:	0.00
Skutečnost - částka dotace:	0.00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0.00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Jiná sociální infrastruktura
Číslo prioritního tématu:	79
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	24 520 461.74
Aktuální stav:	24 520 461.74

12. Přílohy

Název přílohy:	Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy:	59
Požadovaná příloha:	přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.
Počet listů:	7
Počet vyhotovení:	1
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	BARBORA.HLAVICKOVA@RRAPK.CZ
Příloha:	11 20_Povinna příloha monitorovacích zpráv final.doc
Popis:	



13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:

