

Monitorovací zpráva - hlášení o pokroku Operační program CZ. . ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení 0uYvcPM00201

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.2
Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory: 13.2.3
Rozvoj venkova

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce Obec Horní Branná

Registrační číslo projektu CZ.1.13/2.3.00/10.00579

Název projektu: Regenerace historického centra Horní Branné

Kontaktní osoba: Hájek Tibor

Adresa: Horní Branná, , 1, 51236

E-mail: tiborhajak@seznam.cz

Telefon: 605500200


2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí 2

Typ zprávy: Průběžná monitorovací zpráva


Předpokládané datum předložení 09.04.2010

Sledované období: 01.01.2010 - 31.03.2010



3. Indikátory hlášení

K d nár. číselníku	52.02.15
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0.00
osažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Datum dosažené hodnoty:	
K d nár. číselníku	65.01.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0.00
osažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.46
Datum dosažené hodnoty:	
K d nár. číselníku	65.15.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
osažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	268.00
Datum dosažené hodnoty:	
K d nár. číselníku	65.20.00
Název indikátoru:	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0.00
osažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Datum dosažené hodnoty:	



4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Zpracování žádosti o dotaci do ROP SV a vypracování a zajištění relevantních pov
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 75 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 09.10.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 03.11.2008
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 002
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Stavební úpravy (restaurátorské práce) hrobky sv. Kříže v Horní Branné
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 1 358 120.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.07.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 17.08.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 003
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Regenerace a revitalizace zeleně v zámeckém parku, zámecké zahradě, v zahradě Hr
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 1 345 349.80
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.07.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 17.08.2009
Dodavatelé výběrového řízení:



Pořadové číslo VŘ: 004
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Technický dozor
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 76 308.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.09.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 01.09.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 005
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Publicita projektu (pamětní deska)
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 4 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.09.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 01.09.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 006
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Administrace/řízení projektu
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení zrušeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 78 150.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.05.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.05.2009
Dodavatelé výběrového řízení:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

5. Publicita

Způsob zajištění publicity Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity

Stav při podání projektové žádosti adatel uvede na svých internetových stránkách (.hbranna.cz) informace o projektu a jeho průběhu.

Stav aktuální: Informace o projektu jsou uveřejněny na stránkách obce: [http: .hbranna.cz](http://.hbranna.cz) (sekce Aktuality).

Způsob zajištění publicity Inzerce

Konkrétní opatření pro zajištění publicity

Stav při podání projektové žádosti adatel bude informovat veřejnost o aktuálním průběhu projektu prostřednictvím inzerce (např. místní zpravodaj apod.).

Stav aktuální: adatel informoval občany o realizaci projektu prostřednictvím informačního článku v místním zpravodaji obce Horní Branná, č.1 2009, str.1

Způsob zajištění publicity Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity

Stav při podání projektové žádosti Dle postupů ROP SV bude v místě realizace projektu instalována pamětní deska obsahující povinné informace dle pravidel publicity ROP SV a základní zmínku o projektu. Vysvětlující tabulka bude instalována do 6 měsíců od ukončení stavebních prací.

Stav aktuální: Dle podmínek ROP SV byl v místě stavby instalován billboard. Jelikož celkový veřejný příspěvek nepřekročí 500 000 Kč, nemusí rozměr billboardu činit min.2,4 x 5,1 m. Na konci stavebních prací bude billboard nahrazen pamětní deskou.

. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí

Stav při podání projektové žádosti Realizace projektu umožní cílové skupině iniciovat setkání, procházky, relaxaci apod. v revitalizovaném prostranství (historickém centru obce).

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí

Stav při podání projektové žádosti Realizace projektu umožní cílové skupině iniciovat setkání, procházky, relaxaci apod. v revitalizovaném prostranství (historickém centru obce). Přímou v centru obce se navíc nachází Dům s pečovatelskou službou, tudíž jeho obyvatelé mají příležitost využít revitalizované venkovské prostředí historického centra obce k procházkám a relaxaci.

Stav aktuální:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo	13
Název environmentálního kritéria:	Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy zelených ploch v sídlech?
Výchozí hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.01
Dosažená hodnota:	0.00

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu

Stav k projektové žádosti: V rámci projektu bude nahrazena nevzhledná asfaltová plocha poblíž hřbitova zelení, která vytvoří v centru obce Horní Branná příjemnější venkovské prostředí.

Aktuální stav:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo	60
Název environmentálního kritéria:	Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu

Stav k projektové žádosti: V rámci projektu je řešena mj. revitalizace regenerace veřejného prostranství, resp. veřejné zeleně v historické části obce Horní Branná.


Aktuální stav:




Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu Kč	Výdaje celkem Kč	Z toho neinvestiční Kč	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje	0	0.00	3 403 403.89	138 754.00	97.67	
01.01	Nákup služeb projektová dokumentace (do 5 CZV u stavebních projektů, u ostatních projektů do 2 CZV)	0	0.00	75 000.00	75 000.00	2.15	
01.01.01	Zpracování žádosti do ROP SV	1	75 000.00	75 000.00	75 000.00	2.15	ks
01.02	Nákup staveb	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.03	Nákup pozemků (do 10 CZV)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04	Stavební a technologická část stavby	0	0.00	2 661 869.80	0.00	76.39	
01.04.01	Hrobka římsa hlavní	71	560.00	39 760.00	0.00	1.14	mb
01.04.02	Hrobka římsa vrchní	32	460.00	14 720.00	0.00	0.42	mb
01.04.03	Hrobka-lesena s rozetami	63	1 200.00	75 600.00	0.00	2.17	mb
01.04.04	Hrobka okenní ostění s profilem	32	1 800.00	57 600.00	0.00	1.65	ks
01.04.05	Hrobka-okenní parapet	32	800.00	25 600.00	0.00	0.73	ks
01.04.06	Hrobka pilíř se zdobenou hlavou	48	1 850.00	88 800.00	0.00	2.55	ks
01.04.07	Hrobka pilíř s profilovanou hlavou horní	32	1 150.00	36 800.00	0.00	1.06	ks
01.04.08	Hrobka dveřní portál vstupní	1	52 000.00	52 000.00	0.00	1.49	ks
01.04.09	Hrobka pás zubořezový spodní	70	600.00	42 000.00	0.00	1.21	mb
01.04.10	Hrobka pás zubořezový horní	32	400.00	12 800.00	0.00	0.37	mb
01.04.11	Hrobka pás obloučkový	32	340.00	10 880.00	0.00	0.31	mb
01.04.12	Hrobka-sokl	52	560.00	29 120.00	0.00	0.84	m2
01.04.13	Hrobka-kvádrové zdivo renovace	1	123 280.00	123 280.00	0.00	3.54	m2
01.04.14	Hrobka-kvádrové zdivo vysazování	20	5 800.00	116 000.00	0.00	3.33	m2
01.04.15	Hrobka-okapní chodník renovace	18	1 800.00	32 400.00	0.00	0.93	m2
01.04.16	Hrobka-okapní chodník rekonstrukce	40	4 500.00	180 000.00	0.00	5.17	m2
01.04.17	Hrobka odvodňovací systém	75	1 850.00	138 750.00	0.00	3.98	mb
01.04.18	Hrobka-podkladové vrstvy, zásep	75	1 150.00	86 250.00	0.00	2.48	mb
01.04.19	Hrobka-osazení okapního chodníku	68	320.00	21 760.00	0.00	0.62	m2
01.04.20	Hrobka-odvoz odpadu	40	600.00	24 000.00	0.00	0.69	t
01.04.21	Hrobka zařízení staveniště	1	10 000.00	10 000.00	0.00	0.29	ks
01.04.22	Hrobka-lešení	500	280.00	140 000.00	0.00	4.02	m2
01.04.23	Zeleň ošetření vzrostlého stromového patra	1	137 700.00	137 700.00	0.00	4.33	soubor
01.04.24	Zeleň rekultivace travnatých ploch	1	236 840.00	236 840.00	0.00	7.03	soubor
01.04.25	Zeleň dosadba stromového patra	1	121 440.00	121 440.00	0.00	3.98	soubor
01.04.26	Zeleň dosadba keřového patra	1	538 819.80	538 819.80	0.00	17.72	soubor



01.04.27	Zeleň obnova mlatového ochozu	1	268 950.00	268 950.00	0.00	7.72 soubor
01.05	Technická zařízení	0	0.00	0.00	0.00	0.00
01.06	Základní vnitřní vybavení	0	0.00	41 600.00	41 600.00	1.19
01.06.01	Doplnění zahrady o lavičky	8	5 200.00	41 600.00	41 600.00	1.19 ks
01.07	Pořízení strojů a zařízení	0	0.00	0.00	0.00	0.00
01.08	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0.00	0.00	0.00	0.00
01.09	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	0	0.00	464 631.04	22 154.00	13.33
01.09.01	DPH-hrobka	1	164 307.00	164 307.00	0.00	3.51
01.09.02	DPH zeleň	1	247 713.00	247 713.00	0.00	7.75 soubor
01.09.03	DPH lavičky	8	988.00	7 904.00	7 904.00	0.23 ks
01.09.04	DPH-zpracování žádosti	1	14 250.00	14 250.00	14 250.00	0.41 ks
01.09.05	DPH k rezervě	1	30 457.04	30 457.04	0.00	0.00
01.10	Rezerva na vícepráce	1	160 303.05	160 303.05	0.00	4.60
02	Vedlejší výdaje (do 5% CZV)	0	0.00	81 068.02	81 068.02	2.33
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	0	0.00	4 000.00	10 000.00	0.11
02.01.01	Pamětní deska	1	4 000.00	4 000.00	10 000.00	0.29 ks
02.02	inanční výdaje	0	0.00	0.00	4 800.00	0.00
02.02.01	Vedení účtu	0	0.00	0.00	4 800.00	0.14 měsíc
02.03	Nákup služeb	0	0.00	76 308.02	54 090.77	2.19
02.03.01	Technický dozor	1	76 308.02	76 308.02	54 090.77	1.55
02.03.02	Řízení administrace projektu	0	0.00	0.00	0.00	2.24 měsíc
02.04	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	0	0.00	760.00	12 177.25	0.02
02.04.01	DPH pamětní deska	1	760.00	760.00	1 900.00	0.05 ks
02.04.02	DPH-technický dozor	0	0.00	0.00	10 277.25	0.29
02.04.03	DPH řízení administrace projektu	0	0.00	0.00	0.00	0.43 měsíc
02.05	Rezerva na vícepráce	0	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Způsobilé výdaje celkem	0	0.00	3 484 471.91	219 822.02	100.00
03.01	Z toho neinvestiční náklady	1	219 822.02	219 822.02	219 822.02	6.31
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	0	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Celkové výdaje projektu	0	0.00	3 484 471.91	219 822.02	100.00



. Přehled financování

Výdaje projektu (v Kč)

Celkové zdroje:	3 484 471.91
Celkové způsobilé výdaje	3 484 471.91
Celkové nezpůsobilé výdaje	0.00
Celkové způsobilé investiční výdaje	3 264 649.89
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje	219 822.02
Příjmy projektu	0.00
Příjmy způsobilé	0.00
Příjmy nezpůsobilé	0.00
Způsobilé výdaje bez příjmů	3 484 471.91
Veřejné prostředky	261 335.40
Soukromé prostředky	0.00
otace z rozpočtu RR	3 223 136.51
z toho EU:	2 961 801.11
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů	3 484 471.91
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů bez příjmů	0.00



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj


. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu	01
atum předpokládaného předložení žádosti o platbu	31.12.2009
Částka dotace	542 692.41
Z toho neinvestiční	83 828.13
Skutečnost částka dotace	542 692.40
Skutečnost z toho neinvestiční	83 828.12
Pořadí žádosti o platbu	02
atum předpokládaného předložení žádosti o platbu	30.06.2010
Částka dotace	981 038.49
Z toho neinvestiční	20 812.50
Skutečnost částka dotace	0.00
Skutečnost z toho neinvestiční	0.00
Pořadí žádosti o platbu	03
atum předpokládaného předložení žádosti o platbu	30.09.2010
Částka dotace	1 521 627.07
Z toho neinvestiční	87 416.20
Skutečnost částka dotace	0.00
Skutečnost z toho neinvestiční	0.00
Pořadí žádosti o platbu	04
atum předpokládaného předložení žádosti o platbu	23.12.2010
Částka dotace	177 778.55
Z toho neinvestiční	11 278.54
Skutečnost částka dotace	0.00
Skutečnost z toho neinvestiční	0.00


11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Integrované projekty pro obnovu měst a venkova
Číslo prioritního tématu	61
Odhad výdajů (Kč)	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení	2 961 801.11
Aktuální stav:	2 961 801.11

. Přílohy



Název přílohy	Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy	60
Požadovaná příloha	přílohy . výzva oblast . .
Počet listů	5
Počet vyhotovení	1
Doložena:	Ano
Nerelevantní:	Ne
Datum schválení:	
Přílohu zadal	M.PROKOPOVA@ARR-NISA.CZ
Příloha	
Popis:	



. Čestné prohlášení

méno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele

Místo a datum:

Podpis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Povinná příloha elektronické průběžné/etapové/závěrečné monitorovací zprávy o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1.VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

1.1. Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu
Ve sledovaném monitorovacím období neprobíhaly z důvodu klimatických podmínek stavební práce. Stavební práce budou pokračovat zhruba od poloviny měsíce dubna 2010. V lednu 2010 bylo Městským úřadem Jilemnice, oddělením památkové péče, vydáno Rozhodnutí obsahující závazné stanovisko pro restaurování hrobky rodu Harrachů v Horní Branné. Na základě tohoto stanovisko bylo zapotřebí upřesnit rozsah prováděných restaurátorských prací. Z upřesňující zprávy, týkající se rozsahu restaurátorských prací, vyplynula potřeba méněprací a víceprací (viz oznámení o změnách č.6). Na základě těchto změn bude vystavena objednávka dodavateli na zjištěné vícepráce a dále bude vyhotoven dodatek ke stávající smlouvě o dílo (jedná se o VZMR I.kategorie).

1.2.Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace	ANO	
Popis změn		
V rámci plánovaného harmonogramu v žádosti o dotaci došlo pouze k drobným změnám v harmonogramu, které nebudou mít vliv na datum celkového ukončení projektu (tj. 23.12.2010 dle Smlouvy o poskytnutí dotace). Změny v harmonogramu projektu byly nahlášeny oznámením o změnách č.1. Aktuální harmonogram: -VŘ na dodavatele stavebních prací: červenec – srpen 2009 -VŘ na technický dozor a publicitu (objednávky): 1.září 2009 -VŘ na administraci projektu bylo zrušeno -zahájení stavebních prací: září 2009		

--

1.3. Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	Od	1.4.2010	Do	30.6.2010
Popis a cíl klíčových aktivit				
- pokračování stavebních prací na revitalizaci zeleně v okolí Harrachovy hrobky sv. Kříže, v Zámeckém parku, Nádvoří zámku a u parkoviště u hřbitova - pokračování stavebních prací na revitalizaci a renovaci hrobky sv. Kříže - publicita projektu - provádění technického dozoru stavebních prací - administrace projektu				

1.4. Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů
Ve sledovaném období nebyl identifikován problém při realizaci projektu.

Popis opatření na odstranění těchto problémů
Nerelevantní

1.5.Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO		
Pořadí změny	5.			
Popis změny				
Změna finančního plánu projektu				
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO		Datum nahlášení	1.března 2010
Řešení změny (vyjádření ŘO)				
Změna byla odsouhlasena ŘO.				
Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO		
Pořadí změny	6.			
Popis změny				

Datum platnosti od 21.9.2009



Zápočet víceprací a méněprací, čerpání rezervy			
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO		Datum nahlášení 30.3.2010
Řešení změny (vyjádření ŘO)			
Změna byla podána na ŘO.			

1.6. Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?		NE
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu		
Datum kontroly		
Číslo kontroly		
Závěry kontroly		
Nápravná opatření uložena	ANO	NE
Nápravná opatření splněna	ANO	NE Částečně
Poznámky		

2.FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2.1.Příjmy projektu

Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uved'te údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený)
Projekt negeneruje příjmy.

2.2.Výběrová řízení – VZMR I. Kategorie

Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7)		
Název VŘ	Název dodavatele	Částka bez DPH

3.OSTATNÍ

3.1. Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy, ...)

Popis
Kontaktní osoba - zpracovatel monitorovacích průběžných a etapových zpráv: Ing. Martina Pšeničková, m.psenickova@arr-nisa.cz Tel.číslo: 604 510129