

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY NASAVRKY

VENKOVNÍ ÚPRAVY HŘIŠTĚ

3. KONTROLNÍ DEN

konaný dne 4. 5. 2010 od 13:00 hod na stavbě samé

Přítomni:

Za objednatele:

Radek Bureš	- starosta T.J. Sokol
Zdeněk Žemlička	- jednatel T.J. Sokol
Miroslav Lebduška	- TDI

Za zhotovitele:

Ing. David Stříteský	- technický ředitel
Ing. Petr Zvěřina	- THP, připravář výroby
Václav Pleskot	- stavbyvedoucí

Po prohlídce staveniště a jeho předání objednatelem zhotoviteli a zahájení KD se zúčastnění dohodli na následujícím:

1.1 Vypuštěno.

1.2 Vypuštěno.

2.1 Probíhá montáž cvičebních prvků a výsadba zeleně.
Provádí se.

2.2 Po detailním proměření budou dohodnuty výšky.
Provedeno, vypouští se.

2.3 Odběratel předal zhotoviteli plán oplocení.
Vypouští se.

Nové body jednání

- 3.1 Barevný odstín oplocení na pravé straně vjezdu za sokolovnu bude ve stejném odstínu jako je stávající altán.
Nutno zkontrolovat hloubku základu stávajícího oplocení.
- 3.2 Probíhá budování hřišť /zemní práce, osazování obrub, provádění šterkových podloží/.
- 3.3 Dohodnuto rozmístění sloupků pro koše a sítě.

Jednání ukončeno ve 14:30 hod.

Příští KD se bude konat 11. 5. 2010 současně s KD na sokolovnu od 13:00 hod.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

