

REALSTAV MB, spol. s r.o. Mladá Boleslav

Zápis č.2

z kontrolního dne

Akce : „Rekonstrukce Riegrova náměstí v Semilech – II.etapa“

Datum : 12.4.2010

Místo konání: Městský úřad Semily

Přítomni: viz. prezenční listina

Předmět jednání:

Předmětem jednání byla kontrola plnění úkolů z minulého kontrolního dne, odsouhlasení návrhu etapizace výstavby, upřesnění postupů prací a projednání postupu prací do příštího kontrolního dne.

Kontrola starých úkolů a upřesnění:

1.1. Zhotovitel informoval o jednání na Úřadu práce v Semilech. V současné době má zhotovitel k dispozici 1 osobu z Úřadu práce vhodnou k zaměstnání na stavbě. Zhotovitel zajistí plnění bodu 3.22. Smlouvy o dílo o zaměstnání min.2 osob evidovaných na Úřadu práce v Semilech včetně předložení jejich pracovních smluv.

Zajistí (dále jen Z) : STAVBY a.s.

Termín (dále jen T) : 30.4.2010 - dle informací od zhotovitele bude splněno do
19.4.2010

1.3. Zhotovitel předložil k odsouhlasení návrh etapizace prací. Na žádost investora z důvodu zajištění průchodnosti náměstí obyvateli města a zajištění vstupu do obchodů bude navrhovaná etapizace pozměněna. Nový návrh etapizace předloží zhotovitel k odsouhlasení investorovi do 7.4.2010. Zároveň dle nově navržené etapizace upraví harmonogram postupu prací.

Z : STAVBY a.s.

T : 7.4.2010

- splněno, odsouhlaseno, vypustit ze zápisu

1.4. Investor odsouhlasil návrh provedení a umístění velkoplošného reklamního panelu dle požadavků poskytovatele dotace. Odsouhlaseno, zhotovitel zajistí instalaci.

Z : STAVBY a.s.

T : 15.4.2010

- trvá

1.5. Projektant upřesní materiály použitých dlažeb a obrub – bude vyspecifikováno v legendě realizační projektové dokumentace.

Z : ATELIER 4

T : 30.4.2010

- trvá

1.6. Investor zajistí zhotoviteli deponii pro uložení vybouraných dlažebních kostek.

Z : město Semily

T : 12.4.2010

- **zajištěna deponie Technických služeb v ulici Cihlářská**

- **splněno, vypustit ze zápisu**

1.7. Projektant zjistí možnost zásahu stavebními pracemi do ostrůvku u kruhové křižovatky.

Z : ATELIER 4

T : 12.4.2010

- **trvá, navíc prověřit možnost zásahu do vyrovnávací zídky**

1.8. Zhotovitel prověří polohu umístění stojanu pro vánoční strom, geodeticky jej zaměří a oznámí polohu projektantovi k zapracování do projektové dokumentace.

Z : STAVBY a.s.

T : 15.4.2010

- **trvá**

1.9. Zhotovitel zajistí splnění podmínek vyplývajících ze zápisu z předání staveniště, smlouvy o dílo a stavebního povolení.

Z : STAVBY a.s.

T : v rámci stavby

- **probíhá**

1.10. Příští kontrolní den se uskuteční dne **12.4.2010 od 13,00 hodin** se srazem na Městském úřadu u ing.Bělonohého..

Z : všichni

T : 12.4.2010

- **splněno, vypustit ze zápisu**

Nové úkoly a upřesnění :

2.1. Zhotovitel zajistí odsouhlasení DIO nejpozději do 19.4.2010. V případě problémů s odsouhlasením řešit se zástupcem investora ing.Bělonohým.

Z : STAVBY a.s.

T : 19.4.2010

2.2. Zhotovitel zajistí požadavek investora stavby a stavební firmy BAK na zadláždění plochy před kinem v termínu od 15.9.2010 do 30.9.2010.

Z : STAVBY a.s.

T : 15. – 30.9.2010

2.3. Zhotovitel předloží na příštím kontrolním dnu k odřípnutí realizaci projektovou dokumentaci.

Z : STAVBY a.s.

T : 19.4.2010

2.4. Investor předá zhotoviteli štítky „STAVBA POVOLENA“. Zhotovitel zajistí jejich vyvěšení na viditelném místě na stavbě.

Z : STAVBY a.s., město Semily

T : 19.4.2010

2.5. Zhotovitel zajistí informovanost občanů dotčených stavbou I.etapy o zahájení prací. Termín zahájení prací bude upřesněn telefonicky 14.4.2010.

Z : STAVBY a.s.

T : do zahájení prací

2.6. Předpokládaný postup prací do příštího kontrolního dne :

- vyvěšení velkoplošného reklamního panelu

- zařízení staveniště

Z : STAVBY a.s.

T : 19.4.2010

2.7. Příští kontrolní den se uskuteční dne **19.4.2010 od 13,00 hodin** se srazem na Městském úřadu u ing.Bělonohého..

Z : všichni

T : 19.4.2010

Zapsal :

Pavel Prokorát – REALSTAV MB, spol. s r.o.

