

KONTROLNÍ DEN Č.1 –DODATEK ZÁPISU

Název akce: Dům na půl cesty Chrudim

Investor: Město Chrudim

Dodavatel:

TDI:

Projektant:

Datum: 17.9.2009

Tento bod je nedílnou součástí zápisu z KD ze dne 7.10.2009 sepsaného na místě stavby.

Bod č. 19)

Zhotovitel stavby, zastoupený panem [REDAKCE], opakovaně oznámil, že společnost RWE nechce povolit napojení přeložky plynového potrubí. Tato skutečnost byla v průběhu KD telefonicky ověřena.

Na základě konzultace s Ing. Luptákovou z OÚPRR a Bc. Vránovou z OF byla řešena možnost zkrácení letošní plánované prostavěnosti. Odbor finanční tak OÚPRR nemá žádné námítky proti zmenšení letošní prostavěnosti na uvedené stavbě. Omezení nemá vliv na čerpání úvěru ani na následné čerpání dotace.

Na základě výše uvedených skutečností tímto žádám zhotovitele uvedené stavby, společnost [REDAKCE], o aktualizaci HMG prostavěnosti v roce 2009 na základě požadavku objednatele. V roce 2010 bude prostavěna jak původně plánovaná prostavěnost na 2010, navýšená o neprovedenou prostavěnost roku 2009. Původní smluvní termín ukončení stavby v roce 2011 je neměnný.

Protože změna prostavěnosti se uskutečňuje na základě požadavku objednatele, článek 7.9 SOD o smluvní pokutě za nesplnění prostavěnosti v původní výši v roce 2009, dle nabídkového HMG, objednatel na základě této uvedené změny pro rok 2009 se nebude uplatňovat.

Nový HMG žádáme předložit k projednání a schválení na KD dne 22.10.2009. Po projednání a schválení oběma smluvními stranami bude jeden stejnotisk HMG předán Ing. Luptákové k projednání s poskytovatelem dotace.

Rozdělovník:

Zapsal: Martin Linek dle obdrženého emailu objednatele.

- 1 -



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj