

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 0tXBXPM00701

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.2
Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory: 13.2.2
Rozvoj měst

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: Město Chrudim

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/09.00485

Název projektu: Dům na půl cesty Chrudim

Kontaktní osoba: Luptáková Hana

Adresa: Chrudim, Resselovo náměstí, 77, 53701

E-mail: hana.luptakova@chrudim-city.cz

Telefon: 46965470

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 7

Typ zprávy: Etapová zpráva s žádostí o platbu

Předpokládané datum předložení: 10.04.2011

Sledované období: 01.01.2011 - 31.03.2011

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku: 51.15.00

Název indikátoru: Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem

Jednotka: Počet projektů


Výchozí hodnota: 0,00

Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00

Dosažená hodnota: 0,00

Cílová hodnota: 1,00

Datum dosažené hodnoty:



Kód nár. číselníku:	52.02.13
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	65.01.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,87
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	65.11.01
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	65.11.03
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1 920,00
Datum dosažené hodnoty:	

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a odstranění stavby č.p. 469
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 82 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 82 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 27.10.2006
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 24.11.2006
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

OPTIMA, spol. s r.o.	15030709	82 000,00
----------------------	----------	-----------

Pořadové číslo VŘ: 002
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Dokumentace pro stavební povolení
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 336 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 336 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 22.06.2007
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 16.07.2007
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

PROJEKT centrum HB, s.r.o.	25956141	336 000,00
----------------------------	----------	------------

Pořadové číslo VŘ: 003
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Projektová dokumentace realizační
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 347 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 347 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.02.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 01.02.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

PROJEKT centrum HB, s.r.o.	25956141	347 000,00
----------------------------	----------	------------

Pořadové číslo VŘ: 004
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Zpracování žádosti do ROP
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 39 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 39 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 06.02.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 21.02.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, ve zkrácené formě - RRA PK	69153361	39 000,00
--	----------	-----------

Pořadové číslo VŘ: 005
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Dům na půl cesty Chrudim
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 19 698 715,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 19 698 715,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 20.05.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.09.2009
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

STATING s.r.o.	25963864	19 698 715,00
----------------	----------	---------------

Pořadové číslo VŘ: 006
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Dům na půl cesty Chrudim - technický dozor investora
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 217 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 217 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 28.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 16.09.2009
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ing. Martin Línek	72776307	217 000,00
-------------------	----------	------------

Pořadové číslo VŘ:	007
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Dům na půl cesty Chrudim - vnitřní vybavení
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	1 986 500,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.05.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.06.2011
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ: 008
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Dům na půl cesty Chrudim - autorský dozor
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 195 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 195 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 12.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 21.08.2009
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

PROJEKT centrum HB, s.r.o.	25956141	195 000,00
----------------------------	----------	------------

Pořadové číslo VŘ: 009
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Dům na půl cesty Chrudim - PD pro stavební řízení - přepracování PD
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 24 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 24 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 24.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 24.01.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

PROJEKT centrum HB, s.r.o.	25956141	24 000,00
----------------------------	----------	-----------



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 010
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Dům na půl cesty Chrudim - PD pro stavební řízení -
 vypracování položkového rozpočtu
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 15 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 15 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 03.03.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 03.03.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

PROJEKT centrum HB, s.r.o.	25956141	15 000,00
----------------------------	----------	-----------



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 011
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Dům na půl cesty Chrudim - Technická pomoc při zpracování DUR
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 4 800,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 4 800,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 24.01.2007
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 24.01.2007
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ing. arch. Jan TICHOTA	68480326	4 800,00
------------------------	----------	----------




Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 012
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Dům na půl cesty Chrudim - Odstranění stavby rodinného domu čp. 469 včetně vedlejší kůlny, zbořeniště a žumpy, Malecká ulice, Chrudim
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 303 495,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 303 495,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 26.02.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.03.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.	46504621	303 495,00
-----------------------------	----------	------------



Pořadové číslo VŘ: 013
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Dům na půl cesty Chrudim - Povinná publicita - billboard
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 12 580,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 12 580,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.09.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 18.09.2009
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Atelier 18 s.r.o.	27553451	12 580,00
-------------------	----------	-----------

Pořadové číslo VŘ:	014
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Dům na půl cesty Chrudmi - Povinná publicita - pamětní deska
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	21 033,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2011
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Další

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Bude realizováno slavnostní otevření a zahájení provozu Domu na půl cesty Chrudim za účasti zástupců Pardubického kraje, Města Chrudim a oslovených médií, proběhne patřičná publicita projektu dle pravidel.

Stav aktuální: Slavnostní otevření a zahájení provozu bude realizováno v dalších fázích projektu.

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: O projektu bude informováno v rámci regionálních zpravodajů, formou informačních článků v regionálním tisku, na případných konferencích, workshopech či školeních, které budou na území regionu realizovány s tematikou sociálních služeb či dotčené cílové skupiny.

Stav aktuální: Tato forma publicity bude realizována nejpozději do konce realizace projektu.

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: O realizaci projektu a cílových skupinách bude informováno na www stránkách žadatele, Pardubického kraje a také provozovatele Domu na půl cesty Chrudim, který vzejde z výběrového řízení.

Stav aktuální: Informace o projektu jsou zveřejněny na internetových stránkách příjemce dotace (www.chrudim.eu) a jsou pravidelně aktualizovány.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Pamětní deska o minimální velikosti 300 x 400 mm po ukončení stavebních prací nahradí velkoplošný billboard a bude informovat nejméně po dobu udržitelnosti projektu o realizaci dle pravidel publicity (text, logo).

Stav aktuální: V rámci plnění povinné publicity projektu bude po ukončení stavby umístěna pamětní deska.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Bezprostředně po zájenu fyzické realizace projektu na místě stavebních prací dojde k umístění velkoplošných reklamních panelů, jejichž velikost a forma bude odpovídat pravidlům publicity. Panel bude na místě zanechán po celou dobu realizace až do jejího ukončení, kdy bude nahrazen pamětní deskou - vysvětlující tabulkou.

Stav aktuální: V rámci plnění povinné publicity projektu byl na místě stavebních prací (v souladu s pravidly publicity ROP SV) umístěn velkoplošný reklamní panel (billboard), který bude po ukončení stavby nahrazen pamětní deskou.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projektová dokumentace počítá s bezbariérovým řešením výstavby Domu na půl cesty vč. parkovacího stání pro tělesně postižené.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje k začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Jedná se o cíl projektu.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke snazšímu začlenění a uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Obě cílové skupiny patří k osobám znevýhodněným na trhu práce, předmětem realizace projektu jsou mj. činnosti, které tyto osoby (klienty) začlení do společnosti a připraví je na uplatnění na trhu práce.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin k informacím.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt v maximální možné míře přispěje k větší informovanosti a právnímu povědomí znevýhodněných skupin, které jsou cílovými skupinami projektu.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin ke vzdělávání.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Jedná se o aktivitu a jeden z cílů projektu.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zvýšení povědomí veřejnosti o problematice týkající se rovných příležitostí žen a mužů, diskriminace a sociálního vyloučení.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Tato aktivita je součástí publicity projektu.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Jedná se o cíl projektu.

Stav aktuální:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Kriterium pro rovné příležitosti: Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt respektuje principy rovného přístupu ke všem cílovým skupinám.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Obsahem a náplní projektu jsou mj. specifické sociální služby, které jsou klíčové pro cílové skupiny projektu, projekt vychází ze zkušeností a potřeb v dané sociální oblasti.

Stav aktuální:

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 60

Název environmentálního kritéria: Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Výstavbou Domu na půl cesty Chrudim dojde také k revitalizaci a regeneraci veřejných prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch, tato aktivita je jedním z cílů projektu.

Aktuální stav:

Číslo: 63

Název environmentálního kritéria: Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?


Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: V rámci realizace projektu budou provedeny sadové úpravy, které mají pozitivní vliv na ŽP (výsadba nových stromů a dřevin, založení trávníků).

Aktuální stav:

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje	0	0,00	31 359 365,95	2 389 209,60	99,89	
01.01	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 % CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV)	0	0,00	379 800,00	0,00	1,21	
01.01.01	Projektová dokumentace stavební	1	336 000,00	336 000,00	0,00	1,33	
01.01.02	Projektová dokumentace realizační	0	0,00	0,00	0,00	0,93	
01.01.03	Zpracování žádosti	1	39 000,00	39 000,00	0,00	1,20	
01.01.04	Technická pomoc při zpracování projektové dokumentace	1	4 800,00	4 800,00	0,00	0,01	
01.02	Nákup staveb	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Nákup pozemků (do 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04	Stavební a technologická část stavby	0	0,00	23 745 604,20	4 508,00	75,64	
01.04.01	Zemní práce	1	578 854,56	578 854,56	0,00	3,02	
01.04.02	Zakládání staveb	1	964 170,14	964 170,14	0,00	5,69	
01.04.03	Svislé konstrukce	1	3 568 233,78	3 568 233,78	0,00	9,86	
01.04.04	Vodorovné konstrukce	1	3 065 578,66	3 065 578,66	0,00	3,35	
01.04.05	Komunikace	1	826 194,77	826 194,77	0,00	1,80	
01.04.06	Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů	1	7 446 208,52	7 446 208,52	0,00	16,04	
01.04.07	Přidružená stavební výroba	1	909 192,80	909 192,80	4 508,00	16,84	
01.04.08	Potrubí	1	1 727 211,35	1 727 211,35	0,00	8,80	
01.04.09	Ostatní práce, konstrukce a demolice	1	613 069,97	613 069,97	0,00	8,65	
01.04.10	Technický dozor	1	217 000,00	217 000,00	0,00	0,78	
01.04.11	Autorský dozor	1	126 050,00	126 050,00	0,00	0,34	
01.04.12	Rezerva na vícepráce	1	3 703 839,65	3 703 839,65	0,00	0,00	
01.05	Technická zařízení	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.06	Základní vybavení	0	0,00	1 986 500,00	1 986 500,00	6,33	
01.06.01	Základní vnitřní vybavení	1	1 986 500,00	1 986 500,00	1 986 500,00	5,30	
01.07	Pořízení strojů a zařízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.08	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.09	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	5 588 551,60	5 247 461,75	398 201,60	16,72	
01.09.01	DPH	1	4 506 693,82	4 506 693,82	398 201,60	0,00	



Finální verze (ROP-IP)


01.09.02	DPH k rezervě na vícepráce	1	740 767,93	740 767,93	0,00	0,00
02	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)	0	0,00	33 613,00	0,00	0,11
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	0	0,00	33 613,00	0,00	0,11
02.01.01	Billboard	1	12 580,00	12 580,00	0,00	0,02
02.01.02	Pamětní deska	1	21 033,00	21 033,00	0,00	0,07
02.02	Finanční výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Nákup služeb	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Způsobilé výdaje celkem	0	0,00	31 392 978,95	2 389 209,60	100,00
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	1 095 329,50	1 095 329,50	0,00	3,49
05	Celkové výdaje projektu	0	0,00	32 488 308,45	2 389 209,60	103,49

9. Přehled financování

Výdaje projektu (v Kč)


Celkové zdroje:	32 488 308,45
Celkové způsobilé výdaje:	31 392 978,95
Celkové nezpůsobilé výdaje:	1 095 329,50
Celkové způsobilé investiční výdaje:	29 003 769,35
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	2 389 209,60
Příjmy projektu:	0,00
Příjmy způsobilé:	0,00
Příjmy nezpůsobilé:	0,00
Způsobilé výdaje bez příjmů:	31 392 978,95
Veřejné prostředky:	4 708 947,06
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	26 684 031,89
z toho EU:	24 520 461,74
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	31 392 978,95
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů bez příjmů:	1 095 329,50

10. Finanční plán



Finální verze (ROP-IP)

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.10.2009
Částka dotace:	659 679,12
Z toho neinvestiční:	276 286,64
Skutečnost - částka dotace:	383 392,49
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.01.2010
Částka dotace:	1 651 743,65
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	1 651 743,65
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.04.2010
Částka dotace:	1 053 795,15
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	1 053 795,14
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.06.2010
Částka dotace:	1 689 697,98
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	1 689 697,98
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	05
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.09.2010
Částka dotace:	588 948,91
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	588 948,91
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	06
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.12.2010
Částka dotace:	2 101 899,53
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	2 101 899,53
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00



Pořadí žádosti o platbu:	07
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.03.2011
Částka dotace:	818 222,74
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	08
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.06.2011
Částka dotace:	16 520 613,40
Z toho neinvestiční:	1 013 115,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	09
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.12.2011
Částka dotace:	1 875 718,05
Z toho neinvestiční:	1 017 713,14
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Jiná sociální infrastruktura
Číslo prioritního tématu:	79
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	24 520 461,74
Aktuální stav:	24 520 461,74

12. Přílohy

Název přílohy:	Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy:	59
Požadovaná příloha:	přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.
Počet listů:	7
Počet vyhotovení:	1
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	JARMILA.KREJCI@RRAPK.CZ
Příloha:	11 20_Povinná příloha monitorovacích zpráv_7 ZoP.doc
Popis:	



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:

