

Z Á P I S

z 8. kontrolního dne stavby :

„Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant“

ve Střední odborné škole veterinární Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68

Sepsaný v Hradci Králové na stavbě v kanceláři Střední odborné školy veterinární, Hradec Králové –
Kukleny, Pražská 68

dne 31. ledna 2012

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku uvedené stavby.

PŘÍTOMNI:

za odběratele: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Ing. Bc. Hana Rubáčková

pí. Novotná

za manažera projektu: CEP a.s. Ing. Arch. Langrová

za KÚKHK, ODB. ŠKOLSTVÍ: Ing. Jungvirtová Jaroslava

za KÚKHK, ODB. INVESTIC: pí. Janderová

za zhotovitele:

Rostislav Křeček

za projektanta: Atelier A11

Ing. Mrázek

stavební dozor: Čestmír Jelínek

Čestmír Jelínek

DNEŠNÍHO DNE BYLO PROJEDNÁNO A DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ :

1. Stav rozestavěnosti: jsou dokončeny obkladačské práce, kompletace ZTI a elektroinstalace, provádějí se kompletace vzduchotechniky.
2. Při revizi elektro a plynu bylo zjištěno zhotovitelem, že není možno připojit, ani vydat revizní zprávy pro stáří a stav laboratorní digestoře. Tímto zhotovitel žádá o projednání objednatele.
3. Elektro rozvody pro vzduchotechniku je nutno dořešit.
4. Z důvodu vlhkosti a pozastavení stavebních prací s betonáží podlah v laboratořích od 15.11. do 7.12. 2011, zhotovitel žádá o posunutí termínu dokončení stavby o dobu, o kterou byly pozastaveny práce v laboratořích. Důvodem pozastavení stavebních prací (betonování podlah) bylo schválení víceprací, JŘBÚ a podpis dodatku k SOD, který bude podepsán – úkol trvá.
5. Příští kontrolní den proběhne dne 14. února 2012 od 13.⁰⁰ hodin.
6. Ve čtvrtek 16.2. 2012 od 13.⁰⁰ hodin bude zahájeno přejímací řízení.