

PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1. OBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU

1.1 Údaje o projektu a monitorovací zprávě

Identifikace projektu				
Prioritní osa	13.2 Rozvoj městských a venkovských oblastí			
Oblast podpory	13.2.2 Rozvoj venkova			
Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.3.00/02.00139			
Název projektu	Stavební úpravy na objektu č.p. 85 v Lovčicích			
Celková výše dotace dle Smlouvy	v Kč	6 938 375,05		
Datum zahájení projektu	1.1.2008			
Datum ukončení projektu	15.4.2010			
Monitorovací zpráva				
Pořadové číslo zprávy	1			
Sledované období	Začátek	1. ledna 2008	Konec	23.12.2008
Předpokládané datum předložení monitorovací zprávy	28.12.2008			

Za ÚORP převzal	Datum	Podpis

1.2 Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

Identifikace příjemce	
Příjemce dotace	Obec Lovčice
Adresa	Lovčice 185 503 61 Lovčice
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce)	Ing. Petra Petrovická, starostka obce

Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení	Bc. Lenka Houserová
Telefon	495 817 820
E-mail	houserova@cep-rra.cz

2. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2.1 Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu
V rámci realizace projektu došlo k zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby. Dále bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele autorského a technického dozoru a koordinátora BOZP. Dále byla ukončena mandátní smlouva s dodavatelem řízení projektu, protože projekt Stavební úpravy na objektu č.p. 85 v Lovčicích uspěl s žádostí o zařazení do projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK). Do projektu PAAK je zařazen jako pilotní projekt pro realizaci a administraci.

2.2 Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o uzavření dotace	ANO	
Popis změn		
Časový harmonogram realizace projektu je dle Smlouvy o uzavření dotace dodržován		

2.3 Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	Od	leden 2009	Do	březen 2009
Popis a cíl klíčových aktivit				
Bude vybrán dodavatel stavebních prací a v březnu 2009 se počítá se zahájením fyzické realizace projektu.				

2.4 Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů
V současné době nejsou známy žádné problémy spojené s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů.
Popis opatření na odstranění těchto problémů

2.5 Zadávací řízení

Pořadí	Název VŘ	Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno)	Předpokládané/ Skutečné datum zahájení
001	rekonstrukce a přístavba objektu v Lovčicích	zahájeno	1.10.2008/19.12.2008
			Předpokládané/Skutečné datum ukončení
			28.2.2009
Postup při VŘ		Druh VŘ	Plánovaná/ nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH)
			7 500 000,00/00,00
Vítěz VŘ - název		Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma	Z toho způsobilé výdaje (s DPH)
			6 892 713,24
Pořadí	Název VŘ	Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno)	Předpokládané/ Skutečné datum zahájení

			Předpokládané/Skutečné datum ukončení
	Postup při VŘ	Druh VŘ	Plánovaná/ nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH)
	Vítěz VŘ - název	Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma	Z toho způsobilé výdaje (s DPH)
Pořadí	Název VŘ	Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno)	Předpokládané/ Skutečné datum zahájení
			Předpokládané/Skutečné datum ukončení
	Postup při VŘ	Druh VŘ	Plánovaná/ nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH)
	Vítěz VŘ - název	Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma	Z toho způsobilé výdaje (s DPH)

2.6 Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO		NE	
Pořadí změny	1				
Popis změny					
vytvoření etap projektu					
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP		ANO		Datum nahlášení	31.7.2008
Řešení změny (vyjádření ŘO)					
Změna byla odsouhlasena					

2.7 Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?			NE
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu			
Datum kontroly			
Číslo kontroly			
Závěry kontroly			
Nápravná opatření uložena	ANO	NE	
Nápravná opatření splněna	ANO	NE	Částečně
Poznámky			

2.8 Naplňování indikátorů

Došlo za sledované období k pokroku v naplňování monitorovacích indikátorů projektu?					NE
Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota projektu	Aktuálně dosažená hodnota	Cílová hodnota realizace projektu	

2.9 Environmentální kriteria

Environmentální kriteria - kvantifikovatelná			
Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně kvantifikovatelných environmentálních kritérií? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo)			NE
Kvantifikovatelné environmentální kritérium	Výchozí hodnota	Dosažená hodnota	Cílová hodnota
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu			
Stav k projektové žádosti		Aktuální stav	
Kvantifikovatelné environmentální kritérium	Výchozí hodnota	Dosažená hodnota	Cílová hodnota
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu			
Stav k projektové žádosti		Aktuální stav	

Kvantifikovatelné environmentální kritérium	Výchozí hodnota	Dosažená hodnota	Cílová hodnota
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu			
Stav k projektové žádosti		Aktuální stav	

Environmentální kritéria - nekvantifikovatelná		
Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně nekvantifikovatelných environmentálních kritérií? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo)		NE
Nekvantifikovatelné environmentální kritérium		
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu		
Stav k projektové žádosti	Aktuální stav	
Nekvantifikovatelné environmentální kritérium		
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu		
Stav k projektové žádosti	Aktuální stav	
Nekvantifikovatelné environmentální kritérium		
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu		
Stav k projektové žádosti	Aktuální stav	

2.10 Rovné příležitosti

Rovné příležitosti		
<i>Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně rovných příležitostí? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo)</i>		NE
Kriterium pro rovné příležitosti	Konkrétní kriterium pro rovné příležitosti	
	Stav při podání projektové žádosti	Stav aktuální

2.11 Publicita

Publicita		
<i>Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně naplňování pravidel publicity? (Vyplňte ta opatření, u kterých ke změně došlo)</i>		NE
Způsob zajištění publicity	Konkrétní opatření pro zajištění publicity	
	Stav při podání projektové žádosti	Stav aktuální

3. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3.1 Realizované výdaje

	Uskutečněné způsobilé výdaje za sledované období (Kč)	Způsobilé výdaje plánované na následující sledované období (Kč)
Investice	128 225,00	1 750 504,00
Neinvestice	0,00	0,00
Celkem	128 225,00	1 750 504,00

3.2 Finanční plán

Došlo ke změně ve finančním plánu?					NE
Pořadí platby	Datum	Částka	Z toho neinvestiční		

3.3 Prioritní téma

Název (Uveďte pouze ty položky, u kterých došlo ke změně)	Kód	Odhad výdajů (Kč)	
		Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení	Aktuální stav
Integrované projekty pro obnovu měst a venkova	61	0,00	108 991,25

Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu

Datum	Podpis