

Povinná příloha elektronické etapové monitorovací zprávy o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1.VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

1.1. Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu
Práce pokračují dle schváleného harmonogramu prací. Byl dokončen kemp i parkoviště. Parkoviště bylo úspěšně zkolaudováno, kemp byl rovněž zkolaudován, bazén a vířivka v kempu byly uvedeny dle podmínek závazného stanoviska Krajské hygienické stanice uvedeny do zkušebního provozu. Bylo dodáno a nainstalováno vnitřní vybavení kempu. Provádějí se terénní úpravy pro výběh afrických zvířat a oplocení kempu a výběhu. Byla provedena demolice objektů zimovišť zvířat ve výběhu a hrubé terénní úpravy. Je provedeno oplocení výběhu směrem ke kempu. Další části oplocení budou prováděny. Dne 6.10.2009 bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o změně stavby oplocení kempu z původní výšky 140 cm na výšku 2m. Stavební řízení bylo poznamenáno odvoláním účastníka řízení a o tomto odvolání rozhodl v odvolacím řízení až Krajský úřad KHK a vydané rozhodnutí o změně stavby potvrdil. Změna výšky oplocení bude provedena z důvodu bezpečnosti návštěvníků kempu a bezpečnosti zvířat ve výběhu. Po vyčíslení této změny stavby, která byla obsahově nahlášena v monitorovací zprávě č. 2. Tato změna bude vyjádřena finančně – změnové listy a předána ÚRR ke schválení. V této žádosti o platbu nejsou vyčísleny a fakturovány žádné změny oproti schválenému rozpočtu projektu. Proto nejsou zatím předkládány žádné nové rozpočty a změnové listy.

1.2.Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace	ANO	NE
Popis změn		
Skluz, který byl způsoben byl již dohnán a závěrečná etapa je prováděna v souladu s nastaveným harmonogramem, dokonce je i trochu napřed.		

1.3. Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	Od		Do	
Popis a cíl klíčových aktivit				
Budou pokračovat práce na stavbě poslední etapy projektu – výběh. Budou vyčísleny veškeré obsahově oznámené změny v kempu a na parkovišti a spolu se změnovými listy budou projednány s ŘO v samostatném oznámení o změnách v projektu.				

1.4. Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů
Zpožděním při uvedení kempu do provozu doposud nedošlo k naplnění indikátoru – nová pracovní místa, jehož naplnění bylo naplánováno na 13.11.2009. Indikátor bude naplněn při ukončení projektu a úplném uvedení kempu do provozu, což je počítáno na jaře příštího roku.
Popis opatření na odstranění těchto problémů
Kemp i parkoviště jsou již zkolaudovány, ale protože je již po sezóně pro využívání kempů pro ubytování turistů, počítá se s jeho skutečným otevřením pro turisty až v příští turistické sezóně.

1.5.Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO		NE	
Pořadí změny	Změna č. 9				
Popis změny					
1) Změna rozpočtu projektu 2) Změna finančního plánu projektu					
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	NE	Datum nahlášení	23.10.2009	
Řešení změny (vyjádření ŘO)					
Změna byla dne 10.11.2009 odsouhlasena					
Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO		NE	
Pořadí změny	Drobná změna – hlášena v monitorovací zprávě k ŽoP_3				
Popis změny					
Změna finančního plánu projektu – jedná se o drobnou změnu, která nepřesáhne 5% - tato změna byla způsobena jinou konečnou fakturovanou částkou, kterou dodavateli odsouhlasil TDI – původně bylo v projektu počítáno s vyšší fakturovanou částkou, která byla ve změně č. 9 na ÚRR řádně nahlášena a odsouhlasena. O nedočerpanou částku byla povýšena plánovaná platba č. 4. – vše je uvedeno v monitorovací zprávě k ŽoP.					
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	NE	Datum nahlášení	je uvedena v monitorovací zprávě	
Řešení změny (vyjádření ŘO)					

1.6. Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?		ANO	NE
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu			
Datum kontroly			
Číslo kontroly			
Závěry kontroly			
nejsou			
Nápravná opatření uložena	ANO	NE	
Nápravná opatření splněna	ANO	NE	Částečně
Poznámky			

2.FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2.1.Příjmy projektu

Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uved'te údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený)
Projekt zatím nevykázal žádné příjmy – kemp nestihl být uveden do provozu v turistické sezóně.

2.2.Výběrová řízení – VZMR I. Kategorie

Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7)		
Název VŘ	Název dodavatele	Částka bez DPH

3.OSTATNÍ

- 3.1. **Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu** (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy, ...)

Popis
Avízo platby: Ing. Miroslav Špráchal telefon: 499311234 email: miroslav.sprachal@zoodk.cz