

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Prioritní osa 3 – cestovní ruch

Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Název projektu: Safari Kemp

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.1.00/02.00045
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: ZOO Dvůr Králové a.s.

Adresa: Štefánkova 1029
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): neplánovaná

Popis změny:

Změna harmonogramu projektu vyvolaná změnou termínů realizace zadávacích řízení.

Doplnění údajů o statutárním zástupci do kapitoly č. 5 žádosti o poskytnutí dotace.

Původní text/hodnota

1) Kapitola 8 žádosti o poskytnutí dotace - HARMONOGRAM

Název aktivity: Výběrové řízení na I. stavební etapu (propojení vodovodu)

Začátek aktivity: 01.03.2008

Konec aktivity: 31.03.2008

Název aktivity: Výběrové řízení na II. (kemp), III. (parkoviště) a IV. (nový výběh zvířat) stavební etapu

Začátek aktivity: 01.03.2008

Konec aktivity: 30.06.2008

Název aktivity: 1. finanční etapa projektu, propojení vodovodu (I. stavební etapa)

Začátek aktivity: 01.04.2008

Konec aktivity: 30.6.2008

2) Kapitola 16 žádosti o poskytnutí dotace – ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Číslo: 001

Předmět zakázky: I. stavební etapa (propojení vodovodu)

.....

Předpokládané datum vyhlášení: 01.03.2008

Předpokládané datum ukončení: 31.03.2008

Číslo: 002

Předmět zakázky: II. stavební etapa (kemp)

.....

Předpokládané datum vyhlášení: 01.04.2008

Předpokládané datum ukončení: 30.06.2008

Číslo: 003

Předmět zakázky: IV. stavební etapa (výběh)

.....

Předpokládané datum vyhlášení: 01.04.2008

Předpokládané datum ukončení: 30.06.2008

Návrh změny textu/hodnoty

1) Kapitola 8 žádosti o poskytnutí dotace - HARMONOGRAM

Název aktivity: Výběrové řízení na I. stavební etapu (propojení vodovodu)

Začátek aktivity: 15.04.2008

Konec aktivity: 15.05.2008

Název aktivity: Výběrové řízení na II. (kemp) a IV (nový výběh zvířat) stavební etapu

Začátek aktivity: 15.04.2008

Konec aktivity: 30.06.2008

Název aktivity: 1. finanční etapa projektu, propojení vodovodu (I. stavební etapa)

Začátek aktivity: 15.05.2008

Konec aktivity: 30.6.2008

2) Kapitola 16 žádosti o poskytnutí dotace – ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Číslo:001

Předmět zakázky: I. stavební etapa (propojení vodovodu)

.....

Předpokládané datum vyhlášení: 15.04.2008

Předpokládané datum ukončení: 15.05.2008

Číslo:002

Předmět zakázky: II. stavební etapa (kemp)

.....

Předpokládané datum vyhlášení: 15.04.2008

Předpokládané datum ukončení: 30.06.2008

Číslo:003

Předmět zakázky: IV. stavební etapa (výběh)

.....

Předpokládané datum vyhlášení: 15.04.2008

Předpokládané datum ukončení: 30.06.2008

Doplnění nové aktivity:

Název aktivity: Výběrové řízení na III. stavební etapu (parkoviště)

Předpokládané datum vyhlášení: 02.03.2009

Předpokládané datum ukončení: 29.05.2009

3) Kapitola č. 5 žádosti o poskytnutí dotace

Statutární zástupci:

RNDr. Dana Holečková

ředitelka, předsedkyně představenstva

telefon 1: 499311225

telefon 2: 608110250

e-mail: zoo.dk@zoodk.cz

fax:499320564

Místo změny v dokumentaci

- kapitola 8 harmonogram projektu (str. 24 žádosti o poskytnutí dotace)
- kapitola 16 zadávací řízení (str. 35 -36 žádosti o poskytnutí dotace)
- kapitola 5 žadatel projektu (str.14 žádosti o poskytnutí dotace)

Zdůvodnění změny v dokumentaci

O změnu harmonogramu projektu žádáme z následujících důvodů:

V podané žádosti o poskytnutí dotace byly plánovány termíny zahájení realizace zadávacích řízení na březen 2008, protože jsme předpokládali, že přibližně ve lhůtě 14 dnů od registrace projektu na Úřadu regionální rady NUTS II Severovýchod, ke kterému došlo dne 3.3.2008, obdržíme potvrzení o přijatelnosti našeho projektu. Obdržení potvrzení o přijatelnosti projektu je pro nás klíčové, protože den jeho obdržení je rozhodným dnem pro způsobilost výdajů projektu. Lze tedy říci, že nás jeho obdržení opravňuje k investování do prvních kroků celé akce.

Vzhledem k tomu, že jsme neobdrželi potvrzení o přijatelnosti v předpokládané lhůtě, nemohl být původně plánovaný termín realizace výběrových řízení dodržen.

Dále žádáme o doplnění údajů o statutárním zástupci organizace, které se - ačkoli byly vyplněny v elektronické podobě žádosti, zřejmě z technických důvodů nevytiskly.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
RNDr. Dana Holečková		

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 9.4.2008