



Zápis z kontrolního dne: č.8.

REGENERACE A REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V JILEMNICI

Dne 30.6.2009

Přítomní:

Přivítání přítomných

Kontrola zápisu z minulého KD

1. K bodu č. 2: pracovní schůzka proběhla, viz samostatný zápis č.3.
2. K bodu č. 3: na pracovní schůzce dle 4. bylo dohodnuto, že v určených místech dojde k přeložení kamenných obrubníků na sraz, aby došlo k minimalizování spár.
3. K bodu č. 4: investor předložil vzorek rakouského formátu lícové cihly na běhouny plotu nad opěrnou zdi, je nutné doložit navázání na sloupky které by měly být vyžděny rovněž ze stejného formátu. Bude rozhodnuto na příštím KD
4. K bodům 5-8 minulého zápisu - zástupce společnosti provádějící archeologický průzkum na stavbě opěrné zdi a regenerace náměstí Mgr kladně hodnotil spolupráci se zhotovitelem.

Zápis:

1. Byla provedena prohlídka staveniště – práce probíhají dle schváleného harmonogramu.
2. Zhotovitel předložil k odsouhlasení zjišťovací protokoly za provedené práce na období od 1.6 do 30.6
3. Kamenné zdivo na zámecké zdi je domluveno dle zápisu z pracovní schůzky č.3. Zdění započne v příštím týdnu. Zástupci investora provedou kontrolu správnosti dodržování podmínek v citovaném zápisu.
4. Na východní straně budou obrubníky chodníků provedeny z nového materiálu a to v obloucích a kolmých zálivech – v souběžných částech budou z původních obrubníků. Vybourané obloukové obrubníky budou použity na zálevy jižní strany.
5. V místech překopů pro kanalizace a kabelová vedení dojde před pokládkou dlažby k novému zhutnění podlahy a doplnění kameno - cementové stabilizace



Investice do vaší budoucnosti

6. Ve středové části náměstí dojde ke kombinaci původní dlažby 8x8 a nové dlažby. Na příštím kontrolním dnu bude na základě dodaného vzorku rozhodnuto, jakým způsobem bude kombinace řešena.
7. Bylo rozhodnuto investorem na základě předložených výkresů o realizaci VO s výškou sloupu 7,15 m.
8. Kontrolní dny: příští kontrolní den se bude konat za čtrnáct dnů 14.7. další kontrolní dny po 14ti dnech.

Přečteno, podepsáno
