

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 03hM2PM00701

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.3
Cestovní ruch

Oblast podpory: 13.3.1
Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: Eastern Star, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/3.1.00/02.00065

Název projektu: Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích

Kontaktní osoba: Eva Klapalová

Adresa: Jarošov, , 9, 56966

E-mail: klapal01@volny.cz

Telefon: 605823971

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 7

Typ zprávy: Průběžná monitorovací zpráva

Předpokládané datum předložení: 06.08.2010


Sledované období: 01.05.2010 - 31.07.2010



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku:	52.02.12
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	19,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	61.01.10
Název indikátoru:	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	63.01.00
Název indikátoru:	Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	74,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	63.22.00
Název indikátoru:	Počet zrekonstruovaných památkových objektů
Jednotka:	počet objektů
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	



4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Specifikace druhu žadatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona
Název VŘ: Stavební rekonstrukce objektu na ubytovací zařízení kategorie penzion třídy ***
Standard
Postup při VŘ: Otevřené řízení podlimitní
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 56 391 755,00
Nasmlouvaná částka: 56 391 755,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.10.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 27.03.2009
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: PROFISTAV Litomyšl, a.s. / 27742741

Pořadové číslo VŘ: 002
Specifikace druhu žadatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona
Název VŘ: Vybavení kuchyně penzionu nutným gastrozařízením
Postup při VŘ: Otevřené řízení podlimitní
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 272 800,00
Nasmlouvaná částka:
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.03.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 01.06.2011
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 003
Specifikace druhu žadatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona
Název VŘ: Vybavení penzionu hotelovým zařízením nutným pro provoz penzionu
Postup při VŘ: Otevřené řízení podlimitní
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 5 938 710,17
Nasmlouvaná částka:
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.04.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.07.2011
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení:

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Před ukončením investiční fáze projektu, ještě před uvedením penzionu do provozu budou vytvořeny internetové stránky penzionu. V záhlaví nebo zápatí hlavní internetové stránky bude umístěna informace o spolufinancování projektu Evropskou unií - uvedení loga ROP SV, symbolu EU a standardního textu v doporučené formě a sloganu. Na webových stránkách bude také uveden odkaz na www.rada-severovychod.cz. Webové stránky budou vyhotoveny celkem v 6-ti jazykových mutacích - ČJ, NJ, AJ, HJ, RU a PJ.

Stav aktuální:

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Po ukončení stavebních prací na penzionu, nejdéle do 6 měsíců od finančního ukončení projektu, bude u vchodu do penzionu do jeho stěny instalována informační tabulka (pamětní deska). Pamětní deska bude mít minimální rozměr 300 x 400 mm a bude umístěna na vchodové stěně do penzionu min. po dobu udržitelnosti projektu (5 let). Tabulka bude obsahovat text a loga dle pravidel publicity.

Stav aktuální:

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Publicita projektu bude zajištěna velkoplošným reklamním panelem, který bude umístěn bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu na místě provádění stavebních prací. Rozměr panelu bude dodržen dle pravidel publicity minimálně 2,4 x 5,1 m. Informační panel bude obsahovat text a loga odpovídající požadavků Evropské unie specifikovaným v pravidlech publicity v rámci ROP NUTS II Severovýchod.

Stav aktuální:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální:

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 14

Název environmentálního kritéria: Bude projekt realizován s využitím brownfields?

Výchozí hodnota: 0,16

Cílová hodnota: 0,18

Dosažená hodnota: 0,16

Datum dosažené: 30.04.2010

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Ano, projekt přispěje k revitalizaci v současné době nevyužívaného objektu, který bude přebudován na ubytovací zařízení kategorie penzion *** Standard.

Aktuální stav:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 60

Název environmentálního kritéria: Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Ano, v rámci projektu dojde k založení parku penzionu (zahrady penzionu). Viz projektová dokumentace - SO 31 Sadové úpravy.


Aktuální stav:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje	0	0,00	63 603 265,17	0,00	100,00	
01.01	Projektová dokumentace u stavebních projektů (do 5 % CZV), u ostatních (do 2 % CZV)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.02	Nákup pozemků a staveb (do 10 % CZV)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Stavební a technologická část stavby vč. odstranění stavby	0	0,00	56 391 755,00	0,00	88,66	
01.03.01	Všeobecné konstrukce a práce	1	443 337,69	443 337,69	0,00	0,70	
01.03.02	Zemní práce	1	1 095 542,49	1 095 542,49	0,00	1,72	
01.03.03	Zakládání staveb	1	571 452,35	571 452,35	0,00	0,90	
01.03.04	Svislé konstrukce	1	2 850 102,62	2 850 102,62	0,00	4,48	
01.03.05	Vodorovné konstrukce	1	832 891,67	832 891,67	0,00	1,31	
01.03.06	Komunikace	1	3 160 673,80	3 160 673,80	0,00	4,97	
01.03.07	Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů	1	4 133 784,15	4 133 784,15	0,00	6,50	
01.03.08	Přidružená stavební výroba	1	26 506 214,59	26 506 214,59	0,00	41,67	
01.03.09	Potrubí	1	31 932,33	31 932,33	0,00	0,05	
01.03.10	Ostatní konstrukce, práce a demolice	1	7 170 947,90	7 170 947,90	0,00	11,27	
01.03.11	Zařizovací předměty staveb	1	1 315 725,41	1 315 725,41	0,00	2,07	
01.03.12	Přípojky a jiná technická zařízení	1	8 279 150,00	8 279 150,00	0,00	13,02	
01.04	Základní vnitřní vybavení	1	7 144 283,52	7 144 283,52	0,00	11,23	
01.05	Pořízení strojů a zařízení	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.06	Dlouhodobý nehmotný majetek	5	13 445,33	67 226,65	0,00	0,11	
01.07	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vedlejší výdaje (do 10 % CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02	Finanční výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.01	Polatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu/podúčtu	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Nákup služeb	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.01	Odborné znalecké posudky (např. oceňování majetku)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.02	Konzultační služby v rámci řízení projektu (finanční, ekonomické, právní, technické)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.03	Výdaje na realizaci výběrových řízení	1	0,00	0,00	0,00	0,00	



02.05	Propagace projektu	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Ostatní náklady - pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů CR	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Osobní náklady	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Režijní náklady	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Cestovní náhrady	1	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Způsobilé výdaje celkem	0	0,00	63 603 265,17	0,00	100,00
03.01	Z toho investiční náklady	1	63 603 265,17	63 603 265,17	0,00	100,00
03.02	Z toho neinvestiční náklady	1	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	15 075 285,46	15 075 285,46	1 735 210,08	23,70
05	Celkové výdaje projektu	0	0,00	78 678 550,63	1 735 210,08	123,70

9. Přehled financování

Výdaje projektu (v Kč)

Celkové zdroje:	78 678 550,63
Celkové způsobilé výdaje:	63 603 265,17
Celkové nezpůsobilé výdaje:	15 075 285,46
Celkové způsobilé investiční výdaje:	63 603 265,17
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	0,00
Příjmy projektu:	0,00
Příjmy způsobilé:	0,00
Příjmy nezpůsobilé:	0,00
Způsobilé výdaje bez příjmů:	63 603 265,17
Veřejné prostředky:	0,00
Soukromé prostředky:	25 441 306,19
Dotace z rozpočtu RR:	38 161 958,98
z toho EU:	32 437 665,13
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	38 161 958,98
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů bez příjmů:	15 075 285,46

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	05.10.2010
Částka dotace:	1 497 361,01
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadí žádosti o platbu: 02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 05.01.2011
Částka dotace: 7 033 968,00
Z toho neinvestiční: 0,00
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 05.04.2011
Částka dotace: 8 351 364,00
Z toho neinvestiční: 0,00
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00


Pořadí žádosti o platbu: 04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 05.07.2011
Částka dotace: 9 527 982,00
Z toho neinvestiční: 0,00
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 05
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 05.10.2011
Částka dotace: 7 014 096,00
Z toho neinvestiční: 0,00
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 06
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 20.12.2011
Částka dotace: 4 737 187,97
Z toho neinvestiční: 0,00
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00


11. Prioritní téma

Název prioritního tématu: Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu
Číslo prioritního tématu: 57
Odhad výdajů (Kč):
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 32 437 665,13
Aktuální stav: 32 437 665,13



12. Přílohy

Název přílohy: Povinná příloha monitorovacích zprávy č. 7
Číslo přílohy: 59
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 2. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 5
Počet vyhotovení: 1
Datum schválení:
Přílohu zadal: RENATA.KNOLLOVA@RRAPK.CZ
Příloha: Povinná příloha monitorovací zprávy_7.doc
Popis:



13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:

