

Monitorovací zpráva - hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 03hM2PM00401

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.3
Cestovní ruch

Oblast podpory: 13.3.1
Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: Eastern Star, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/3.1.00/02.00065

Název projektu: Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích

Kontaktní osoba: Eva Klapalová

Adresa: Jarošov, , 9, 56966

E-mail: klapal01@volny.cz

Telefon: 605823971

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 4

Typ zprávy: Průběžná monitorovací zpráva

Předpokládané datum předložení: 09.11.2009

Sledované období: 01.08.2009 - 31.10.2009



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku:	52.02.12
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	19.00
Kód nár. číselníku:	61.01.10
Název indikátoru:	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Kód nár. číselníku:	63.01.00
Název indikátoru:	Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	74.00
Kód nár. číselníku:	63.22.00
Název indikátoru:	Počet zrekonstruovaných památkových objektů
Jednotka:	počet objektů
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Specifikace druhu žadatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona
Název VŘ: Stavební rekonstrukce objektu na ubytovací zařízení kategorie penzion třídy *** Standard
Postup při VŘ: Otevřené řízení podlimitní
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 56 391 755.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.10.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 27.03.2009
Dodavatelé výběrového řízení: PROFISTAV Litomyšl, a.s. / 27742741

Pořadové číslo VŘ: 002
Specifikace druhu žadatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona
Název VŘ: Vybavení kuchyně penzionu nutným gastrozařízením
Postup při VŘ: Otevřené řízení podlimitní
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 1 272 800.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.03.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 01.06.2011
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 003
Specifikace druhu žadatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona
Název VŘ: Vybavení penzionu hotelovým zařízením nutným pro provoz penzionu
Postup při VŘ: Otevřené řízení podlimitní
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 5 938 710.17
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.04.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.07.2011
Dodavatelé výběrového řízení:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Před ukončením investiční fáze projektu, ještě před uvedením penzionu do provozu budou vytvořeny internetové stránky penzionu. V záhlaví nebo zápatí hlavní internetové stránky bude umístěna informace o spolufinancování projektu Evropskou unií - uvedení loga ROP SV, symbolu EU a standardního textu v doporučené formě a sloganu. Na webových stránkách bude také uveden odkaz na www.rada-severovychod.cz. Webové stránky budou vyhotoveny celkem v 6-ti jazykových mutacích - ČJ, NJ, AJ, HJ, RU a PJ.

Stav aktuální:

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Po ukončení stavebních prací na penzionu, nejdéle do 6 měsíců od finančního ukončení projektu, bude u vchodu do penzionu do jeho stěny instalována informační tabulka (pamětní deska). Pamětní deska bude mít minimální rozměr 300 x 400 mm a bude umístěna na vchodové stěně do penzionu min. po dobu udržitelnosti projektu (5 let). Tabulka bude obsahovat text a loga dle pravidel publicity.

Stav aktuální:

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Publicita projektu bude zajištěna velkoplošným reklamním panelem, který bude umístěn bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu na místě provádění stavebních prací. Rozměr panelu bude dodržen dle pravidel publicity minimálně 2,4 x 5,1 m. Informační panel bude obsahovat text a loga odpovídající požadavků Evropské unie specifikovaným v pravidlech publicity v rámci ROP NUTS II Severovýchod.

Stav aktuální:

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 54

Název environmentálního kritéria: Rozloha revitalizovaných brownfields v rámci projektu (ha).

Výchozí hodnota: 0.16

Cílová hodnota: 0.18

Dosažená hodnota: 0.16

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Ano, projekt přispěje k revitalizaci v současné době nevyužívaného objektu, který bude přebudován na ubytovací zařízení kategorie penzion *** Standard.

Aktuální stav:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 60

Název environmentálního kritéria: Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Ano, v rámci projektu dojde k založení parku penzionu (zahrady penzionu). Viz projektová dokumentace - SO 31 Sadové úpravy.


Aktuální stav:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusů [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho investiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje	0	0.00	63 603 265.17	0.00	100.00	
01.01	Projektová dokumentace u stavebních projektů (do 5 % CZV), u ostatních (do 2 % CZV)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0
01.02	Nákup pozemků a staveb (do 10 % CZV)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.03	Stavební a technologická část stavby vč. odstranění stavby	0	0.00	56 391 755.00	0.00	88.66	
01.03.01	Všeobecné konstrukce a práce	1	443 337.69	443 337.69	0.00	0.70	
01.03.02	Zemní práce	1	1 095 542.49	1 095 542.49	0.00	1.72	
01.03.03	Zakládání staveb	1	571 452.35	571 452.35	0.00	0.90	
01.03.04	Svislé konstrukce	1	2 850 102.62	2 850 102.62	0.00	4.48	
01.03.05	Vodorovné konstrukce	1	832 891.67	832 891.67	0.00	1.31	
01.03.06	Komunikace	1	3 160 673.80	3 160 673.80	0.00	4.97	
01.03.07	Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů	1	4 133 784.15	4 133 784.15	0.00	6.50	
01.03.08	Přidružená stavební výroba	1	26 506 214.59	26 506 214.59	0.00	41.67	
01.03.09	Potrubí	1	31 932.33	31 932.33	0.00	0.05	
01.03.10	Ostatní konstrukce, práce a demolice	1	7 170 947.90	7 170 947.90	0.00	11.27	
01.03.11	Zařizovací předměty staveb	1	1 315 725.41	1 315 725.41	0.00	2.07	
01.03.12	Přípojky a jiná technická zařízení	1	8 279 150.00	8 279 150.00	0.00	13.02	
01.04	Základní vnitřní vybavení	1	7 144 283.52	7 144 283.52	0.00	11.23	
01.05	Pořízení strojů a zařízení	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.06	Dlouhodobý nehmotný majetek	5	13 445.33	67 226.65	0.00	0.11	
01.07	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	Vedlejší výdaje (do 10 % CZV)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.02	Finanční výdaje	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.02.01	Polatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu/podúčtu	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.03	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.04	Nákup služeb	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.04.01	Odborné znalecké posudky (např. oceňování majetku)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.04.02	Konzultační služby v rámci řízení projektu (finanční, ekonomické, právní, technické)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.04.03	Výdaje na realizaci výběrových řízení	1	0.00	0.00	0.00	0.00	



02.05	Propagace projektu	1	0.00	0.00	0.00	0.00
02.06	Ostatní náklady - pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů CR	0	0.00	0.00	0.00	0.00
02.06.01	Osobní náklady	1	0.00	0.00	0.00	0.00
02.06.02	Režijní náklady	1	0.00	0.00	0.00	0.00
02.06.03	Cestovní náhrady	1	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Způsobilé výdaje celkem	0	0.00	63 603 265.17	0.00	100.00
03.01	Z toho investiční náklady	1	63 603 265.17	63 603 265.17	0.00	100.00
03.02	Z toho neinvestiční náklady	1	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	15 075 285.46	15 075 285.46	1 735 210.08	23.70
05	Celkové výdaje projektu	0	0.00	78 678 550.63	1 735 210.08	123.70

9. Přehled financování

Výdaje projektu (v Kč)

Celkové zdroje:	78 678 550.63
Celkové způsobilé výdaje:	63 603 265.17
Celkové nezpůsobilé výdaje:	15 075 285.46
Celkové způsobilé investiční výdaje:	63 603 265.17
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	0.00
Příjmy projektu:	0.00
Příjmy způsobilé:	0.00
Příjmy nezpůsobilé:	0.00
Způsobilé výdaje bez příjmů:	63 603 265.17
Veřejné prostředky:	0.00
Soukromé prostředky:	25 441 306.19
Dotace z rozpočtu RR:	38 161 958.98
z toho EU:	32 437 665.13
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	38 161 958.98
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů bez příjmů:	15 075 285.46



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	1
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	05.10.2010
Částka dotace:	1 497 361.01
Z toho neinvestiční:	0.00
Pořadí žádosti o platbu:	2
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	05.01.2011
Částka dotace:	7 033 968.00
Z toho neinvestiční:	0.00
Pořadí žádosti o platbu:	3
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	05.04.2011
Částka dotace:	8 351 364.00
Z toho neinvestiční:	0.00
Pořadí žádosti o platbu:	4
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	05.07.2011
Částka dotace:	9 527 982.00
Z toho neinvestiční:	0.00
Pořadí žádosti o platbu:	5
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	05.10.2011
Částka dotace:	7 014 096.00
Z toho neinvestiční:	0.00
Pořadí žádosti o platbu:	6
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	20.12.2011
Částka dotace:	4 737 187.97
Z toho neinvestiční:	0.00

11. Prioritní téma


Název prioritního tématu:	Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu
Číslo prioritního tématu:	57
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	32 452 280.86
Aktuální stav:	32 437 665.13

12. Přílohy



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název přílohy: Povinná příloha monitorovacích zprávy č. 4
Číslo přílohy: 59
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 2. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 5
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: RENATA.KNOLLOVA@RRAPK.CZ
Příloha: Povinná příloha monitorovacích zpráv_4.doc
Popis:



13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:

