

Monitorovací zpráva - hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení:

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.2
Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory: 13.2.3
Rozvoj venkova

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: Obec Němčice

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.3.00/02.00314

Název projektu: Sportovní areál Němčice

Kontaktní osoba:

Adresa:

E-mail:

Telefon:

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 5

Typ zprávy: Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu

Předpokládané datum předložení: 25.12.2009

Sledované období: 05.11.2009 - 15.12.2009

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku: 52.02.15

Název indikátoru: Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)


Jednotka: PM

Výchozí hodnota: 0.00


Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0.00

Dosažená hodnota: 0.00


Cílová hodnota: 0.00



Kód nár. číselníku:	65.01.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	1.30
Cílová hodnota:	1.30
Kód nár. číselníku:	65.15.01
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Kód nár. číselníku:	65.15.03
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče (venkov)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Kód nár. číselníku:	65.15.04
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (venkov)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	178.00
Cílová hodnota:	178.00



Kód nár. číselníku:	65.20.00
Název indikátoru:	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00




4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: zpracování žádosti o dotaci z ROP
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.08.2007
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 24.09.2007
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 002
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: autorský dozor
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 05.03.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 16.03.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 003
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: technický dozor investora
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 09.03.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 20.03.2009
Dodavatelé výběrového řízení:



Pořadové číslo VŘ: 004
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: manažer ve vztahu k programu ROP
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení zrušeno

Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.10.2008

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.11.2008

Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 005
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 05.03.2009

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 16.03.2009

Dodavatelé výběrového řízení:


Pořadové číslo VŘ: 006
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: organizace zadávacího řízení na dodavatele stavby
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 09.03.2009

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 20.03.2009


Dodavatelé výběrového řízení:



Pořadové číslo VŘ: 007
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: realizace stavební části projektu včetně pořízení základního vnitřního vybavení
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 23.03.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 24.04.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 008
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: publicita projektu dle pravidel ROP
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 23.03.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 08.04.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 009
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: stavební vícepráce
Postup při VŘ: Jednací řízení bez uveřejnění podlimitní
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 25.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 23.09.2009
Dodavatelé výběrového řízení:



Pořadové číslo VŘ: 010
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: publicita projektu dle pravidel ROP
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 16.11.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 16.11.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: K ukončení projektu bude zpracován informační leták obce distribuovaný do všech domácností, který bude místní občany informovat o výsledcích projektu a o jeho provozní fázi. V informačním letáku budou uvedeny všechny zdroje financování projektu. Bude zpracován dle požadavků programu ROP pro tištěné materiály.

Stav aktuální: Splněno.

Kopie informačního letáku je v příloze č. 51 Podklady prokazující dodržení pravidel publicity.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Publicita projektu bude zabezpečena informační tabulí v době realizace projektu i pamětní deskou umístěnou na objektu sportovních kabin a klubovny po dokončení projektu.

Stav aktuální: Splněno.

Pamětní deska je připevněna na objektu sportovních kabin a klubovny.


Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Publicita projektu bude zabezpečena informační tabulí v době realizace projektu i pamětní deskou umístěnou na objektu sportovních kabin a klubovny po dokončení projektu.

Stav aktuální: Splněno.

V průběhu realizace byl v areálu instalován velkoplošný informační panel.



6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální:

Dětské hřiště a dětský koutek mohou využívat v rámci výuky MŠ a ZŠ a je také volně přístupný všem občanům a návštěvníkům obce.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální:

Vybudované zázemí pro sport, volnočasové aktivity a spolkovou činnost je významným prostředkem pro snižování kriminality a jiných sociálně nepříznivých jevů, především mládeže.

Kriterium pro rovné příležitosti: V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro sladění pracovního a osobního života.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální:

Nově dobudovaný sportovní areál rozšiřuje materiálně technickou základnu sportu ve venkovském prostředí, kde doposud tato infrastruktura chyběla.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 13

Název environmentálního kritéria: Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy zelených ploch v sídlech?

Výchozí hodnota: 0.00

Cílová hodnota: 1 751.00

Dosažená hodnota: 1 751.00

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Projektem bude revitalizováno území místního typu brownfields. Okolní zatravněná plochy v rámci současného areálu jsou značně zanedbané a environmentálně jsou nepřínosné. Hodnota navýšení zelených ploch vychází z terénních a sadových úprav projektu.

Aktuální stav: Splněno.

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:


Číslo: 60

Název environmentálního kritéria: Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:


Stav k projektové žádosti: Lokalita sportovního areálu je dnes značně zanedbaná a svým charakterem odpovídá místnímu typu brownfieldu. Rekonstrukcí dojde k revitalizaci celé lokality a jejímu vyčištění. Projekt počítá také s provedením sadových úprav.

Aktuální stav: Dokončením realizace projektu došlo k revitalizaci celé lokality a jejímu vyčištění.



8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho investiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje	0	0.00	5 679 145.26	124 896.00	98.78	
01.01	Projektová dokumentace u stavebních projektů (do 5 % CZV), u ostatních projektů (do 2 % CZV)	1	205 000.00	205 000.00	0.00	3.57	
01.02	Nákup pozemků (do 10 % CZV)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.03	Nákup staveb	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04	Stavební a technologická část stavby vč. odstranění stavby	0	0.00	4 074 085.99	0.00	70.86	
01.04.01	Všeobecné konstrukce a práce	1	205 674.45	205 674.45	0.00	3.58	
01.04.02	Zemní práce	1	150 154.70	150 154.70	0.00	2.61	
01.04.03	Zakládání staveb	1	88 999.19	88 999.19	0.00	1.55	
01.04.04	Svislé konstrukce	1	194 868.31	194 868.31	0.00	3.39	
01.04.05	Vodorovné konstrukce	1	42 627.85	42 627.85	0.00	0.74	
01.04.06	Komunikace	1	1 017 502.49	1 017 502.49	0.00	17.70	
01.04.07	Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů	1	615 351.73	615 351.73	0.00	10.70	
01.04.08	Přidružená stavební výroba	1	1 487 162.17	1 487 162.17	0.00	25.87	
01.04.09	Potrubí	1	30 744.98	30 744.98	0.00	0.53	
01.04.10	Ostatní konstrukce, práce a demolice	1	182 460.12	182 460.12	0.00	3.17	
01.04.11	Zařizovací předměty staveb	1	58 540.00	58 540.00	0.00	1.02	
01.04.12	Přípojky a jiná technická zařízení	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.05	Základní vnitřní vybavení	1	482 087.00	482 087.00	104 715.13	8.38	
01.06	Pořízení strojů a zařízení	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.08	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	917 972.27	917 972.27	20 180.87	15.97	
02	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)	0	0.00	70 260.00	0.00	1.22	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	1	30 260.00	30 260.00	0.00	0.53	
02.02	Finanční výdaje	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.02.01	Polatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu/podúčtu	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.03	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.04	Nákup služeb	0	0.00	40 000.00	0.00	0.70	
02.04.01	Odborné znalecké posudky (např. oceňování majetku)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.04.02	Konzultační služby v rámci řízení projektu (finanční, ekonomické, právní, technické)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	




02.04.03	Výdaje na realizaci výběrových řízení	1	40 000.00	40 000.00	0.00	0.70
03	Způsobilé výdaje celkem	0	0.00	5 749 405.26	124 896.00	100.00
03.01	Z toho investiční náklady	1	5 991 209.75	5 991 209.75	0.00	104.21
03.02	Z toho neinvestiční náklady	1	124 896.00	124 896.00	124 896.00	2.17
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	1 765 070.74	1 765 070.74	0.00	30.70
05	Celkové výdaje projektu	0	0.00	7 514 476.00	124 896.00	130.70

9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	7 514 476.00
Celkové způsobilé výdaje:	5 749 405.26
Celkové nezpůsobilé výdaje:	1 765 070.74
Celkové způsobilé investiční výdaje:	5 624 509.26
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	124 896.00
Příjmy projektu:	0.00
Příjmy způsobilé:	0.00
Příjmy nezpůsobilé:	0.00
Způsobilé výdaje bez příjmů:	5 749 405.26
Veřejné prostředky:	431 205.42
Soukromé prostředky:	0.00
Dotace z rozpočtu RR:	5 318 199.84
z toho EU:	4 886 994.45
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	5 749 405.26
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů bez příjmů:	1 765 070.74

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	1
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	15.12.2009
Částka dotace:	5 318 199.84
Z toho neinvestiční:	115 528.80
Skutečnost - částka dotace:	0.00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0.00



11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Integrované projekty pro obnovu měst a venkova
Číslo prioritního tématu:	61
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	4 886 994.45
Aktuální stav:	4 886 994.45

12. Přílohy

Název přílohy:	Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy:	59
Požadovaná příloha:	přílohy k žádosti 2. výzva - oblast 2.3.
Počet listů:	0
Počet vyhotovení:	1
Doložena:	Ano
Nerelevantní:	Ne
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	
Příloha:	
Popis:	



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:

