

Sportovní areál Němčice

KONTROLNÍ DEN č. 3

konaný dne 12.6. 2009

Objednatel: Obec Němčice,
Zhotovitel:
TD objednatel:
Projektant:

Přítomni :

Finanční plnění

Věcné plnění

- základy SO-01B Přístřešek, základy SO-02 Sklad
- dostavba kabin a bytu – cementové potěry podlah
- betonové obruby a podkladní vrstvy – SO-03 Venkovní střídačky, SO-09 Víceúčelové hřiště atletika

Kontrola úkolů z minulých KD

1.3 Zhotovitel vhodným způsobem zajistí staveniště před vstupem třetích osob tak, aby nemohlo dojít k jejich úrazu. Za bezpečnost na staveništi zodpovídá zhotovitel. - **trvá**

Termín: během celé stavby

Zodpovídá:

1.4 Zhotovitel provede opatření proti znečišťování místní i státní komunikace, zejména při výkopových pracích, v případě znečištění komunikací zajistí jejich okamžité čištění. - **trvá**

Termín: během stavby

Zodpovídá:

2.1 Bylo dohodnuto, že projektant připraví vícetisk projektové dokumentace (celkem 2 paré) pro potřeby zhotovitele. - **splněno**

Termín: 12.6.2009

Zodpovídá:

2.2 Zhotovitel upozornil na výskyt tepelných mostů v konstrukci obvodového pláště (betonové překlady bez tepelné izolace, dozdivky ostění a nadpraží z plných cihel na cementovou maltu tl 300mm, věnec bez tepelné izolace ...), po projednání bylo dohodnuto, že projektant navrhne řešení vč povrchové úpravy fasády dle bodu 1.1 – **splněno , projektant navrhuje zateplení objektu v rozsahu 2.NP (od ŽB věnce stropu 1.NP včetně) tepelným izolantem tl 100mm, finální povrchová úprava fasády zůstane dle projektové dokumentace.**

Termín: 12.6.2009

Zodpovídá:

2.3 Na žádost zhotovitele objednatel určí podrobnosti provedení dodávky zahradního domku vč podlahy (SO-09 Hřiště víceúčelové, atletika). - **splněno**

Termín: 12.6.2009

Zodpovídá:

Úkoly z KD č. 3

3.1 Objednatel spolu s projektantem určí barevná řešení jednotlivých konstrukcí – fasáda, keramické dlažby a obklady, PVC, lamino podlahy, nátěry tesařských, truhlářských a zámečnických výrobků.

Termín: 26.6.2009

Zodpovídá:

3.2 Projektant po dohodě s objednatelem určí – výplň zábradlí balkonu, tvar a rozsah madla vnitřního schodiště, materiálové a tvarové řešení kuchyňských linek, specifikaci a rozsah mříží do oken, specifikace vnitřního vybavení.

Termín: 26.6.2009

Zodpovídá:

3.3 Bylo dohodnuto, že vnitřní dveře budou v provedení dýha buk.

Zapsal:

Příští kontrolní den se uskuteční 26.6.2009 v 8 hodin na obecním úřadě.