

Monitorovací zpráva - hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení:

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.2
Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory: 13.2.3
Rozvoj venkova

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: OBEC NĚMČICE

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.3.00/02.00314

Název projektu: Sportovní areál Němčice

Kontaktní osoba: Racek Josef

Adresa: Němčice, , 107, 56002

E-mail:

Telefon:

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 3

Typ zprávy: Průběžná monitorovací zpráva

Předpokládané datum předložení: 10.08.2009

Sledované období: 05.05.2009 - 04.08.2009

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku:

Název indikátoru: Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy


Jednotka: m2

Výchozí hodnota: 0.00


Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0.00

Dosažená hodnota: 0.00

Cílová hodnota: 178.00



Kód nár. číselníku:	52.02.15
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Kód nár. číselníku:	65.01.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	1.30
Kód nár. číselníku:	65.11.01
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Kód nár. číselníku:	65.11.03
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00



Kód nár. číselníku:	65.15.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	178.00
Kód nár. číselníku:	65.20.00
Název indikátoru:	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: zpracování žádosti o dotaci z ROP
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 145 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.09.2007
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.09.2007
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 002
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: autorský dozor
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 15 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 11.03.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 16.03.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 003
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: technický dozor investora
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 40 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 16.03.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 20.03.2009
Dodavatelé výběrového řízení:




Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 004
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: manažer ve vztahu k programu ROP
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení zrušeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 70 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.10.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.11.2008
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 005
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 60 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 11.03.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 16.03.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 006
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: organizace zadávacího řízení na dodavatele stavby
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 40 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 16.03.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 16.03.2009
Dodavatelé výběrového řízení:



Pořadové číslo VŘ: 007
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: realizace stavební části projektu včetně pořízení základního vnitřního vybavení
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 5 747 106.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.04.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 24.04.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 008
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: publicita projektu dle pravidel ROP
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 22 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 06.05.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 14.05.2009
Dodavatelé výběrového řízení:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: K ukončení projektu bude zpracován informační leták obce distribuovaný do všech domácností, který bude místní občany informovat o výsledcích projektu a o jeho provozní fázi. V informačním letáku budou uvedeny všechny zdroje financování projektu. Bude zpracován dle požadavků programu ROP pro tištěné materiály.

Stav aktuální: Opatření prováděno průběžně, např. na internetových stránkách příjemce.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Publicita projektu bude zabezpečena informační tabulí v době realizace projektu i pamětní deskou umístěnou na objektu sportovních kabin a klubovny po dokončení projektu.

Stav aktuální: Opatření bude realizováno v souvislosti s ukončením projektu.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Publicita projektu bude zabezpečena informační tabulí v době realizace projektu i pamětní deskou umístěnou na objektu sportovních kabin a klubovny po dokončení projektu.

Stav aktuální: Velkoplošný informační panel instalován.

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:


Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro sladění pracovního a osobního života.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální:



7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 13

Název environmentálního kritéria: Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy zelených ploch v sídlech?

Výchozí hodnota: 0.00

Cílová hodnota: 1 751.00

Dosažená hodnota: 0.00

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Projektem bude revitalizováno území místního typu brownfields. Okolní zatravněná plochy v rámci současného areálu jsou značně zanedbané a environmentálně jsou nepřínosné. Hodnota navýšení zelených ploch vychází z terénních a sadových úprav projektu.

Aktuální stav:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 60

Název environmentálního kritéria: Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Lokalita sportovního areálu je dnes značně zanedbaná a svým charakterem odpovídá místnímu typu brownfieldu. Rekonstrukcí dojde k revitalizaci celé lokality a jejímu vyčištění. Projekt počítá také s provedením sadových úprav.


Aktuální stav:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho investiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje	0	0.00	5 916 105.76	124 896.00	97.85	
01.01	Projektová dokumentace u stavebních projektů (do 5 % CZV), u ostatních projektů (do 2 % CZV)	1	205 000.00	205 000.00	0.00	3.39	
01.02	Nákup pozemků (do 10 % CZV)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.03	Nákup staveb	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04	Stavební a technologická část stavby vč. odstranění stavby	0	0.00	3 836 649.54	0.00	63.46	
01.04.01	Všeobecné konstrukce a práce	1	218 852.33	218 852.33	0.00	3.62	
01.04.02	Zemní práce	1	160 658.16	160 658.16	0.00	2.66	
01.04.03	Zakládání staveb	1	55 091.27	55 091.27	0.00	0.91	
01.04.04	Svislé konstrukce	1	282 376.16	282 376.16	0.00	4.67	
01.04.05	Vodorovné konstrukce	1	43 371.90	43 371.90	0.00	0.72	
01.04.06	Komunikace	1	865 258.05	865 258.05	0.00	14.31	
01.04.07	Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů	1	511 901.38	511 901.38	0.00	8.47	
01.04.08	Přidružená stavební výroba	1	1 383 787.53	1 383 787.53	0.00	22.89	
01.04.09	Potrubí	1	90 882.00	90 882.00	0.00	1.50	
01.04.10	Ostatní konstrukce, práce a demolice	1	156 100.76	156 100.76	0.00	2.58	
01.04.11	Zařizovací předměty staveb	1	68 370.00	68 370.00	0.00	1.13	
01.04.12	Přípojky a jiná technická zařízení	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.05	Základní vnitřní vybavení	1	897 935.13	897 935.13	104 715.13	14.85	
01.06	Pořízení strojů a zařízení	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.08	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	976 521.09	976 521.09	20 180.87	16.15	
02	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)	0	0.00	130 000.00	0.00	2.15	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	1	90 000.00	90 000.00	0.00	1.49	
02.02	Finanční výdaje	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.02.01	Polatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu/podúčtu	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.03	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.04	Nákup služeb	0	0.00	40 000.00	0.00	0.66	
02.04.01	Odborné znalecké posudky (např. oceňování majetku)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.04.02	Konzultační služby v rámci řízení projektu (finanční, ekonomické, právní, technické)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	



02.04.03	Výdaje na realizaci výběrových řízení	1	40 000.00	40 000.00	0.00	0.66
03	Způsobilé výdaje celkem	0	0.00	6 046 105.76	124 896.00	100.00
03.01	Z toho investiční náklady	1	5 921 209.76	5 921 209.76	0.00	97.93
03.02	Z toho neinvestiční náklady	1	124 896.00	124 896.00	124 896.00	2.07
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	1 120 867.19	1 120 867.19	0.00	18.54
05	Celkové výdaje projektu	0	0.00	7 166 972.95	124 896.00	118.54

9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	7 166 972.95
Celkové způsobilé výdaje:	6 046 105.76
Celkové nezpůsobilé výdaje:	1 120 867.19
Celkové způsobilé investiční výdaje:	5 921 209.76
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	124 896.00
Příjmy projektu:	0.00
Příjmy způsobilé:	0.00
Příjmy nezpůsobilé:	0.00
Způsobilé výdaje bez příjmů:	6 046 105.76
Veřejné prostředky:	453 457.95
Soukromé prostředky:	0.00
Dotace z rozpočtu RR:	5 592 647.81
z toho EU:	5 139 189.88
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	6 046 105.76
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů bez příjmů:	1 120 867.19


10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	15.12.2009
Částka dotace:	5 592 647.81
Z toho neinvestiční:	115 528.80


11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Integrované projekty pro obnovu měst a venkova
Číslo prioritního tématu:	61
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	5 139 189.88
Aktuální stav:	5 139 189.88

12. Přílohy



Název přílohy: Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy: 59
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 2. výzva - oblast 2.3.
Počet listů: 3
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal:
Příloha:
Popis:



13. Čestné prohlášení

Vypracoval:

Datum:

Podpis:

Převzal:

Datum:

Podpis:

