

REALSTAV MB, spol. s r.o. Mladá Boleslav

Zápis č.1

z kontrolního dne

Akce : „Rekonstrukce Riegrova náměstí v Semilech – II.etapa“

Datum : 1.4.2010

Místo konání: Městský úřad Semily

Přítomni: viz. prezenční listina

Předmět jednání:

Předmětem jednání bylo projednání návrhu etapizace výstavby, upřesnění postupů prací, projednání navrhovaných změn oproti projektové dokumentaci a projednání postupu prací do příštího kontrolního dne.

Nové úkoly a upřesnění :

1.1. Zhotovitel informoval o jednání na Úřadu práce v Semilech. V současné době má zhotovitel k dispozici 1 osobu z Úřadu práce vhodnou k zaměstnání na stavbě. Zhotovitel zajistí plnění bodu 3.22. Smlouvy o dílo o zaměstnání min.2 osob evidovaných na Úřadu práce v Semilech včetně předložení jejich pracovních smluv.

Zajistí (dále jen Z) : STAVBY a.s.

Termín (dále jen T) : 30.4.2010

1.2. Zhotovitel a TDI byli seznámeni s koordinátorem BOZ panem Krivským. Koordinátor byl seznámen s postupy a rozsahem prací.

Z : město Semily, STAVBY a.s., REALSTAV MB

T : 1.4.2010

- splněno, vypustit ze zápisu

1.3. Zhotovitel předložil k odsouhlasení návrh etapizace prací. Na žádost investora z důvodu zajištění průchodnosti náměstí obyvateli města a zajištění vstupu do obchodů bude navrhovaná etapizace pozměněna. Nový návrh etapizace předloží zhotovitel k odsouhlasení investorovi do 7.4.2010. Zároveň dle nově navržené etapizace upraví harmonogram postupu prací.

Z : STAVBY a.s.

T : 7.4.2010

1.4. Investor odsouhlasil návrh provedení a umístění velkoplošného reklamního panelu dle požadavků poskytovatele dotace. Odsouhlaseno, zhotovitel zajistí instalaci.

Z : STAVBY a.s.

T : 15.4.2010

1.5. Projektant upřesní materiály použitých dlažeb a obrub – bude vyspecifikováno v legendě realizační projektové dokumentace.

Z : ATELIER 4

T : 30.4.2010

1.6. Investor zajistí zhotoviteli deponii pro uložení vybouraných dlažebních kostek.

Z : město Semily

T : 12.4.2010

1.7. Projektant zjistí možnost zásahu stavebními pracemi do ostrůvku u kruhové křižovatky.

Z : ATELIER 4

T : 12.4.2010

1.8. Zhotovitel prověří polohu umístění stojanu pro vánoční strom, geodeticky jej zaměří a oznámí polohu projektantovi k zapracování do projektové dokumentace.

Z : STAVBY a.s.

T : 15.4.2010

1.9. Zhotovitel zajistí splnění podmínek vyplývajících ze zápisu z předání staveniště, smlouvy o dílo a stavebního povolení.

Z : STAVBY a.s.

T : v rámci stavby

1.10. Příští kontrolní den se uskuteční dne **12.4.2010 od 13,00 hodin** se srazem na Městském úřadu u ing. Bělonohého..

Z : všichni

T : 12.4.2010

Zapsal :

Pavel Prokorát – REALSTAV MB, spol. s r.o.

317
BĚLONOHÝ



Real Stav MB