

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 0wPdRPM00301

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.2
Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory: 13.2.3
Rozvoj venkova

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: Obec Holovousy

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.3.00/10.00665

Název projektu: Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy

Kontaktní osoba: Berdychová Martina

Adresa: Holovousy, , 39, 50801

E-mail: info@holovousy.cz

Telefon: 724164674

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 3

Typ zprávy: Průběžná monitorovací zpráva

Předpokládané datum předložení: 07.05.2010

Sledované období: 01.02.2010 - 30.04.2010



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku:	52.02.15
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	1.00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	65.01.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	3.80
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	65.15.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	160.80
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	65.20.00
Název indikátoru:	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.18
Datum dosažené hodnoty:	



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Veřejná prostranství (v 6 lokalitách - komunikace, zpevněné plochy, mobiliář, veřejné osvětlení,obnova nádrže Chloumky, zeleň, dětská hřiště)
Postup při VŘ: Otevřené řízení podlimitní
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení zahájeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 5 518 215.18
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.01.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.05.2010
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 002
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Víceúčelové hřiště a skatepark
Postup při VŘ: Otevřené řízení podlimitní
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení zahájeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 3 459 544.96
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 22.03.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.05.2010
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 003
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Rekonstrukce kamenné zdi u kostela a márnice
Postup při VŘ: Otevřené řízení podlimitní
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 1 551 707.97
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.04.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.06.2010
Dodavatelé výběrového řízení:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 004
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Restaurování křížů a oplocení u kostela
Postup při VŘ: Otevřené řízení podlimitní
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 2 367 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.04.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.06.2010
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 005
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Nástavba budovy obecního úřadu
Postup při VŘ: Otevřené řízení podlimitní
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení zahájeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 2 908 250.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.01.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.05.2010
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 006
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: restaurování varhan
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 488 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.02.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 29.03.2010
Dodavatelé výběrového řízení: Ing. Martin POLÁČEK / 14975998



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 007
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: restaurování oltáře a kazatelny
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 598 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.01.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 22.03.2010
Dodavatelé výběrového řízení: AF ART s.r.o. / 28049519

Pořadové číslo VŘ: 008
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: vybavení obecního úřadu a kostela
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 1 587 849.59
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.05.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.07.2010
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 009
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: PD - veřejná prostranství
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 163 800.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.06.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.06.2008
Dodavatelé výběrového řízení: Ing.arch. Martin Pour / 73584371



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 010
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: PD - památky a kamenické prvky
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 36 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.07.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 01.08.2008
Dodavatelé výběrového řízení: Petr Bauer / 47477695

Pořadové číslo VŘ: 011
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: PD - zeleň
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 8 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.09.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.09.2008
Dodavatelé výběrového řízení: Ing. Zuzana Baladová / 41259572

Pořadové číslo VŘ: 012
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: PD - nástavba budovy OÚ
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 185 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 25.02.2008
Dodavatelé výběrového řízení: Ing. Pavel GEIER / 43931570



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 013
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: PD - elektro - VO - Chodovice, Holovousy
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 37 600.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.09.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 01.10.2008
Dodavatelé výběrového řízení: ELPROM CZ s.r.o. / 27528448

Pořadové číslo VŘ: 014
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: PD - obnova nádrže Chloumky
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 23 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 20.02.2008
Dodavatelé výběrového řízení: "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o." / 64255611

Pořadové číslo VŘ: 015
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: PD - položkový rozpočet- hřbitovní kamenná zeď a márnice
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 6 500.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.11.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.12.2008
Dodavatelé výběrového řízení: Ing. Pavel GEIER / 43931570



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 016
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: PD - Položkový rozpočet - ostatní rozpočty
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 15 900.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.11.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.12.2008
Dodavatelé výběrového řízení: Podzvičinsko / 70860726
Podzvičinsko / 70860726

Pořadové číslo VŘ: 017
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Konzultační služby - řízení projektu
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení zrušeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 250 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.09.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 018
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Zajištění pravidel publicity projektu - pamětní tabule, štítky, webové stránky, billboard
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení zahájeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 167 983.19
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.09.2010
Dodavatelé výběrového řízení:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 019
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Zajištění publicity projektu - slavnostní zahájení a ukončení projektu
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení zahájeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 60 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.09.2010
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 020
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Stavební dozor a realizace projektu
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 190 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 01.04.2010
Dodavatelé výběrového řízení: BG - Projekt s. r.o. / 27517861

Pořadové číslo VŘ: 021
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Studie ekonomického hodnocení
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 30 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 10.02.2008
Dodavatelé výběrového řízení: Podzvičinsko / 70860726
Podzvičinsko / 70860726



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 022
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Realizace výběrových řízení
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 40 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.06.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 07.09.2009
Dodavatelé výběrového řízení: Centrum evropského projektování a.s. / 27529576

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Publicita bude zajištěna především prostřednictvím tiskových zpráv v místních a celostátních denících, jako je např. Právo, MF Dnes, Nové noviny, Jičínský deník, se kterými máme dobré zkušenosti. Dále nesmíme zapomenout na místní rozhlas jako je např. Český Rozhlas H. Králové.

Stav aktuální: Připravováno

Způsob zajištění publicity: Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže, atd.)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: v rámci pořádaných kulturních a sportovních akcí na obnovených veřejných prostranstvích, bude veřejnost informována o realizaci a podpoře projektu. Příklady akcí - Slavnosti holovouských malináčů, poutový jarmark, sportovní turnaj, neckyáda, koncerty v kostele. Projekt bude zahájen společnou slavností na návsi v Holovousích a slavnostně bude ukončen koncertem v kostele

Stav aktuální: Projekt byl slavnostně zahájen při každoročních ?Slavnostech holovouských malináčů? dne 3.10.2009.

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Veškeré informace o projektu budou uveřejněny na webových stránkách žadatele projektu - obce Holovousy (www.holovousy.cz).

Stav aktuální: Byly vypracovány webové stránky projektu na stránkách OU Holovousy, kde bude projekt prezentován

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Rekonstruovaná budova obecního úřadu bude opatřena informační deskou o realizaci a finanční podpoře projektu.

Stav aktuální: připravováno



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: vybudování bezbariérového přístupu do budovy rekonstruované budovy obecního úřadu, vybudování bezbariérového přístupu do sousední budovy s prodejnou smíšeného zboží a kadeřnictvím.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci projektu budou vybudovány herní koutky s průlezkami, skluzavkami, houpačkami, pískovištěm na návsi obce a sportovním areálu. Doplněna budou posezení pro rodiče.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci projektu bude vybudován prostor pro klub seniorů s bezbariérovým přístupem, budou pořádána pravidelná setkání, školení pro práci na počítači, besedy a pod.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci projektu bude ve sportovním areálu vybudováno zařízení pro mládež - víceúčelové hřiště, skatepark.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb osob, které za běžných podmínek nemohou plnohodnotně využívat nabízených služeb/prostor.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Na veřejných prostranstvích budou vybudovány dětské koutky s posezením pro rodiče. Na Chloumkách houpačky, v Holovousích uzavíratelné pískoviště, houpačky, průlezk, ve sportovním areálu velké průlezk se skluzavkami.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Informační desky o realizaci projektu budou obsahovat vícejazyčné texty.

Stav aktuální:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 33

Název environmentálního kritéria: Přispěje realizace projektu ke zlepšení retenční funkce krajiny ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Obnova rybníčku na návsi na Chloumkách, zajištění jeho funkčnosti k akumulaci vody. Před realizací projektu má rybník prasklou hráz, vodu nezadržuje. Současně dojde k revitalizaci koryta potoka, který rybník zásobuje.

Aktuální stav:

Číslo: 37

Název environmentálního kritéria: Přispěje projekt k ochraně přírodních prvků v zastavěných územích ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: V rámci projektu bude revitalizován potůček. Ošetřeny budou stávající stromy a vysázena nová zeleň, povrchy cest pro pěší budou realizovány s voděpropustným povrchem- štěrkem.

Aktuální stav:

Číslo: 45

Název environmentálního kritéria: Přispěje realizace projektu k úsporám energie či ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: V rámci projektu bude provedena nástavba budovy obecního úřadu, celý objekt bude nově opláštěn a zateplen.

Aktuální stav:

Číslo: 60

Název environmentálního kritéria: Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: realizací projektu dojde k revitalizaci prostranství návsi na Chloumkách, návsi v Chodovicích, prostranství v okolí kostela, návsi v Holovousích


Aktuální stav:




Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje			22 670 791.67	1 387 831.64	97.53	
01.01	Nákup služeb - projektová dokumentace (do 5% CZV u stavebních projektů, u ostatních projektů do 2% CZV)			475 800.00	8 000.00	2.05	
01.01.01	Projektová dokumentace - veřejná prostranství	1	163 800.00	163 800.00	0.00	0.70	soubor
01.01.02	Projektová dokumentace - památky a kamenické prvky	1	36 000.00	36 000.00	0.00	0.15	soubor
01.01.03	Projektová dokumentace - nástavba OÚ (p. Geier)	1	185 000.00	185 000.00	0.00	0.80	soubor
01.01.04	Projektová dokumentace - zeleň	1	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.03	soubor
01.01.05	Projektová dokumentace - elektro/veřejné osvětlení Chodovice	1	16 200.00	16 200.00	0.00	0.07	soubor
01.01.06	Projektová dokumentace - elektro/osvětlení návěs Holovousy	1	21 400.00	21 400.00	0.00	0.09	soubor
01.01.07	Položkový rozpočet	1	22 400.00	22 400.00	0.00	0.10	celek
01.01.08	Projektová dokumentace - obnova nádrže Chloumky	1	23 000.00	23 000.00	0.00	0.10	soubor
01.02	Nákup staveb	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.03	Nákup pozemků (do 10% CZV)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04	Stavební a technologická část stavby			16 890 718.48	1 060 052.75	72.67	
01.04.01	Návěs Chloumky	1	1 562 479.07	1 562 479.07	131 307.50	6.72	celek
01.04.02	Obnova nádrže Chloumky	1	418 034.35	418 034.35	0.00	1.80	celek
01.04.03	Návěs Holovousy	1	1 303 198.73	1 303 198.73	26 300.00	5.61	celek
01.04.04	Nástavba OÚ Holovousy	1	2 908 250.00	2 908 250.00	0.00	12.51	celek
01.04.05	Návěs Chodovice	1	651 630.40	651 630.40	137 028.50	2.80	celek
01.04.06	Výměna čekárny aut. zastávka, montáž	1	218 004.96	218 004.96	0.00	0.94	ks
01.04.07	Hřbitov Chodovice	1	1 410 615.29	1 410 615.29	43 999.25	6.07	celek
01.04.08	Obnova budovy márnice	1	639 057.30	639 057.30	0.00	2.75	celek
01.04.09	Kostel sv. Bartoloměje - Chodovice	1	1 264 631.38	1 264 631.38	81 706.50	5.44	celek
01.04.10	Rekonstrukce kamenné zdi - kostel Chodovice	1	912 650.67	912 650.67	0.00	3.93	celek
01.04.11	Restaurování oltáře, kazatelny, oltář. obrazu a čtyř plastik - kostel Chodovice	1	598 000.00	598 000.00	598 000.00	2.57	celek
01.04.12	Restaurování varhan - kostel Chodovice	1	488 000.00	488 000.00	0.00	2.10	ks
01.04.13	Sportovní areál - Holovousy	1	1 056 621.37	1 056 621.37	41 711.00	4.55	celek
01.04.14	Víceúčelové hřiště - sportovní areál Holovousy	1	2 619 544.96	2 619 544.96	0.00	11.27	kus
01.04.15	Skatepark - sportovní areál Holovousy	1	840 000.00	840 000.00	0.00	3.61	ks



01.05	Technická zařízení	0	0.00	0.00	0.00	0.00
01.06	Základní vnitřní vybavení			1 397 444.73	0.00	6.01
01.06.01	Vnitřní vybavení OÚ	1	798 722.36	798 722.36	0.00	3.44 soubor
01.06.02	Vybavení interiéru kostela sv. Bartoloměje pro pořádání kult. akcí	1	598 722.37	598 722.37	0.00	2.58 soubor
01.07	Pořízení strojů a zařízení	1	169 530.88	169 530.88	68 932.98	0.73 sestava
01.08	Dlouhodobý nehmotný majetek			20 873.97	20 873.97	0.09
01.08.01	Software	3	6 957.99	20 873.97	20 873.97	0.09 ks
01.09	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	3 716 423.61	3 716 423.61	229 971.94	15.99
01.10	Rezerva na vícepráce	0	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Vedlejší výdaje (do 5% CZV)			573 579.83	96 000.00	2.47
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity			227 983.19	60 000.00	0.98
02.01.01	pamětní tabule	4	5 800.00	23 200.00	0.00	0.10 ks
02.01.02	Slavnostní akce na zahájení a ukončení projektu	2	30 000.00	60 000.00	60 000.00	0.26 den
02.01.03	Informační štítek; billboard; internet stránky; atd.	1	144 783.19	144 783.19	0.00	0.62 ks
02.02	Finanční výdaje			6 000.00	6 000.00	0.03
02.02.01	Poplatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu/podúčtu	6	1 000.00	6 000.00	6 000.00	0.03 měsíc
02.03	Nákup služeb			260 000.00	30 000.00	1.12
02.03.01	Konzultační služby - řízení projektu	0	0.00	0.00	0.00	0.00 ks
02.03.02	Konzultační služby - stavební dozor	1	190 000.00	190 000.00	0.00	0.82 ks
02.03.03	Studie ekonomického hodnocení	1	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.13 ks
02.03.04	Výdaje na realizaci výběrového řízení	1	40 000.00	40 000.00	0.00	0.17 ks
02.04	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	79 596.64	79 596.64	0.00	0.34 celek
02.05	Rezerva na vícepráce	0	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Způsobilé výdaje celkem			23 244 371.50	1 483 831.64	100.00
03.01	Z toho neinvestiční náklady	1	1 483 831.64	1 483 831.64	0.00	6.38
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	0	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Celkové výdaje projektu			23 244 371.50	1 483 831.64	100.00



9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	23 244 371.50
Celkové způsobilé výdaje:	23 244 371.50
Celkové nezpůsobilé výdaje:	0.00
Celkové způsobilé investiční výdaje:	21 760 539.86
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	1 483 831.64
Příjmy projektu:	0.00
Příjmy způsobilé:	0.00
Příjmy nezpůsobilé:	0.00
Způsobilé výdaje bez příjmů:	23 244 371.50
Veřejné prostředky:	1 743 328.74
Soukromé prostředky:	0.00
Dotace z rozpočtu RR:	21 501 042.76
z toho EU:	19 757 714.96
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	23 244 371.50
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů bez příjmů:	0.00

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.10.2009
Částka dotace:	487 021.73
Z toho neinvestiční:	35 150.00
Skutečnost - částka dotace:	487 021.73
Skutečnost - z toho neinvestiční:	35 150.00
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	15.06.2010
Částka dotace:	2 187 789.02
Z toho neinvestiční:	0.00
Skutečnost - částka dotace:	0.00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0.00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	15.09.2010
Částka dotace:	3 851 614.00
Z toho neinvestiční:	0.00
Skutečnost - částka dotace:	0.00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0.00



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadí žádosti o platbu:	04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.12.2010
Částka dotace:	3 405 198.00
Z toho neinvestiční:	0.00
Skutečnost - částka dotace:	0.00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0.00

Pořadí žádosti o platbu:	05
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.03.2011
Částka dotace:	3 426 436.00
Z toho neinvestiční:	0.00
Skutečnost - částka dotace:	0.00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0.00


Pořadí žádosti o platbu:	06
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.05.2011
Částka dotace:	2 987 451.00
Z toho neinvestiční:	0.00
Skutečnost - částka dotace:	0.00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0.00

Pořadí žádosti o platbu:	07
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.08.2011
Částka dotace:	4 080 481.70
Z toho neinvestiční:	1 337 394.21
Skutečnost - částka dotace:	0.00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0.00

Pořadí žádosti o platbu:	08
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.11.2011
Částka dotace:	1 075 051.31
Z toho neinvestiční:	0.00
Skutečnost - částka dotace:	0.00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0.00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Integrované projekty pro obnovu měst a venkova
Číslo prioritního tématu:	61
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	19 757 714.96
Aktuální stav:	19 757 714.96



12. Přílohy

Název přílohy: Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy: 60
Požadovaná příloha: přílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: JANAKOVA@CEP-RRA.CZ
Příloha: 11.20_Povinná příloha monitorovacích zpráv.doc
Popis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj