

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 0wPdRPM00901

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.2
Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory: 13.2.3
Rozvoj venkova

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: Obec Holovousy

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.3.00/10.00665

Název projektu: Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy

Kontaktní osoba: Berdychová Martina

Adresa: Holovousy, , 39, 50801

E-mail: info@holovousy.cz

Telefon: 724164674

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 9

Typ zprávy: Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu

Předpokládané datum předložení: 30.09.2011

Sledované období: 01.07.2011 - 30.09.2011

3. Indikátory hlášení



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Kód nár. číselníku:	52.02.15
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	1,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	30.09.2011
Kód nár. číselníku:	65.01.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	3,80
Cílová hodnota:	3,80
Datum dosažené hodnoty:	30.09.2011
Kód nár. číselníku:	65.15.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	160,80
Cílová hodnota:	160,80
Datum dosažené hodnoty:	30.09.2011
Kód nár. číselníku:	65.20.00
Název indikátoru:	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,18
Cílová hodnota:	0,18
Datum dosažené hodnoty:	30.09.2011

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Veřejná prostranství (v 6 lokalitách - komunikace, zpevněné plochy, mobiliář, veřejné osvětlení,obnova nádrže Chloumky, zeleň, dětská hřiště)
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 5 055 861,91
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 5 055 861,91
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.01.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 06.04.2010
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

STRABAG a.s.	60838744	5 055 861,91
--------------	----------	--------------

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001
Datum podpisu: 14.06.2010
Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 5 504 800,60
Popis změn řešených dodavatelem:
 vynucené nepředvídatelné vícepráce - stabilizace neúnosného podloží



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 002
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Víceúčelové hřiště a skatepark
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 3 169 544,96
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 2 679 983,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 31.05.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 26.07.2010
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

TENNIS Zlín, a.s.	46975764	2 679 983,00
-------------------	----------	--------------

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001
Datum podpisu: 26.08.2010
Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 3 160 728,00
Popis změn řešení dodavatelem:

Vynucené nepředvídatelné vícepráce - stabilizace neúnosného podloží

Pořadové číslo VŘ: 003
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Rekonstrukce kamenné zdi u kostela a márnice
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 551 707,97
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 1 521 124,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 17.06.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 02.08.2010
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

STRABAG a.s.	60838744	1 521 124,00
--------------	----------	--------------

Pořadové číslo VŘ: 004
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Restaurování křížů a oplocení u kostela
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 2 257 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 2 257 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 17.06.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 04.08.2010
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Petr Bauer	47477695	2 257 000,00
------------	----------	--------------

Pořadové číslo VŘ: 005
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Nástavba budovy obecního úřadu
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 2 604 959,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 2 604 959,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.01.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 08.04.2010
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Stavoka Kosice, a.s.	25275119	2 604 959,00
----------------------	----------	--------------

Pořadové číslo VŘ: 006
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: restaurování varhan
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 488 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 488 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.02.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 29.03.2010
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ing. Martin POLÁČEK	14975998	488 000,00
---------------------	----------	------------

Pořadové číslo VŘ: 007
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: restaurování oltáře a kazatelny
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 598 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 598 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.01.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 22.03.2010
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:


AF ART s.r.o.	28049519	598 000,00
---------------	----------	------------

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001
Datum podpisu: 30.06.2010
Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 498 333,00

Popis změn řešení dodavatelem:

Ujednání o úpravě ceny díla - dodavatel se stal plátcem DPH - původní nabídka byla cena vč. DPH - dodavatel nebyl plátcem DPH; ujednání o předávání díla po dokončených částech.



Pořadové číslo VŘ: 008
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: vybavení obecního úřadu a kostela
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 687 850,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 1 687 850,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 31.08.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.12.2010
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Vitra Koncept s.r.o.	25737287	1 687 850,00
----------------------	----------	--------------



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 009
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: PD - veřejná prostranství
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 163 800,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 163 800,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.06.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.06.2008
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ing.arch. Martin Pour	73584371	163 800,00
-----------------------	----------	------------

Pořadové číslo VŘ: 010
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: PD - památky a kamenické prvky
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 36 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 36 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.07.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 01.08.2008
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Petr Bauer	47477695	36 000,00
------------	----------	-----------

Pořadové číslo VŘ: 011
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: PD - zeleň
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 8 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 8 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.09.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.09.2008
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ing. Zuzana Baladová	41259572	8 000,00
----------------------	----------	----------

Pořadové číslo VŘ: 012
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: PD - nástavba budovy OÚ
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 185 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 185 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 25.02.2008
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ing. Pavel GEIER	43931570	185 000,00
------------------	----------	------------

Pořadové číslo VŘ: 013
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: PD - elektro - VO - Chodovice, Holovousy
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 37 600,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 37 600,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.09.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 01.10.2008
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

ELPROM CZ s.r.o.	27528448	37 600,00
------------------	----------	-----------



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 014
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: PD - obnova nádrže Chloumky
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 23 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 23 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 20.02.2008
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."	64255611	23 000,00
---------------------------------------	----------	-----------



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 015
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: PD - položkový rozpočet- hřbitovní kamenná zeď a márnice
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 6 500,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 6 500,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.11.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.12.2008
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ing. Pavel GEIER	43931570	6 500,00
------------------	----------	----------

Pořadové číslo VŘ: 016
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: PD - Položkový rozpočet - ostatní rozpočty
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 15 900,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 15 900,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.11.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.12.2008
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Podzvičinsko	70860726	15 900,00
--------------	----------	-----------



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ:	017
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Konzultační služby - řízení projektu
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	250 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2009
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ: 018
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Zajištění pravidel publicity projektu - pamětní tabule, štítky, webové stránky, billboard
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 167 983,19
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 135 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 01.10.2009
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

ŠTĚPÁN MALOVEC	70729174	135 000,00
----------------	----------	------------



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 019
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Zajištění publicity projektu - slavnostní zahájení a ukončení projektu
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 60 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 60 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 02.09.2010
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Podzvičinsko	70860726	60 000,00
--------------	----------	-----------



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 020
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Stavební dozor a realizace projektu
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 190 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 190 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 01.04.2010
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

BG - Projekt s. r.o.	27517861	190 000,00
----------------------	----------	------------



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 021
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Studie ekonomického hodnocení
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 30 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 30 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 10.02.2008
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Podzvičinsko	70860726	30 000,00
--------------	----------	-----------

Pořadové číslo VŘ: 022
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Realizace výběrových řízení
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 40 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 40 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.06.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 07.09.2009
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Centrum evropského projektování a.s.	27529576	40 000,00
--------------------------------------	----------	-----------



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 23
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: vybavení OÚ technikou+software
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 189 851,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 189 851,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 31.08.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 13.10.2010
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Roman Šlechta	60928034	189 851,00
---------------	----------	------------



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Publicita bude zajištěna především prostřednictvím tiskových zpráv v místních a celostátních denících, jako je např. Právo, MF Dnes, Nové noviny, Jičínský deník, se kterými máme dobré zkušenosti. Dále nesmíme zapomenout na místní rozhlas jako je např. Český Rozhlas H. Králové.

Stav aktuální: O projektu je pravidelně informováno v obecním zpravodaji. Ke slavnostnímu ukončení projektu byly vytvořeny letáky.

Způsob zajištění publicity: Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže, atd.)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: v rámci pořádaných kulturních a sportovních akcí na obnovených veřejných prostranstvích, bude veřejnost informována o realizaci a podpoře projektu. Příklady akcí - Slavnosti holovouských malináčů, pout'ový jarmark, sportovní turnaj, neckyáda, koncerty v kostele. Projekt bude zahájen společnou slavností na návsi v Holovousích a slavnostně bude ukončen koncertem v kostele

Stav aktuální: K ukončení projektu a uvedení jeho výstupů do provozu proběhla slavnostní akce, která se konala v nově vybaveném kostele. K této příležitosti byl uspořádán i slavnostní varhanní koncert na nově rekonstruovaných varhanách.

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Veškeré informace o projektu budou uveřejněny na webových stránkách žadatele projektu - obce Holovousy (www.holovousy.cz).

Stav aktuální: Projekt je prezentován na vytvořených webových stránkách obce - jsou zde uváděny informace o projektu, které jsou pravidelně aktualizovány.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Rekonstruovaná budova obecního úřadu bude opatřena informační deskou o realizaci a finanční podpoře projektu.

Stav aktuální: Billboard byl nahrazen pamětními deskami a štítky. Na dokončených objektech byly osazeny pamětní desky, celkem 7 ks. Umístěny jsou:
budova obecního úřadu
náves Chloumky
náves Holovousy
náves Chodovice
zed' hřbitova
brána kostela
sportovní areál

Dále bylo instalováno 20 publicitních štítků s informací o projektu, a to na všech prostranstvích, v kostele, na márnici, na skateparku, na víceúčelovém hřišti, na průlezkách, na požeráku u rybníka a ve všech místnostech obecního úřadu.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: vybudování bezbariérového přístupu do budovy rekonstruované budovy obecního úřadu, vybudování bezbariérového přístupu do sousední budovy s prodejnou smíšeného zboží a kadeřnictvím.

Stav aktuální: V rámci projektu byl vybudován bezbariérový přístup do budovy obecního úřadu, bylo zde rovněž vybudováno i bezbariérové WC. Zároveň byla bezbariérově zpřístupněna i sousední budova, ve které je prodejna smíšeného zboží. K této budově byl vybudován nový přístup - chodník.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci projektu budou vybudovány herní koutky s průlezkami, skluzavkami, houpačkami, pískovištěm na návsi obce a sportovním areálu. Doplněna budou posezení pro rodiče.

Stav aktuální: Ve všech částech obce (Holovousy, Chodovice a Chloumky) byly vybudovány dětské herní koutky. Tyto koutky byly doplněny posezením pro rodiče dětí. Dětské koutky jsou vybaveny různými skluzavkami, houpadly a průlezkami.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci projektu bude vybudován prostor pro klub seniorů s bezbariérovým přístupem, budou pořádána pravidelná setkání, školení pro práci na počítači, besedy a pod.

Stav aktuální: V rekonstruované budově obecního úřadu byl vybudován prostor pro klub seniorů. Do tohoto prostoru je bezbariérový přístup. Zároveň bylo v přízemí OÚ vybudováno i bezbariérové WC. Obec zajišťuje pro klub seniorů různé volnočasové aktivity (přednášky, výuku cizích jazyků, kurz počítačové techniky).

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci projektu bude ve sportovním areálu vybudováno zařízení pro mládež - víceúčelové hřiště, skatepark.

Stav aktuální: Ve sportovním areálu v obci bylo v rámci projektu vybudováno víceúčelové sportovní hřiště a skatepark. Zde může mládež aktivně trávit volný čas.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb osob, které za běžných podmínek nemohou plnohodnotně využívat nabízených služeb/prostor.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Na veřejných prostranstvích budou vybudovány dětské koutky s posezením pro rodiče. Na Chloumkách houpačky, v Holovousích uzavíratelné pískoviště, houpačky, průlezk, ve sportovním areálu velké průlezk se skluzavkami.

Stav aktuální: Na veřejných prostranstvích ve všech částech obce (Holovousy, Chodovice a Chloumky) byly vybudovány dětské koutky s posezením pro rodiče. Zde mají tyto skupiny možnost aktivně trávit volný čas a možnost setkávat se v příjemném prostředí.

Kriterium pro rovné příležitosti: Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Informační desky o realizaci projektu budou obsahovat vícejazyčné texty.

Stav aktuální: Na dokončených objektech byly osazeny pamětní desky. V rámci nového pořízeného mobiliáře byly ve všech částech obce osazeny informační desky, na kterých jsou informace o projektu. Jsou průběžně aktualizovány webové stránky obce s informacemi o projektu. Veškerá publicita je zaměřena na nejširší spektrum obyvatel a návštěvníků obce, bez rozdílu pohlaví, věku, náboženského vyznání, rasy, barvy pleti a národnosti.

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 14

Název environmentálního kritéria: Bude projekt realizován s využitím brownfields?

Výchozí hodnota: 0,00

Dosažená hodnota z poslední MZ: 0,00

Dosažená hodnota: 0,00

Datum dosažené:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti:

Aktuální stav: V rámci projektu byl nově vybaven zanedbaný a opuštěný kostel v obci. Byly zde zrekonstruovány varhany, a umělecká památkově chráněná výzdoba. Kostel je znovu využíván. V rámci projektu mu byla dána nová náplň a stal se kulturně vzdělávacím střediskem obce. Jsou zde pořádány různé slavnostní akce - výstavy, varhanní koncerty a různá vystoupení - např. školních dětí, uměleckého spolku v obci. Kostel bude využíván i pro pořádání svateb.

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Číslo: 33

Název
environmentálního
kritéria: Přispěje realizace projektu ke zlepšení retenční funkce krajiny ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Obnova rybníčku na návsi na Chloumkách, zajištění jeho funkčnosti k akumulaci vody. Před realizací projektu má rybník prasklou hráz, vodu nezadržuje. Současně dojde k revitalizaci koryta potoka, který rybník zásobuje.

Aktuální stav: V rámci projektu byl obnoven rybníček na návsi v části obce Holovousy, část obce Chloumky. Bylo opětovně zajištěno jeho původní využití, a to jako nádrž k akumulaci vody. Před realizací projektu měl rybník prasklou hráz, která nemohla zadržovat vodu. Zároveň byl rybník zanesen bahnem a náletovou zelení. Při jeho revitalizaci byla obnovena a zrekonstruována prasklá hráz, byl obnoven odtok z rybníku a rybník byl odbahněn a vyčištěn. Současně s revitalizací a obnovou rybníka, došlo i k revitalizaci koryta potoka, který rybník zásobuje vodou a částí koryta potoka pro odtok vody z rybníku.

Číslo: 37

Název
environmentálního
kritéria: Přispěje projekt k ochraně přírodních prvků v zastavěných územích ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: V rámci projektu bude revitalizován potůček. Ošetřeny budou stávající stromy a vysázena nová zeleň, povrchy cest pro pěší budou realizovány s voděpropustným povrchem- štěrkem.

Aktuální stav: Jedním z výstupů projektu byla revitalizace potůčku v části obce, na Chloumkách. Dále byly na území celé obce ošetřeny stávající vzrostlé stromy a byla vysázena nová zeleň ve všech částech obce. Povrchy cest pro pěší byly realizovány s vodopropustným štěrkovým povrchem.

Číslo: 45

Název
environmentálního
kritéria: Přispěje realizace projektu k úsporám energie či ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: V rámci projektu bude provedena nástavba budovy obecního úřadu, celý objekt bude nově opláštěn a zateplen.

Aktuální stav: Při realizaci projektu byla provedena nástavba budovy obecního úřadu, v budově byla osazena nová okna, lépe tepelně izolující a celý objekt byl nově opláštěn a zateplen. V rámci projektu bylo také zrekonstruováno veřejné osvětlení na návsi v Chodovicích a na části návsi v Holovousích, kde byla instalována nová svítidla s úspornými světelnými zdroji, která přispějí k úsporám el. energie v obci.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Číslo: 60

Název
environmentálního
kritéria: Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: realizací projektu dojde revitalizaci prostranství návsi na Chloumkách, návsi v Chodovicích, prostranství v okolí kostela, návsi v Holovousích


Aktuální stav: Realizací projektu došlo k revitalizaci veřejných prostranství. Revitalizovány byly návse na Chloumkách, v Chodovicích i v Holovousích. Byly upraveny cesty pro pěší, které jsou z barevného šterku, prostranství v okolí kostela bylo upraveno s ohledem na tuto chráněnou kulturní památku, bylo obnoveno původní oplocení kostela, chodník a kamenné schody ke kostelu. Byla zrevitalizována cesta ke hřbitovu, vč. hřbitovní zdi. Byly obnoveny původní kamenné památky a sochy v celé obci. Původně nevyužívaný kostel (brownfield) byl nově začleněn do dění obce, byla mu dána nová náplň, kdy bude sloužit jako kulturní centrum obce, kde budou pořádány koncerty, výstavy a další kulturní akce v obci. Osazení nového mobiliáře, zejména odpadkových košů bude zvýšena čistota v celé obci.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj


8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusů [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje			21 924 084,00	1 215 482,90	98,04	
01.01	Nákup služeb - projektová dokumentace (do 5% CZV u stavebních projektů, u ostatních projektů do 2% CZV)			505 800,00	38 000,00	2,26	
01.01.01	Projektová dokumentace - veřejná prostranství	1	163 800,00	163 800,00	0,00	0,73	soubor
01.01.02	Projektová dokumentace - památky a kamenické prvky	1	36 000,00	36 000,00	0,00	0,16	soubor
01.01.03	Projektová dokumentace - nástavba OÚ (p. Geier)	1	185 000,00	185 000,00	0,00	0,83	soubor
01.01.04	Projektová dokumentace - zeleň	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,04	soubor
01.01.05	Projektová dokumentace - elektro/veřejné osvětlení Chodovice	1	16 200,00	16 200,00	0,00	0,07	soubor
01.01.06	Projektová dokumentace - elektro/osvětlení návěs Holovousy	1	21 400,00	21 400,00	0,00	0,10	soubor
01.01.07	Položkový rozpočet	1	22 400,00	22 400,00	0,00	0,10	celek
01.01.08	Projektová dokumentace - obnova nádrže Chloumky	1	23 000,00	23 000,00	0,00	0,10	soubor
01.01.09	Studie ekonomického hodnocení projektu	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,13	
01.02	Nákup staveb	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Nákup pozemků (do 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04	Stavební a technologická část stavby			16 034 944,10	960 385,75	71,70	
01.04.01	Návěs Chloumky	1	1 040 125,10	1 040 125,10	131 307,50	4,65	celek
01.04.02	Obnova nádrže Chloumky	1	418 034,35	418 034,35	0,00	1,87	celek
01.04.03	Návěs Holovousy	1	1 283 198,73	1 283 198,73	26 300,00	5,74	celek
01.04.04	Nástavba OÚ Holovousy	1	2 604 959,50	2 604 959,50	0,00	11,65	celek
01.04.05	Návěs Chodovice	1	621 630,40	621 630,40	137 028,50	2,78	celek
01.04.06	Výměna čekárny aut. zastávka, montáž	1	218 004,96	218 004,96	0,00	0,97	ks
01.04.07	Hřbitov Chodovice	1	1 490 615,29	1 490 615,29	43 999,25	6,67	celek
01.04.08	Obnova budovy márnice	1	710 635,95	710 635,95	0,00	3,18	celek
01.04.09	Kostel sv. Bartoloměje - Chodovice	1	1 184 631,55	1 184 631,55	81 706,50	5,30	celek
01.04.10	Rekonstrukce kamenné zdi - kostel Chodovice	1	810 487,31	810 487,31	0,00	3,62	celek
01.04.11	Restaurování oltáře, kazatelny, oltář. obrazu a čtyř plastik - kostel Chodovice	1	498 333,00	498 333,00	498 333,00	2,23	celek
01.04.12	Restaurování varhan - kostel Chodovice	1	488 000,00	488 000,00	0,00	2,18	ks
01.04.13	Sportovní areál - Holovousy	1	1 505 559,96	1 505 559,96	41 711,00	6,73	celek



Finální verze (ROP-IP)

01.04.14	Víceúčelové hřiště - sportovní areál Holovousy	1	2 372 728,00	2 372 728,00	0,00	10,61 kus
01.04.15	Skatepark - sportovní areál Holovousy	1	788 000,00	788 000,00	0,00	3,52 ks
01.05	Technická zařízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Základní vnitřní vybavení			1 687 849,90	0,00	7,55
01.06.01	Vnitřní vybavení OÚ	1	1 014 377,50	1 014 377,50	0,00	4,54 soubor
01.06.02	Vybavení interiéru kostela sv. Bartoloměje pro pořádání kult. akcí	1	673 472,40	673 472,40	0,00	3,01 soubor
01.07	Pořízení strojů a zařízení	1	169 001,00	169 001,00	0,00	0,76 sestava
01.08	Dlouhodobý nehmotný majetek			20 850,00	20 850,00	0,09
01.08.01	Software	1	20 850,00	20 850,00	20 850,00	0,09 ks
01.09	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	3 505 639,00	3 505 639,00	196 247,15	15,68
01.10	Rezerva na vícepráce			0,00	0,00	0,00
01.10.01	rezerva na vícepráce - veřejná prostranství	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.02	rezerva na vícepráce - nástavba obecního úřadu	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.03	Rezerva na vícepráce - víceúčelové hřiště Holovousy	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vedlejší výdaje (do 5% CZV)			438 600,00	52 500,00	1,96
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity			187 500,00	52 500,00	0,84
02.01.01	pamětní tabule	7	6 000,00	42 000,00	0,00	0,19 ks
02.01.02	Slavnostní akce na zahájení a ukončení projektu	2	26 250,00	52 500,00	52 500,00	0,23 den
02.01.03	Informační štítek; billboard; internet stránky; atd.	1	93 000,00	93 000,00	0,00	0,42 ks
02.02	Finanční výdaje			0,00	0,00	0,00
02.02.01	Poplatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu/podúčtu	0	0,00	0,00	0,00	0,00 měsíc
02.03	Nákup služeb			186 749,80	0,00	0,84
02.03.01	Konzultační služby - řízení projektu	0	0,00	0,00	0,00	0,00 ks
02.03.02	Konzultační služby - stavební dozor	1	161 700,00	161 700,00	0,00	0,72 ks
02.03.03	Studie ekonomického hodnocení projektu	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04	Výdaje na realizaci výběrového řízení	1	25 049,80	25 049,80	0,00	0,11 ks
02.04	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	64 350,20	64 350,20	0,00	0,29 celek
02.05	Rezerva na vícepráce	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Způsobilé výdaje celkem			22 362 684,00	1 267 982,90	100,00
03.01	Z toho neinvestiční náklady	1	1 273 982,90	1 273 982,90	0,00	5,70
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	34 181,68	34 181,68	0,00	0,15
05	Celkové výdaje projektu			22 396 865,68	1 267 982,90	100,15



9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	22 396 865,68
Celkové způsobilé výdaje:	22 362 684,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	34 181,68
Celkové způsobilé investiční výdaje:	21 094 701,10
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	1 267 982,90
Jiné peněžní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	22 362 684,00
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů:	34 181,68
Veřejné prostředky:	1 677 202,15
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	20 685 481,85
z toho EU:	19 008 280,61



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.10.2009
Částka dotace:	487 021,73
Z toho neinvestiční:	35 150,00
Skutečnost - částka dotace:	487 021,73
Skutečnost - z toho neinvestiční:	35 150,00
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.06.2010
Částka dotace:	5 321 230,63
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	5 321 230,63
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	12.10.2010
Částka dotace:	10 342 975,87
Z toho neinvestiční:	1 066 027,58
Skutečnost - částka dotace:	10 342 975,87
Skutečnost - z toho neinvestiční:	1 066 027,58
Pořadí žádosti o platbu:	04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.03.2011
Částka dotace:	3 246 191,88
Z toho neinvestiční:	50 893,49
Skutečnost - částka dotace:	3 239 254,38
Skutečnost - z toho neinvestiční:	43 955,99
Pořadí žádosti o platbu:	05
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.09.2011
Částka dotace:	1 294 999,24
Z toho neinvestiční:	27 750,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Integrované projekty pro obnovu měst a venkova
Číslo prioritního tématu:	61
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	19 454 432,68
Aktuální stav:	19 008 280,61

12. Přílohy

Název přílohy:	Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy:	60
Požadovaná příloha:	přílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Počet listů:	0
Počet vyhotovení:	0
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	JANAKOVA@CEP-RRA.CZ
Příloha:	Povinna_priloha_monitorovacich_zprav - ŽoP_5.doc
Popis:	



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:

