

Upozornění: zprávu na tomto formuláři lze podat pouze se souhlasem Řídícího orgánu, např. v případě nefunkčnosti elektronických monitorovacích zpráv

PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1. OBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU

1.1. Údaje o projektu a monitorovací zprávě

Identifikace projektu				
Prioritní osa	13.4 Rozvoj podnikatelského prostředí			
Oblast podpory	13.4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání			
Registrační číslo projektu	CZ.1.13/4.1.00/12.00753			
Název projektu	Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec			
Celková výše dotace dle Smlouvy	v Kč			
Datum zahájení projektu	1.1.2009			
Datum ukončení projektu	31.12.2014			
Monitorovací zpráva				
Pořadové číslo zprávy	8.			
Sledované období	Začátek	17.7.2013	Konec	16.10.2013
Typ zprávy	Průběžná monitorovací zpráva			
Předpokládané datum předložení monitorovací zprávy	26.10.2013			

Za ÚORP převzal	Datum	Podpis

1.2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

Identifikace příjemce	
Příjemce dotace	BUTTERFLY Trading, s.r.o.
Adresa	Podhorská 32, 466 01 Jablonec nad Nisou
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce)	Pavel Prade, jednatel

Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení	Marek Pšenička
Telefon	488 577 070
E-mail	m.psenicka@arr-nisa.cz

2. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2.1. Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu
Probíhají přípravy na nové výběrové řízení na dodavatele stavby. Žadatel aktuálně řeší problémy s přeložkou parovodu – s dodavatelem tepla.

2.2. Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace	ANO	NE
Popis změn		
Harmonogram projektu je dle smlouvy dodržován.		

2.3. Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	Od	17.10.2013	Do	16.1.2014
Popis a cíl klíčových aktivit				
Příprava a realizace výběrových řízení.				

2.4. Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů
Popis opatření na odstranění těchto problémů

2.5. Výběrové řízení

Pořadí	Název VŘ	Stav VŘ ¹	
	V tomto monitorovacím období neproběhlo žádné VŘ s předpokládanou hodnotou 200 000 Kč a výše.		
Plánovaná/Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH			
Předpokládané/Skutečné datum zahájení		Je VŘ evidováno v ISVZ?	ANO / NE
Předpokládané/Skutečné datum ukončení		Číslo ISVZ ²	
Typ VŘ	VŘ dle předpokládané hodnoty	Druh výběrového / zadávacího řízení	Další instituty
Název Rámcové smlouvy ³		Celková částka RS v Kč bez DPH ³	
Druh VŘ podle předmětu		Specifikace druhu zadavatele	
Název dodavatele VŘ IČ	Hospodářsko-právní forma dodavatele	Nasmlouvaná cena za dodavatele v Kč bez DPH	Z toho způsobilé výdaje s DPH

¹ Příjemce vyplní jednu z možností: Plánováno, Zahájeno, Zrušeno, Ukončeno nebo Nenaplněno.

² Příjemce vyplní pouze v případě, že je VŘ evidováno v ISVZ (Informační systém o veřejných zakázkách).

³ Příjemce vyplní pouze v případě, že Typ VŘ je Rámcová Smlouva nebo Minitendr.

2.6. Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO	NE
Pořadí změny	21, 22, 23		
Popis změny			
Oznámení příjemce o změně v projektu: 21/ Výběrová řízení: Žadatel / Investor chce oddělit pro výběr dodavatele část předmětu díla v rozsahu „Přeložka parovodu“ jako způsobilý výdaj z důvodu, kdy se jedná o oddělenou část stavby od samotné rekonstrukce, která je velice specializovaná na potencionální dodavatele a její okruh podléhá schválením majitele parovodu Teplárny Liberec. Tato část by byla v případě sloučeného VŘ jednoznačně subdodávkou generálního dodavatele (GD) a došlo by ke zbytečnému prodražení koordinací přírůžkou GD. Vzhledem k plánovanému tendru na GD, který se uskuteční a bude jeho pravděpodobné ukončení a podpis smlouvy v období, kdy začne plně topná sezona a jeho odpojení by po konzultaci s teplárnou bylo velmi komplikované. Po dohodě s teplárnou, bylo doporučeno realizovat přeložku parovodu před plnou topnou sezonou. 22/ Rozpočet projektu: Na základě znaleckého posudku, který byl na objekt a pozemky dotčené projektem proveden je nutné upravit částky v rozpočtu na nákup pozemků a staveb. Dle Znaleckého posudku byla stanovena cena za nemovitost a pozemky ve výši 18 000 000,-Kč, z toho cena pozemků celkem činí 9 040 000,-Kč (44 444.44 -Kč = nezpůsobilý výdaj). 23/ Finanční plán: Změna Finančního plánu je zapříčiněna změnou rozpočtu. Rozpočet projektu byl aktualizován na základě znaleckého posudku, který byl na objekt a pozemky dotčené projektem proveden a bylo nutné upravit částky v rozpočtu na nákup pozemků a staveb.			
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	NE	Datum nahlášení 29.8.2013, 19.9.2013, 26.9.2013
Řešení změny (vyjádření ŘO)			
ŘO schváleno.			

2.7. Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?		ANO	NE
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu			
Datum kontroly			
Číslo kontroly			
Závěry kontroly			
Nápravná opatření uložena	ANO	NE	
Nápravná opatření splněna	ANO	NE	Částečně
Poznámky			

2.8. Naplňování indikátorů

Došlo za sledované období k pokroku v naplňování monitorovacích indikátorů projektu?					ANO	NE
Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota projektu	Aktuálně dosažená hodnota	Cílová hodnota realizace projektu	

2.9. Environmentální kritéria

Environmentální kritéria - kvantifikovatelná				
Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně kvantifikovatelných environmentálních kritérií? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo)			ANO	NE
Kvantifikovatelné environmentální kritérium	Výchozí hodnota	Dosažená hodnota	Cílová hodnota	
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu				
Stav k projektové žádosti		Aktuální stav		

Environmentální kritéria - nekvantifikovatelná			
Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně nekvantifikovatelných environmentálních kritérií? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo)		ANO	NE
Nekvantifikovatelné environmentální kritérium			
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu			
Stav k projektové žádosti		Aktuální stav	

2.10. Rovné příležitosti

Rovné příležitosti		
<i>Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně rovných příležitostí? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo)</i>	ANO	NE

Kriterium pro rovné příležitosti	Konkrétní kriterium pro rovné příležitosti	
	Stav při podání projektové žádosti	Stav aktuální

2.11. Publicita

Publicita		
<i>Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně naplňování pravidel publicity? (Vyplňte ta opatření, u kterých ke změně došlo)</i>	ANO	NE

Způsob zajištění publicity	Konkrétní opatření pro zajištění publicity	
	Stav při podání projektové žádosti	Stav aktuální

3. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY**3.1. Rozpočet projektu**

Kód	Název výdaje ⁴	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkové náklady	Z toho neinvestiční
1.	Hlavní výdaje			89 955 555,56	0,00
1.1.	Nákup služeb (projektová dokumentace do 5% CZV u stavebních projektů a do 2% u ostatních projektů)				
1.2.	Nákup staveb	1	8 960 000,00	8 960 000,00	0,00
1.3.	Nákup pozemků (do 10 % CZV)	1	8 995 555,56	8 995 555,56	0,00
1.4.	Stavební a technologická část stavby	1	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00

⁴ Příjemce v tabulce upraví jednotlivé položky dle skutečného rozpočtu projektu.

1.5.	Technická zařízení				
1.6.	Základní vybavení				
1.7.	Pořízení strojů a zařízení				
1.8.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
1.9.	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)				
1.10.	Rezerva na vícepráce				
2.	Vedlejší výdaje (do 5% CZV)			0,00	0,00
2.1.	Výdaje na dodržení pravidel publicity				
2.2.	Finanční výdaje				
2.3.	Nákup služeb				
2.4.	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)				
3.	Způsobilé výdaje celkem			89 955 555,56	0,00
3.1.	Z toho neinvestiční náklady				
4.	Nezpůsobilé výdaje celkem			14 538 848,44	0,00
5.	Celkové výdaje projektu			104 494 404,00	0,00

3.2. Realizované výdaje

	Uskutečněné způsobilé výdaje za sledované období (Kč)	Způsobilé výdaje plánované na následující sledované období (Kč)
Investice		
Neinvestice		
Celkem		

3.3. Finanční plán

Došlo ke změně ve finančním plánu? (uved'te pouze ty žádosti o platbu, u kterých došlo ke změně)			ANO	NE
Pořadí platby	Datum	Částka	Z toho neinvestiční	
1. změna rozpočtu s ohledem na znalecký posudek a tím vyvolaná změna finančního plánu	26.9.2013	10 773 333,33	0,00	

3.4. Prioritní téma

Název (Uved'te pouze ty položky, u kterých došlo ke změně)	Kód	Odhad výdajů (Kč)	
		Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení	Aktuální stav

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem příjemce	Místo a Datum	Podpis
Pavel Prade	Jablonec nad Nisou 21.10.2013	