

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Č.2

Prioritní osa 13.3 Cestovní ruch

Oblast podpory: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit
v oblasti cestovního ruchu

Název projektu:

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.1.00/14.00785
----------------------------	-------------------------

Žadatel: Robert Matuška

Název: „Nové šance pro region v areálu Friesovy boudy 1200m nad mořem“

Adresa: Vinohrady 488/20, 639 00 Brno

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): neplánovaná

Popis změny: úprava a aktualizace harmonogramu projektu;
aktualizace výběrových řízení

Původní text/hodnota

8. Harmonogram projektu

Název aktivity:	Příprava projektové žádosti
Začátek aktivity:	17.12.2009
Konec aktivity:	22.01.2010
Název aktivity:	Administrace a hodnocení žádosti
Začátek aktivity:	01.02.2010
Konec aktivity:	31.05.2010
Název aktivity:	Rozhodnutí o přidělení dotace
Začátek aktivity:	01.06.2010
Konec aktivity:	30.06.2010
Název aktivity:	Příprava zadávací dokumentace
Začátek aktivity:	01.08.2010
Konec aktivity:	30.09.2010
Název aktivity:	Výběrové řízení na dodavatele
Začátek aktivity:	01.10.2010
Konec aktivity:	31.12.2010
Název aktivity:	Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
Začátek aktivity:	01.11.2010
Konec aktivity:	30.11.2010
Název aktivity:	Podpis smluv s dodavateli
Začátek aktivity:	01.01.2011
Konec aktivity:	31.01.2011
Název aktivity:	Předání staveniště
Začátek aktivity:	01.03.2011
Konec aktivity:	31.03.2011
Název aktivity:	Hotel Friesovy boudy – způsobilý objekt
Začátek aktivity:	01.04.2011
Konec aktivity:	31.12.2011
Název aktivity:	Pension Andula – nezpůsobilý objekt
Začátek aktivity:	01.04.2011
Konec aktivity:	31.07.2012
Název aktivity:	Propagace projektu
Začátek aktivity:	01.04.2011
Konec aktivity:	30.09.2012

Název aktivity:	Hospodářský přístavek – způsobilý objekt
Začátek aktivity:	01.05.2011
Konec aktivity:	31.10.2011
Název aktivity:	Čistička odpadních vod, garáž – nezpůsobilý objekt
Začátek aktivity:	01.05.2011
Konec aktivity:	30.11.2011
Název aktivity:	Vlek – nezpůsobilý objekt
Začátek aktivity:	01.06.2011
Konec aktivity:	31.08.2011
Název aktivity:	Socha Krakonoše – nezpůsobilý objekt
Začátek aktivity:	01.08.2011
Konec aktivity:	30.09.2011
Název aktivity:	Předání sochy Krakonoše
Začátek aktivity:	01.10.2011
Konec aktivity:	31.10.2011
Název aktivity:	Kolaudace – hospodářský přístavek
Začátek aktivity:	01.11.2011
Konec aktivity:	30.11.2011
Název aktivity:	Kolaudace – čistička odpadních vod, garáž
Začátek aktivity:	01.12.2011
Konec aktivity:	30.12.2011
Název aktivity:	Kolaudace – Hotel Friesovy boudy
Začátek aktivity:	01.01.2012
Konec aktivity:	31.01.2012
Název aktivity:	Závěrečné vyhodnocení akce, závěrečná zpráva
Začátek aktivity:	01.08.2012
Konec aktivity:	30.09.2012
Název aktivity:	Kolaudace – Pension Andula
Začátek aktivity:	01.08.2012
Konec aktivity:	31.08.2012

17. Výběrová řízení

Dodavatel výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ:	001
Název VŘ:	Generální dodavatel stavebních prací
Specifikace druhu zadavatele:	osoba, která není zadavatelem dle zákona
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Postup při VŘ:	Řízení není dle zák. č. 137, 139/2006Sb. a 40/2004Sb.
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	50 923 722,15
Nasmlouvaná částka:	
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.01.2011

Dodavatel výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ:	002
Název VŘ:	Dodavatel vybavení
Specifikace druhu zadavatele:	osoba, která není zadavatelem dle zákona
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Postup při VŘ:	Řízení není dle zák. č. 137, 139/2006Sb. a 40/2004Sb.
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	11 858 116,00
Nasmlouvaná částka:	
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.01.2011

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:	01.03.2011
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:	31.08.2012

Nový text/hodnota

8. Harmonogram projektu

Název aktivity: Příprava projektové žádosti
Začátek aktivity: 17.12.2009
Konec aktivity: 22.01.2010

Název aktivity: Administrace a hodnocení žádosti
Začátek aktivity: 01.02.2010
Konec aktivity: 31.05.2010

Název aktivity: Rozhodnutí o přidělení dotace
Začátek aktivity: 01.06.2010
Konec aktivity: 30.06.2010

Název aktivity: Předání staveniště
Začátek aktivity: 01.03.2011
Konec aktivity: 31.05.2011

Název aktivity: Areál Friesovy boudy – kompletní realizace projektu
Začátek aktivity: 01.04.2011
Konec aktivity: 31.07.2012

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.04.2011
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.08.2012

17. Výběrová řízení

Dodavatel výběrového řízení:
Pořadové číslo VŘ: 001
Název VŘ: Generální dodavatel stavebních prací
Specifikace druhu zadavatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Postup při VŘ: Řízení není dle zák. č. 137, 139/2006Sb. a 40/2004Sb.
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 52 000 000,00
Nasmlouvaná částka:
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.03.2011

Dodavatel výběrového řízení:	
Pořadové číslo VŘ:	002
Název VŘ:	Dodavatel vybavení a kuchyně
Specifikace druhu zadavatele:	osoba, která není zadavatelem dle zákona
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Postup při VŘ:	Řízení není dle zák. č. 137, 139/2006Sb. a 40/2004Sb.
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	16 200 000,00
Nasmlouvaná částka:	
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.03.2011

Místo změny v dokumentaci

Strana 26 - 28 Žádosti Benefit – harmonogram projektu
Strana 37 žádosti Benefit – výběrová řízení

Zdůvodnění změny v dokumentaci

Změny na základě aktuálního vývoje harmonogramu projektu a výběrových řízení.

1. Úprava a aktualizace harmonogramu projektu – zjednodušení jeho struktury, zestručnění obsahové části harmonogramu projektu.
2. Aktualizace výběrových řízení – na základě aktualizace harmonogramu projektu došlo k aktualizaci termínů výběrových řízení.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Robert Matuška		16.12.2010

V dne 16.12.2010