



ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

č. 1

konané dne 20.4.2011

Projekt: „Nové šance pro region v areálu Friesovy boudy 1200 m nad mořem“

Registrační číslo projektu je: CZ.1.13/3.1.00/14.00785



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku

KD č. 1

Přítomni :

Za TDO:

Ing. Děřda

Za GP:

Ing. Kunc

Ing. arch. Keith

Ing. Vaněk

Za zhotovitele:

Ing. Václav Nýč

Ing. Vladimír Fiedler

Milan Friede

Iva Provazníková

Koordinátor BOZP:

Mgr. Mrštík

Postup prací na stavbě :

Přehled stavebních prací:

- Bourací práce

Postup prací ve vztahu k HMG: Práce probíhají dle HMG.

Finanční plnění:

cena celkem: 52.283.131,- Kč bez DPH

Fakturace :

Body z předchozích KD :

1.1 Stožár pro operátora T-mobile: za přítomnosti technika od fy t-mobile a zástupce zhotovitele fy VCES byl dohodnut způsob úpravy stávajícího stožáru pro anténí systém. Stávající stožár bude zachován, bude k němu vyrobena ztužující konstrukce s montážní lávkou. GP s touto variantou souhlasí. Zhotovitel provede do příštího KD cenovou rekapitulaci.

1.2 **Bourací práce-podlahy:** Po bourání přiček bylo zjištěno, že konstrukce podlah jsou v různých výškových úrovních.

Pokoje 3., 4., 5., NP: Výšková úroveň podlah bude srovnána dle jednotlivých nových místností (dojde k ubourání nebo k dobetonování stávající podlahy). Rozdílné výškové úrovně se srovnají v prazích. Stavba ověří skutečné výškové rozdíly



Regionální
operační program
NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Příští KD se koná ve středu 4.5.2011 v 11.00 hod na stavbě dále pak v pondělí 16.5.2011
v 10.00 hod.

Tento zápis slouží jako pozvánka

Friesovy boudy 20.4.2011



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj