

# Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

## Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 12xUcPM00101

### 1. Údaje o projektu

**Prioritní osa:** 13.3  
Cestovní ruch

**Oblast podpory:** 13.3.1  
Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

**Podoblast podpory:**

**Kraj:** ROP NUTS II Severovýchod

**Příjemce:** Město Žamberk

**Registrační číslo projektu:** CZ.1.13/3.1.00/14.00942

**Název projektu:** Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku

**Kontaktní osoba:** Strnadová Šárka

**Adresa:** Žamberk, Masarykovo náměstí, 166, 56401

**E-mail:** s.strnadova@muzbk.cz

**Telefon:** 465670338

### 2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

**Pořadí:** 1

**Typ zprávy:** Průběžná monitorovací zpráva

**Předpokládané datum předložení:** 28.04.2011

**Sledované období:** 19.01.2011 - 18.04.2011

### 3. Indikátory hlášení



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze (ROP-IP)

**Kód nár. číselníku:** 07.02.01  
**Název indikátoru:** Počet nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny - muži  
**Jednotka:** PM  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**

**Kód nár. číselníku:** 07.02.02  
**Název indikátoru:** Počet nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny - ženy  
**Jednotka:** PM  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**

**Kód nár. číselníku:** 52.02.12  
**Název indikátoru:** Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu  
**Jednotka:** PM  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**

**Kód nár. číselníku:** 63.01.00  
**Název indikátoru:** Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem  
**Jednotka:** Počet  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Cílová hodnota:** 8,00  
**Datum dosažené hodnoty:**



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

## Finální verze (ROP-IP)

**Kód nár. číselníku:** 63.25.10  
**Název indikátoru:** Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem  
**Jednotka:** Počet  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Cílová hodnota:** 1,00  
**Datum dosažené hodnoty:**

**Kód nár. číselníku:** 63.31.12  
**Název indikátoru:** Počet nově vybudovaných atraktivit CR  
**Jednotka:** Počet  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Cílová hodnota:** 2,00  
**Datum dosažené hodnoty:**


**Kód nár. číselníku:** 63.31.14  
**Název indikátoru:** Vybudování nového přístupu k atraktivitě CR nebo vybudování nové parkovací kapacity ve středisku CR  
**Jednotka:** Počet  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Cílová hodnota:** 35,00  
**Datum dosažené hodnoty:**

**4. Výběrová řízení**

<b>Pořadové číslo VŘ:</b>	001
<b>Je VŘ evidováno v ISVZ:</b>	Ne
<b>Název VŘ:</b>	Stavba srubových chatek
<b>Vyplňované údaje k:</b>	Výběrové řízení
<b>VŘ dle výše předpokládané hodnoty:</b>	Podlimitní
<b>Stav VŘ:</b>	Výběrové řízení plánováno
<b>Druh výběrového/zadávacího řízení:</b>	Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
<b>Specifikace druhu zadavatele:</b>	veřejný zadavatel
<b>Druh VŘ podle předmětu:</b>	Stavební práce
<b>Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:</b>	2 476 873,00
<b>Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:</b>	01.06.2012
<b>Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:</b>	31.08.2012
<b>Výběrové řízení s více dodavateli:</b>	Ne


## Finální verze (ROP-IP)

<b>Pořadové číslo VŘ:</b>	002
<b>Je VŘ evidováno v ISVZ:</b>	Ne
<b>Název VŘ:</b>	Stavba horolezecké stěny
<b>Vyplňované údaje k:</b>	Výběrové řízení
<b>VŘ dle výše předpokládané hodnoty:</b>	Podlimitní
<b>Stav VŘ:</b>	Výběrové řízení plánováno
<b>Druh výběrového/zadávacího řízení:</b>	Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
<b>Specifikace druhu zadavatele:</b>	veřejný zadavatel
<b>Druh VŘ podle předmětu:</b>	Stavební práce
<b>Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:</b>	1 332 586,00
<b>Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:</b>	01.12.2011
<b>Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:</b>	28.02.2012
<b>Výběrové řízení s více dodavateli:</b>	Ne



## Finální verze (ROP-IP)

<b>Pořadové číslo VŘ:</b>	003
<b>Je VŘ evidováno v ISVZ:</b>	Ne
<b>Název VŘ:</b>	Modernizace masážní vany
<b>Vyplňované údaje k:</b>	Výběrové řízení
<b>VŘ dle výše předpokládané hodnoty:</b>	Podlimitní
<b>Stav VŘ:</b>	Výběrové řízení zrušeno
<b>Druh výběrového/zadávacího řízení:</b>	Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
<b>Specifikace druhu zadavatele:</b>	veřejný zadavatel
<b>Druh VŘ podle předmětu:</b>	Dodávky
<b>Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:</b>	1 096 840,00
<b>Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:</b>	22.12.2010
<b>Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:</b>	24.01.2011
<b>Výběrové řízení s více dodavateli:</b>	Ne



## Finální verze (ROP-IP)

**Pořadové číslo VŘ:** 004  
**Je VŘ evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název VŘ:** Modernizace vakového jezu na Divoké Orlici v Žamberku  
**Vyplňované údaje k:** Výběrové řízení  
**VŘ dle výše předpokládané hodnoty:** Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
**Stav VŘ:** Výběrové řízení ukončeno  
**Druh výběrového/zadávacího řízení:**  
**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel  
**Druh VŘ podle předmětu:** Stavební práce  
**Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:** 1 467 000,00  
**Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:** 1 467 000,00  
**Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:** 29.12.2009  
**Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:** 30.01.2010  
**Výběrové řízení s více dodavateli:** Ne

### Dodavatel(é) výběrového řízení:

Pöyry Environment a.s.	46347526	1 467 000,00
------------------------	----------	--------------

### Dodatky VŘ:

**Pořadí:** 001  
**Datum podpisu:** 06.04.2011  
**Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:** 1 467 000,00

### Popis změn řešených dodavatelem:

Původně sjednaná doba plnění se ruší a nově se sjednává do 31.8.2012.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj


## Finální verze (ROP-IP)

<b>Pořadové číslo VŘ:</b>	005
<b>Je VŘ evidováno v ISVZ:</b>	Ne
<b>Název VŘ:</b>	Vybudování víceúčelového hřiště
<b>Vyplňované údaje k:</b>	Výběrové řízení
<b>VŘ dle výše předpokládané hodnoty:</b>	Podlimitní
<b>Stav VŘ:</b>	Výběrové řízení zahájeno
<b>Druh výběrového/zadávacího řízení:</b>	Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
<b>Specifikace druhu zadavatele:</b>	veřejný zadavatel
<b>Druh VŘ podle předmětu:</b>	Stavební práce
<b>Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:</b>	748 602,00
<b>Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:</b>	01.04.2011
<b>Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:</b>	30.06.2011
<b>Výběrové řízení s více dodavateli:</b>	Ne




## Finální verze (ROP-IP)

<b>Pořadové číslo VŘ:</b>	006
<b>Je VŘ evidováno v ISVZ:</b>	Ne
<b>Název VŘ:</b>	Vybudování příjezdové komunikace a parkoviště
<b>Vyplňované údaje k:</b>	Výběrové řízení
<b>VŘ dle výše předpokládané hodnoty:</b>	Podlimitní
<b>Stav VŘ:</b>	Výběrové řízení plánováno
<b>Druh výběrového/zadávacího řízení:</b>	Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
<b>Specifikace druhu zadavatele:</b>	veřejný zadavatel
<b>Druh VŘ podle předmětu:</b>	Stavební práce
<b>Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:</b>	8 959 740,00
<b>Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:</b>	01.12.2011
<b>Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:</b>	28.02.2012
<b>Výběrové řízení s více dodavateli:</b>	Ne




## Finální verze (ROP-IP)

<b>Pořadové číslo VŘ:</b>	007
<b>Je VŘ evidováno v ISVZ:</b>	Ne
<b>Název VŘ:</b>	Vnitřní vybavení srubových chatek
<b>Vyplňované údaje k:</b>	Výběrové řízení
<b>VŘ dle výše předpokládané hodnoty:</b>	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
<b>Stav VŘ:</b>	Výběrové řízení plánováno
<b>Druh výběrového/zadávacího řízení:</b>	
<b>Specifikace druhu zadavatele:</b>	veřejný zadavatel
<b>Druh VŘ podle předmětu:</b>	Dodávky
<b>Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:</b>	219 864,00
<b>Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:</b>	01.06.2012
<b>Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:</b>	31.08.2012
<b>Výběrové řízení s více dodavateli:</b>	Ne




## Finální verze (ROP-IP)

<b>Pořadové číslo VŘ:</b>	008
<b>Je VŘ evidováno v ISVZ:</b>	Ne
<b>Název VŘ:</b>	Technický dozor investora
<b>Vyplňované údaje k:</b>	Výběrové řízení
<b>VŘ dle výše předpokládané hodnoty:</b>	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
<b>Stav VŘ:</b>	Výběrové řízení plánováno
<b>Druh výběrového/zadávacího řízení:</b>	
<b>Specifikace druhu zadavatele:</b>	veřejný zadavatel
<b>Druh VŘ podle předmětu:</b>	Služby
<b>Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:</b>	80 000,00
<b>Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:</b>	01.04.2011
<b>Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:</b>	30.06.2011
<b>Výběrové řízení s více dodavateli:</b>	Ne




## Finální verze (ROP-IP)

<b>Pořadové číslo VŘ:</b>	009
<b>Je VŘ evidováno v ISVZ:</b>	Ne
<b>Název VŘ:</b>	Základní propagace a povinná publicita projektu - velkoplošný reklamní panel
<b>Vyplňované údaje k:</b>	Výběrové řízení
<b>VŘ dle výše předpokládané hodnoty:</b>	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
<b>Stav VŘ:</b>	Výběrové řízení zahájeno
<b>Druh výběrového/zadávacího řízení:</b>	
<b>Specifikace druhu zadavatele:</b>	veřejný zadavatel
<b>Druh VŘ podle předmětu:</b>	Dodávky
<b>Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:</b>	20 000,00
<b>Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:</b>	01.04.2011
<b>Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:</b>	18.07.2011
<b>Výběrové řízení s více dodavateli:</b>	Ne




## Finální verze (ROP-IP)

<b>Pořadové číslo VŘ:</b>	010
<b>Je VŘ evidováno v ISVZ:</b>	Ne
<b>Název VŘ:</b>	Základní propagace a povinná publicita projektu - pamětní deska
<b>Vyplňované údaje k:</b>	Výběrové řízení
<b>VŘ dle výše předpokládané hodnoty:</b>	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
<b>Stav VŘ:</b>	Výběrové řízení plánováno
<b>Druh výběrového/zadávacího řízení:</b>	
<b>Specifikace druhu zadavatele:</b>	veřejný zadavatel
<b>Druh VŘ podle předmětu:</b>	Dodávky
<b>Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:</b>	20 000,00
<b>Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:</b>	01.02.2013
<b>Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:</b>	29.03.2013
<b>Výběrové řízení s více dodavateli:</b>	Ne



## Finální verze (ROP-IP)

<b>Pořadové číslo VŘ:</b>	011
<b>Je VŘ evidováno v ISVZ:</b>	Ne
<b>Název VŘ:</b>	Modernizace masážní vany II
<b>Vyplňované údaje k:</b>	Výběrové řízení
<b>VŘ dle výše předpokládané hodnoty:</b>	Podlimitní
<b>Stav VŘ:</b>	Výběrové řízení plánováno
<b>Druh výběrového/zadávacího řízení:</b>	Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
<b>Specifikace druhu zadavatele:</b>	veřejný zadavatel
<b>Druh VŘ podle předmětu:</b>	Dodávky
<b>Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:</b>	1 096 840,00
<b>Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:</b>	01.12.2011
<b>Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:</b>	28.02.2012
<b>Výběrové řízení s více dodavateli:</b>	Ne



## **5. Publicita**

**Způsob zajištění publicity:** Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ... )

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

**Stav při podání projektové žádosti:** V rámci propagační kampaně, která je součástí projektu ROP, bude vydán propagační leták formátu A5 oboustranný barevný, informující o nabídce Areálu aktivní turistiky Pod Černým lesem v Žamberku, zejména o vybudování nových atraktivit areálu, na letáku bude uvedena informace o spolufinancování z evropských fondů v povinném tvaru.

**Stav aktuální:** Vydání letáku je plánováno k ukončení realizace projektu. Jako propagace nově vybudovaných atraktivit areálu.

**Způsob zajištění publicity:** Internetové stránky projektu

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

**Stav při podání projektové žádosti:** V rámci propagační kampaně projektu bude na veřejně přístupných webových stránkách Města Žamberka: [www.zamberk.cz](http://www.zamberk.cz) široká veřejnost průběžně informována o realizaci projektu. Informace budou obsahovat i údaje o spolufinancování projektu Evropskou unií (uvedením loga ROP SV, symbolu EU) a standardního textu v doporučené formě a sloganu.

**Stav aktuální:** Počátkem měsíce dubna byly zpřístupněny informace o realizaci projektu na webových stránkách Města Žamberk, na odkaze <http://www.zamberk.cz/index.php?IdS=260>. Informace splňují pravidla publicity - v zápatí stránky je viditelně uvedena informace o spolufinancování projektu Evropskou unií (uvedením loga ROP SV, symbolu EU, standardního textu v doporučené formě a sloganu). Na webových stránkách projektu je rovněž uveden odkaz na [www.rada-severovychod.cz](http://www.rada-severovychod.cz).

**Způsob zajištění publicity:** Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

**Stav při podání projektové žádosti:** V rámci povinné publicity projektu bude v závěru ukončení fyzické realizace projektu na budovu srubové chatky instalována pamětní deska (vysvětlující tabulka) trvanlivého provedení, obsahující název projektu, investora, logo ROP SV a symbol EU, standardní text "Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj" a slogan "Investice do vaší budoucnosti". Pamětní deska bu splňovat specifikaci uvedenou v Pravidlech pro publicitu

**Stav aktuální:** V této fázi realizace projektu není tento prostředek publicity aktuální.

**Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)**

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

**Stav při podání projektové žádosti:** V rámci povinné publicity bude již při zahájení fyzické realizace projektu instalován velkoplošný reklamní panel (billboard) obsahující název projektu, investora, logo ROP SV a symbol EU, standardní text "Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj" a slogan "Investice do vaší budoucnosti. Panel bude splňovat specifikace uvedené v Pravidlech pro publicitu. Při ukončení fyzické realizace projektu bude panel nahrazen trvalou pamětní deskou.

**Stav aktuální:**

V měsíci březnu bylo objednáno zhotovení reklamního panelu (billboardu) o rozměru minimálně 2,4 x 5,1 m. Panel bude splňovat pravidla publicity v rámci ROP SV. Bude mít vyhrazenou pro informaci o finanční spoluúčasti EU, která zabírá nejméně 25 % celkové plochy panelu a obsahuje:

- název projektu/objektu
- logo ROP SV a symbol EU
- standardní text: "Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj"
- slogan: "Investice do vaší budoucnosti?" Panel bude instalován před zahájením fyzické realizace projektu.



## **6. Rovné příležitosti**

**Kriterium pro rovné příležitosti:** Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

**Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:**

**Stav při podání projektové žádosti:** V rámci projektu je plánována výstavba nové příjezdové komunikace a parkoviště, která jsou koncipována bezbariérově, na parkovišti jsou vyhrazena stání pro držitele průkazu ZTP. Je dlouhodobou snahou již v předešlé etapě AAT vybudovat bezbariérové přístupy k jednotlivým atraktivitám (např. srubové chatky, vchod do reastaurace, apod.).

**Stav aktuální:**

**Kriterium pro rovné příležitosti:** Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

**Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Předmětem projektu je zohlednění potřeb dětí a rodičů v souvislosti s trávením volného času. Celý komplex areálu aktivní turistiky vytváří vhodné prostředí pro rodiny s dětmi. Projekt zahrnuje výstavbu víceúčelového hřiště, horolezecké stěny, modernizaci masážní vany a vakového jezu na přírodním koupališti. Projekt podporuje možnost trávení rodinné dovolené rovněž v souvislosti s doplněním základní infrastruktury CR o nové a kvalitní apartmánové ubytování.

**Stav aktuální:**

**Kriterium pro rovné příležitosti:** Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.

**Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Projekt je zaměřen na zatraktivnění areálu zejména pro mládež k aktivnímu trávení volného času zejména cíl výstavby horolezecké stěny, víceúčelového hřiště a vakového jezu na přírodním koupališti přispěje k prevenci sociálně patologických jevů u mládeže jako je kriminalita, braní drog apod.

**Stav aktuální:**

## **7. Environmentální kritéria**

### **Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

#### **Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**Číslo:** 55

**Název environmentálního kritéria:** Přispěje realizace projektu k vyššímu využití environmentálně šetrných forem cestovního ruchu?

#### **Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Cíl projektu směřuje k posílení CR, založené na aktivní trávení volného času v přírodním prostředí dnešního areálu v blízkosti řeky Divoká Orlice. Realizace a provoz projektu neohrozí kvalitu přírodního prostředí a nesníží krajinný ráz.

#### **Aktuální stav:**


**Číslo:** 60

**Název environmentálního kritéria:** Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

#### **Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Součástí projektu je regenerace nevyužívané plochy reálu, na jejímž místě vznikne víceúčelové hřiště a horolezecká stěny a tedy nový odpočinkový prostor pro veřejnost. Stavba nebude zhoršovat kvalitu prostředí naopak povýší na lepší kvalitu.

#### **Aktuální stav:**



**8. Rozpočet projektu**

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje	0	0,00	18 548 621,00	219 864,00	100,00	
01.01	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 % CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákup pozemků a staveb (do 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Stavební a technologická část stavby	1	16 033 641,00	16 033 641,00	0,00	86,44	kus
01.04	Technická zařízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05	Základní vybavení	0	0,00	219 864,00	219 864,00	1,19	
01.05.01	Vnitřní vybavení srubových chatek	2	109 932,00	219 864,00	219 864,00	1,19	kus
01.06	Pořízení strojů a zařízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.08	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	2 295 116,00	2 295 116,00	0,00	12,37	kus
01.09	Rezerva na vícepráce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vedlejší výdaje (do 10 % CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02	Finanční výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Nákup služeb	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Propagace projektu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Ostatní náklady - pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů CR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Způsobilé výdaje celkem	0	0,00	18 548 621,00	219 864,00	100,00	
03.01	Z toho neinvestiční náklady	2	109 932,00	219 864,00	219 864,00	1,19	kus
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	1 693 065,00	1 693 065,00	0,00	9,13	kus
05	Celkové výdaje projektu	0	0,00	20 241 686,00	219 864,00	109,13	

**9. Přehled financování**

	<b>Výdaje projektu (v Kč)</b>
<b>Celkové zdroje:</b>	20 241 686,00
<b>Celkové způsobilé výdaje:</b>	18 548 621,00
<b>Celkové nezpůsobilé výdaje:</b>	1 693 065,00
<b>Celkové způsobilé investiční výdaje:</b>	18 328 757,00
<b>Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:</b>	219 864,00
<b>Příjmy projektu:</b>	0,00
<b>Příjmy způsobilé:</b>	0,00
<b>Příjmy nezpůsobilé:</b>	0,00
<b>Způsobilé výdaje bez příjmů:</b>	18 548 621,00
<b>Veřejné prostředky:</b>	11 129 173,01
<b>Soukromé prostředky:</b>	0,00
<b>Dotace z rozpočtu RR:</b>	7 419 447,99
<b>z toho EU:</b>	7 419 447,99
<b>Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:</b>	18 548 621,00
<b>Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů bez příjmů:</b>	1 693 065,00

**10. Finanční plán**

<b>Pořadí žádosti o platbu:</b>	01
<b>Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:</b>	29.07.2011
<b>Částka dotace:</b>	526 483,00
<b>Z toho neinvestiční:</b>	0,00
<b>Skutečnost - částka dotace:</b>	0,00
<b>Skutečnost - z toho neinvestiční:</b>	0,00
<b>Pořadí žádosti o platbu:</b>	02
<b>Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:</b>	30.11.2011
<b>Částka dotace:</b>	980 561,00
<b>Z toho neinvestiční:</b>	0,00
<b>Skutečnost - částka dotace:</b>	0,00
<b>Skutečnost - z toho neinvestiční:</b>	0,00
<b>Pořadí žádosti o platbu:</b>	03
<b>Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:</b>	31.07.2012
<b>Částka dotace:</b>	533 034,00
<b>Z toho neinvestiční:</b>	0,00
<b>Skutečnost - částka dotace:</b>	0,00
<b>Skutečnost - z toho neinvestiční:</b>	0,00
<b>Pořadí žádosti o platbu:</b>	04
<b>Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:</b>	30.11.2012
<b>Částka dotace:</b>	4 300 676,00
<b>Z toho neinvestiční:</b>	0,00
<b>Skutečnost - částka dotace:</b>	0,00
<b>Skutečnost - z toho neinvestiční:</b>	0,00
<b>Pořadí žádosti o platbu:</b>	05
<b>Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:</b>	30.07.2013
<b>Částka dotace:</b>	1 078 693,99
<b>Z toho neinvestiční:</b>	87 945,60
<b>Skutečnost - částka dotace:</b>	0,00
<b>Skutečnost - z toho neinvestiční:</b>	0,00

**11. Prioritní téma**

Název prioritního tématu:	Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu
Číslo prioritního tématu:	57
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	7 419 448,00
Aktuální stav:	7 419 447,99

**12. Přílohy**

Název přílohy:	Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy:	60
Požadovaná příloha:	přílohy 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů:	6
Počet vyhotovení:	0
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	MONIKA.LEEUWEN@RRAPK.CZ
Příloha:	11_20_povinna_priloha_monitorovacich_zprav.doc
Popis:	

Název přílohy:	Publicita - webové stránky projektu
Číslo přílohy:	
Požadovaná příloha:	
Počet listů:	3
Počet vyhotovení:	
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	MONIKA.LEEUWEN@RRAPK.CZ
Příloha:	Publicita - web. stránky projektu.docx
Popis:	

## 13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:

