

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 12xUcPM00201

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.3
Cestovní ruch

Oblast podpory: 13.3.1
Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: Město Žamberk

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/3.1.00/14.00942

Název projektu: Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku

Kontaktní osoba: Strnadová Šárka

Adresa: Žamberk, Masarykovo náměstí, 166, 56401

E-mail: s.strnadova@muzbk.cz

Telefon: 465670338

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 2

Typ zprávy: Průběžná monitorovací zpráva

Předpokládané datum předložení: 25.07.2011

Sledované období: 19.04.2011 - 18.07.2011

3. Indikátory hlášení



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze (ROP-IP)

Kód nár. číselníku: 63.01.00
Název indikátoru: Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem
Jednotka: Počet
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 8,00
Datum dosažené hodnoty:

Kód nár. číselníku: 63.25.10
Název indikátoru: Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem
Jednotka: Počet
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 1,00
Datum dosažené hodnoty:

Kód nár. číselníku: 63.31.12
Název indikátoru: Počet nově vybudovaných atraktivit CR
Jednotka: Počet
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 2,00
Datum dosažené hodnoty:


Kód nár. číselníku: 63.31.14
Název indikátoru: Vybudování nového přístupu k atraktivitě CR nebo vybudování nové parkovací kapacity ve středisku CR
Jednotka: Počet
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 35,00
Datum dosažené hodnoty:

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ:	001
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Stavba srubových chatek
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	2 476 873,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.06.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.08.2012
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne


Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ:	002
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Stavba horolezecké stěny
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	1 332 586,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.12.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	28.02.2012
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne



Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ:	003
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Modernizace masážní vany
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	1 096 840,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	22.12.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	24.01.2011
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne



Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 004
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Modernizace vakového jezu na Divoké Orlici v Žamberku
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 467 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 1 467 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 29.12.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.01.2010
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Pöyry Environment a.s.	46347526	1 467 000,00
------------------------	----------	--------------

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001
Datum podpisu: 06.04.2011
Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 1 467 000,00

Popis změn řešených dodavatelem:


Původně sjednaná doba plnění se ruší a nově se sjednává do 31.8.2012.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj


Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ:	005
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Vybudování víceúčelového hřiště
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	748 602,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.04.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.06.2011
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne




Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ:	006
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Vybudování příjezdové komunikace a parkoviště
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	8 959 740,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.12.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	28.02.2012
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne



Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ:	007
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Vnitřní vybavení srubových chatek
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	219 864,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.06.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.08.2012
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne



Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 008
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Technický dozor investora
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 80 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 12 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.04.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 26.04.2011
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ing. Jiří Musil	87017563	12 000,00
-----------------	----------	-----------



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 009
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Základní propagace a povinná publicita projektu - velkoplošný reklamní panel
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 20 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 18 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 21.03.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 18.07.2011
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne


Dodavatel(é) výběrového řízení:

Michaela Foglová	43512160	18 000,00
------------------	----------	-----------




Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ:	010
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Základní propagace a povinná publicita projektu - pamětní deska
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	20 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.02.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	29.03.2013
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne



Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ:	011
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Modernizace masážní vany II
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	1 096 840,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.12.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	28.02.2012
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne




Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 012
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
 Název VŘ: Vybudování víceúčelového hřiště II
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 748 602,00
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 717 236,00
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 27.05.2011
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.07.2011
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

JM Demicarr s.r.o.	63489163	717 236,00
--------------------	----------	------------



5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci propagační kampaně, která je součástí projektu ROP, bude vydán propagační leták formátu A5 oboustranný barevný, informující o nabídce Areálu aktivní turistiky Pod Černým lesem v Žamberku, zejména o vybudování nových atraktivit areálu, na letáku bude uvedena informace o spolufinancování z evropských fondů v povinném tvaru.

Stav aktuální: Vydání letáku je plánováno k ukončení realizace projektu. Jako propagace nově vybudovaných atraktivit areálu.

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci propagační kampaně projektu bude na veřejně přístupných webových stránkách Města Žamberka: www.zamberk.cz široká veřejnost průběžně informována o realizaci projektu. Informace budou obsahovat i údaje o spolufinancování projektu Evropskou unií uvedením loga ROP SV, symbolu EU) a standardního textu v doporučené formě a sloganu.

Stav aktuální: Informace o realizaci projektu jsou zveřejněny na webových stránkách Města Žamberk, na odkaze <http://www.zamberk.cz/index.php?IdS=260>. Informace splňují pravidla publicity - v zápatí stránky je viditelně uvedena informace o spolufinancování projektu Evropskou unií (uvedením loga ROP SV, symbolu EU, standardního textu v doporučené formě a sloganu). Na webových stránkách projektu je rovněž uveden odkaz na www.rada-severovychod.cz.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci povinné publicity projektu bude v závěru ukončení fyzické realizace projektu na budovu srubové chatky instalována pamětní deska (vysvětlující tabulka) trvanlivého provedení, obsahující název projektu, investora, logo ROP SV a symbol EU, standardní text "Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj" a slogan "Investice do vaší budoucnosti". Pamětní deska bu splňovat specifikaci uvedenou v Pravidlech pro publicitu

Stav aktuální: V této fázi realizace projektu není tento prostředek publicity aktuální.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci povinné publicity bude již při zahájení fyzické realizace projektu instalován velkoplošný reklamní panel (billboard) obsahující název projektu, investora, logo ROP SV a symbol EU, standardní text "Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj" a slogan "Investice do vaší budoucnosti. Panel bude splňovat specifikace uvedené v Pravidlech pro publicitu. Při ukončení fyzické realizace projektu bude panel nahrazen trvalou pamětní deskou.

Stav aktuální:

V měsíci červenci byl reklamní panel (billboard) umístěn na místo fyzické realizace projektu.

Panel je o rozměru minimálně 2,4 x 5,1 m. Plní pravidla publicity v rámci ROP SV. Má plochu vyhrazenou pro informaci o finanční spoluúčasti EU, která zabírá nejméně 25 % celkové plochy panelu a obsahuje:

- název projektu/objektu
- logo ROP SV a symbol EU
- standardní text: "Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj"
- slogan: "Investice do vaší budoucnosti?" Panel bude instalován před zahájením fyzické realizace projektu.

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci projektu je plánována výstavba nové příjezdové komunikace a parkoviště, která jsou koncipována bezbariérově, na parkovišti jsou vyhrazena stání pro držitele průkazu ZTP. Je dlouhodobou snahou již v předešlé etapě AAT vybudovat bezbariérové přístupy k jednotlivým atraktivitám (např. srubové chatky, vchod do reastaurace, apod.).

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Předmětem projektu je zohlednění potřeb dětí a rodičů v souvislosti s trávením volného času. Celý komplex areálu aktivní turistiky vytváří vhodné prostředí pro rodiny s dětmi. Projekt zahrnuje výstavbu víceúčelového hřiště, horolezecké stěny, modernizaci masážní vany a vakového jezu na přírodním koupališti. Projekt podporuje možnost trávení rodinné dovolené rovněž v souvislosti s doplněním základní infrastruktury CR o nové a kvalitní apartmánové ubytování.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt je zaměřen na zatraktivnění areálu zejména pro mládež k aktivnímu trávení volného času zejména cíl výstavby horolezecké stěny, víceúčelového hřiště a vakového jezu na přírodním koupališti přispěje k prevenci sociálně patologických jevů u mládeže jako je kriminalita, braní drog apod.

Stav aktuální:

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 55

Název environmentálního kritéria: Přispěje realizace projektu k vyššímu využití environmentálně šetrných forem cestovního ruchu?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Cíl projektu směřuje k posílení CR, založené na aktivní trávení volného času v přírodním prostředí dnešního areálu v blízkosti řeky Divoká Orlice. Realizace a provoz projektu neohrozí kvalitu přírodního prostředí a nesníží krajinný ráz.

Aktuální stav:


Číslo: 60

Název environmentálního kritéria: Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Součástí projektu je regenerace nevyužívané plochy reálu, na jejímž místě vznikne víceúčelové hřiště a horolezecká stěny a tedy nový odpočinkový prostor pro veřejnost. Stavba nebude zhoršovat kvalitu prostředí naopak povýší na lepší kvalitu.

Aktuální stav:



8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje			18 548 621,00	219 864,00	100,00	
01.01	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 % CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákup pozemků a staveb (do 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Stavební a technologická část stavby	1	16 033 641,00	16 033 641,00	0,00	86,44	kus
01.04	Technická zařízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05	Základní vybavení			219 864,00	219 864,00	1,19	
01.05.01	Vnitřní vybavení srubových chatk	2	109 932,00	219 864,00	219 864,00	1,19	kus
01.06	Pořízení strojů a zařízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.08	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	2 295 116,00	2 295 116,00	0,00	12,37	kus
01.09	Rezerva na vícepráce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vedlejší výdaje (do 10 % CZV)			0,00	0,00	0,00	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02	Finanční výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Nákup služeb	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Propagace projektu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Ostatní náklady - pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů CR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Způsobilé výdaje celkem			18 548 621,00	219 864,00	100,00	
03.01	Z toho neinvestiční náklady	2	109 932,00	219 864,00	219 864,00	1,19	kus
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	1 693 065,00	1 693 065,00	0,00	9,13	kus
05	Celkové výdaje projektu			20 241 686,00	219 864,00	109,13	

9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	20 241 686,00
Celkové způsobilé výdaje:	18 548 621,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	1 693 065,00
Celkové způsobilé investiční výdaje:	18 328 757,00
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	219 864,00
Jiné peněžní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	18 548 621,00
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů:	1 693 065,00
Veřejné prostředky:	11 129 173,01
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	7 419 447,99
z toho EU:	7 419 447,99

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	07.10.2011
Částka dotace:	299 441,00
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.07.2012
Částka dotace:	526 483,00
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.11.2012
Částka dotace:	681 120,00
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

Pořadí žádosti o platbu:	04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.07.2013
Částka dotace:	5 912 403,99
Z toho neinvestiční:	87 945,60
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu
Číslo prioritního tématu:	57
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	7 419 447,99
Aktuální stav:	7 419 447,99

12. Přílohy

Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název přílohy: Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy: 60
Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 6
Počet vyhotovení: 1
Datum schválení:
Přílohu zadal: MONIKA.LEEUWEN@RRAPK.CZ
Příloha: 11_20_povinna_priloha_monitorovacich_zprav.doc
Popis:

Název přílohy: fotodokumentace
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů: 2
Počet vyhotovení: 1
Datum schválení:
Přílohu zadal: MONIKA.LEEUWEN@RRAPK.CZ
Příloha:
Popis:

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:

