

Upozornění: zprávu na tomto formuláři lze podat pouze v případě nefunkčnosti elektronických monitorovacích zpráv a to pouze se souhlasem řídicího orgánu

## PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

### 1. OBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU

#### 1.1. Údaje o projektu a monitorovací zprávě

| Identifikace projektu                              |                                                                                         |                 |       |            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------|
| Prioritní osa                                      | 13.3 Cestovní ruch                                                                      |                 |       |            |
| Oblast podpory                                     | 13.3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu |                 |       |            |
| Registrační číslo projektu                         | CZ.1.13/3.1.00/14.00942                                                                 |                 |       |            |
| Název projektu                                     | Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku                                  |                 |       |            |
| Celková výše dotace dle Smlouvy                    | v Kč                                                                                    | 7 419 447,99 Kč |       |            |
| Datum zahájení projektu                            | 19. 1. 2011                                                                             |                 |       |            |
| Datum ukončení projektu                            | 30. 7. 2013 – žádost o změnu na 31.12.2013                                              |                 |       |            |
| Monitorovací zpráva                                |                                                                                         |                 |       |            |
| Pořadové číslo zprávy                              | 4                                                                                       |                 |       |            |
| Sledované období                                   | Začátek                                                                                 | 8. 10. 2011     | Konec | 7. 1. 2012 |
| Typ zprávy (Etapová / Závěrečná)                   | etapová                                                                                 |                 |       |            |
| Předpokládané datum předložení monitorovací zprávy | 17. 1. 2012                                                                             |                 |       |            |

| Za ÚORP převzal | Datum | Podpis |
|-----------------|-------|--------|
|                 |       |        |

**1.2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy**

| Identifikace příjemce                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Příjemce dotace</b>                                    | Město Žamberk                          |
| <b>Adresa</b>                                             | Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk |
| <b>Statutární zástupce<br/>(jméno a příjmení, funkce)</b> | Jiří Dytrt, starosta                   |

| Zhotovitel zprávy       |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | Mgr. Šárka Strnadová                                           |
| <b>Telefon</b>          | 465 670 338                                                    |
| <b>E-mail</b>           | <a href="mailto:S.Strnadova@muzbk.cz">S.Strnadova@muzbk.cz</a> |

**2. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY****2.1. Realizace projektu za sledované období**

| Popis realizace projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ve sledovaném období realizace projektu od 8. října 2011 do 7. ledna 2012 byly zajištěny tyto aktivity projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Management projektu a management ROP</li> <li>- Zajištění základní propagace a povinné publicity projektu – informace na webových stránkách projektu realizátora, umístění billboardu</li> <li>-Dále měla být zahájena výběrová řízení <ul style="list-style-type: none"> <li>VŘ 011 Modernizace masážní vany II</li> <li>VŘ 002 Stavba horolezecké stěny</li> <li>VŘ 006 Vybudování příjezdové komunikace a parkoviště,</li> </ul> </li> </ul> <p>ale z důvodu rozhodnutí ZM města je podána žádost resp. oznámení o změně harmonogramu č. 06</p> |



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

## 2.2. Plnění harmonogramu

|                                                                                                                                                                                       |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| <b>Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace</b>                                                                                                              | <b>ANO</b> |  |
| <b>Popis změn</b>                                                                                                                                                                     |            |  |
| <p>Harmonogram je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace, resp. je v současné době požádáno o změnu harmonogramu a ukončení projektu na 31.12.2013 viz. oznámení o změně č. 06</p> |            |  |

## 2.3. Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

|                                                       |           |            |           |            |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| <b>Předpokládané další sledované období realizace</b> | <b>Od</b> | 8. 1. 2012 | <b>Do</b> | 7. 4. 2012 |
| <b>Popis a cíl klíčových aktivit</b>                  |           |            |           |            |

Ve sledovaném období realizace projektu od 8. ledna do 7. dubna 2012 budou zajištěny tyto aktivity projektu:

- Management projektu a management ROP
- Zajištění základní propagace a povinné publicity projektu – informace na webových stránkách projektu realizátora, umístění billboardu
- Další plánované aktivity realizace projektu budou posunuty
- Realizace - zahájení výběrových řízení:
  - VŘ 011 Modernizace masážní vany II – předpokládané zahájení 1.11. 2012
  - VŘ 002 Stavba horolezecké stěny – předpokládané zahájení 1.11. 2012
  - VŘ 006 Vybudování příjezdové komunikace a parkoviště – předpokládané zahájení 1.11. 2012
  - VŘ 001 Stavba srubových chat - předpokládané zahájení 1.11. 2012
  - VŘ 008 Technický dozor investora – objednávka služby pro plánované stavební prvky - předpokládané zahájení 1.11. 2012

#### 2.4. Problémy při realizaci projektu

##### Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů

Zastupitelstvo města se rozhodlo na základě současné finanční situace a doporučení rady města schválit posun termínu ukončení projektu na 31.12.2013 a ukončení realizace jeho jednotlivých aktivit ( modernizace masážní vany, modernizace vaku na řece, výstavba horolezecké stěny, výstavba příjezdové komunikace a parkoviště, výstavba srubových chat) na 31.10.2013 viz oznámení o změně č. 06.

##### Popis opatření na odstranění těchto problémů

## 2.5. Výběrové řízení

| Pořadí | Název VŘ         | Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno) | Předpokládané/ Skutečné datum zahájení     |
|--------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|        |                  |                                         | Předpokládané/Skutečné datum ukončení      |
|        |                  |                                         |                                            |
|        | Postup při VŘ    | Druh VŘ                                 | Plánovaná/ nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH) |
|        |                  |                                         |                                            |
|        | Vítěz VŘ - název | Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma     | Z toho způsobilé výdaje (s DPH)            |
|        |                  |                                         |                                            |

## 2.6. Změny v projektu

|                                                   |     |     |                           |
|---------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------|
| Proběhly v monitorovacím období změny v projektu? |     | ano |                           |
| Pořadí změny                                      | 06  |     |                           |
| Popis změny                                       |     |     |                           |
| Změna harmonogramu a finančního plánu             |     |     |                           |
| Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP     | ANO |     | Datum nahlášení 16.1.2012 |
| Řešení změny (vyjádření ŘO)                       |     |     |                           |



## 2.7. Kontroly

|                                                         |     |    |           |
|---------------------------------------------------------|-----|----|-----------|
| <b>Byla provedena kontrola v monitorovaném období?</b>  |     |    | <b>NE</b> |
| <b>Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu</b> |     |    |           |
| <b>Datum kontroly</b>                                   |     |    |           |
| <b>Číslo kontroly</b>                                   |     |    |           |
| <b>Závěry kontroly</b>                                  |     |    |           |
|                                                         |     |    |           |
| <b>Nápravná opatření uložena</b>                        | ANO | NE |           |
| <b>Nápravná opatření splněna</b>                        | ANO | NE | Částečně  |
| <b>Poznámky</b>                                         |     |    |           |

|  |
|--|
|  |
|--|

## 2.8. Naplňování indikátorů

| Došlo za sledované období k pokroku v naplňování monitorovacích indikátorů projektu? |          |                          |                           | NE                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Název indikátoru                                                                     | Jednotka | Výchozí hodnota projektu | Aktuálně dosažená hodnota | Cílová hodnota realizace projektu |
|                                                                                      |          |                          |                           |                                   |
|                                                                                      |          |                          |                           |                                   |
|                                                                                      |          |                          |                           |                                   |
|                                                                                      |          |                          |                           |                                   |

## 2.9. Environmentální kritéria

| Environmentální kritéria - kvantifikovatelná                                                                                          |                 |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně kvantifikovatelných environmentálních kritérií? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo) |                 |                  | NE             |
| Kvantifikovatelné environmentální kritérium                                                                                           | Výchozí hodnota | Dosažená hodnota | Cílová hodnota |
|                                                                                                                                       |                 |                  |                |
| Popis aktivit/opatření/dopadu projektu                                                                                                |                 |                  |                |
| Stav k projektové žádosti                                                                                                             |                 | Aktuální stav    |                |



|                                             |                 |                  |                |
|---------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
|                                             |                 |                  |                |
| Kvantifikovatelné environmentální kritérium | Výchozí hodnota | Dosažená hodnota | Cílová hodnota |
|                                             |                 |                  |                |
| Popis aktivit/opatření/dopadu projektu      |                 |                  |                |
| Stav k projektové žádosti                   |                 | Aktuální stav    |                |
|                                             |                 |                  |                |
| Kvantifikovatelné environmentální kritérium | Výchozí hodnota | Dosažená hodnota | Cílová hodnota |
|                                             |                 |                  |                |
| Popis aktivit/opatření/dopadu projektu      |                 |                  |                |
| Stav k projektové žádosti                   |                 | Aktuální stav    |                |
|                                             |                 |                  |                |

| Environmentální kritéria - nekvantifikovatelná                                                                                          |               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně nekvantifikovatelných environmentálních kritérií? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo) |               | NE |
| Nekvantifikovatelné environmentální kritérium                                                                                           |               |    |
|                                                                                                                                         |               |    |
| Popis aktivit/opatření/dopadu projektu                                                                                                  |               |    |
| Stav k projektové žádosti                                                                                                               | Aktuální stav |    |
|                                                                                                                                         |               |    |
| Nekvantifikovatelné environmentální kritérium                                                                                           |               |    |
|                                                                                                                                         |               |    |
| Popis aktivit/opatření/dopadu projektu                                                                                                  |               |    |
| Stav k projektové žádosti                                                                                                               | Aktuální stav |    |
|                                                                                                                                         |               |    |
| Nekvantifikovatelné environmentální kritérium                                                                                           |               |    |
|                                                                                                                                         |               |    |



| Popis aktivit/opatření/dopadu projektu |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Stav k projektové žádosti              | Aktuální stav |
|                                        |               |

## 2.10. Rovné příležitosti

| Rovné příležitosti                                                                                          |  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně rovných příležitostí? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo) |  | NE |

| Kriterium pro rovné příležitosti | Konkrétní kriterium pro rovné příležitosti |               |
|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
|                                  | Stav při podání projektové žádosti         | Stav aktuální |
|                                  |                                            |               |
|                                  |                                            |               |
|                                  |                                            |               |

## 2.11. Publicita

| Publicita                                                                                                                     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně naplňování pravidel publicity? (Vyplňte ta opatření, u kterých ke změně došlo) | ANO |  |

| Způsob zajištění publicity   | Konkrétní opatření pro zajištění publicity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Stav při podání projektové žádosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stav aktuální                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Internetové stránky projektu | V rámci propagační kampaně projektu bude na veřejně přístupných stránkách Města Žamberk: <a href="http://www.zamberk.cz">www.zamberk.cz</a> široká veřejnost průběžně informována o realizaci projektu. Informace budou obsahovat i údaje o spolufinancování projektu Evropskou unií uvedením loga ROP SV, symbolu EU a standardního textu v doporučené formě a sloganu. | Zmíněné informace splňující Pravidla pro publicity ROP SV jsou uveřejněny na webových stránkách realizátora projektu na odkaze: <a href="http://www.zamberk.cz/index.php?IdS=260">http://www.zamberk.cz/index.php?IdS=260</a> . Informace zahrnují současně i odkaz na <a href="http://www.rada-severovychod.cz">www.rada-severovychod.cz</a> |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Velkoplošné reklamní panely (billboardy) | V rámci povinné publicity bude již při zahájení fyzické realizace projektu instalován velkoplošný reklamní panel (billboard) obsahující název projektu, investora, logo ROP SV a symbol EU, standardní text „Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“ a slogan „Investice do Vaší budoucnosti“. Panel bude splňovat specifikace uvedené v Pravidle pro publicity. Při ukončení fyzické realizace projektu bude panel nahrazen trvalou pamětní deskou. | Panel je umístěn na místo fyzické realizace projektu |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |

### 3. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

#### 3.1. Realizované výdaje

|                    | Uskutečněné způsobilé výdaje za sledované období (Kč) | Způsobilé výdaje plánované na následující sledované období (Kč) |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Investice</b>   | 0                                                     | 0                                                               |
| <b>Neinvestice</b> | 0                                                     | 0                                                               |
| <b>Celkem</b>      | 0                                                     | 0                                                               |

#### 3.2. Finanční plán

| Došlo ke změně ve finančním plánu? (uveďte pouze ty žádosti o platbu, u kterých došlo ke změně) |            |              |                     | ANO |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|-----|--|
| Pořadí platby                                                                                   | Datum      | Částka       | Z toho neinvestiční |     |  |
| 02                                                                                              | 31.12.2013 | 7 120 007,22 | 87 945,60           |     |  |
|                                                                                                 |            |              |                     |     |  |
|                                                                                                 |            |              |                     |     |  |
|                                                                                                 |            |              |                     |     |  |
|                                                                                                 |            |              |                     |     |  |




## 3.3. Prioritní téma

| Název (Uveďte pouze ty položky, u kterých došlo ke změně) | Kód | Odhad výdajů (Kč)                             |               |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|---------------|
|                                                           |     | Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení | Aktuální stav |
|                                                           |     |                                               |               |
|                                                           |     |                                               |               |
|                                                           |     |                                               |               |

## 3.4. Příjmy projektu

**Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uveďte údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený)**

Za sledované období nevznikly příjmy projektu.

| Datum          | Jméno a příjmení     | Podpis                                                                                |
|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. ledna 2012 | Jiří Dytrt, starosta |  |

