

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 12xUcPM00601

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.3
Cestovní ruch

Oblast podpory: 13.3.1
Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: Město Žamberk

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/3.1.00/14.00942

Název projektu: Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku

Kontaktní osoba: Strnadová Šárka

Adresa: Žamberk, Masarykovo náměstí, 166, 56401

E-mail: s.strnadova@muzbk.cz

Telefon: 465670338

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení


Pořadí: 6

Typ zprávy: Průběžná monitorovací zpráva

Předpokládané datum předložení: 17.07.2012

Sledované období: 08.04.2012 - 07.07.2012

3. Indikátory hlášení



Finální verze (ROP-IP)

Kód nár. číselníku: 63.01.00
Název indikátoru: Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem
Jednotka: Počet
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 8,00
Datum dosažené hodnoty:

Kód nár. číselníku: 63.25.10
Název indikátoru: Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem
Jednotka: Počet
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 1,00
Datum dosažené hodnoty:

Kód nár. číselníku: 63.31.12
Název indikátoru: Počet nově vybudovaných atraktivit CR
Jednotka: Počet
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 1,00
Datum dosažené hodnoty:

Kód nár. číselníku: 63.31.14
Název indikátoru: Vybudování nového přístupu k atraktivitě CR nebo vybudování nové parkovací kapacity ve středisku CR
Jednotka: Počet
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 1,00
Datum dosažené hodnoty:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ:	001
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Stavba srubových chatk
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	2 476 873,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	03.09.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	28.02.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne


Pořadové číslo VŘ:	002
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Stavba horolezecké stěny
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	1 332 586,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	03.09.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	28.02.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ:	003
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Modernizace masážní vany
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	1 096 840,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	22.12.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	24.01.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne



Pořadové číslo VŘ:
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
 Název VŘ: Modernizace vakového jezu na Divoké Orlici v Žamberku
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení:
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 467 000,00
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 1 467 000,00
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 29.12.2009
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.01.2010
 Datum podpisu smlouvy o dílo:
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:


Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Pöyry Environment a.s.	46347526	1 467 000,00	1 467 000,00

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001
 Datum podpisu: 06.04.2011
 Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 1 467 000,00

Popis změn řešených dodavatelem:

Původně sjednaná doba plnění se ruší a nově se sjednává do 31.8.2012.



Pořadové číslo VŘ:	005
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Vybudování víceúčelového hřiště
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	748 602,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.04.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.06.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	006
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Vybudování příjezdové komunikace a parkoviště
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	8 959 740,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	02.07.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	28.02.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ: 007
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Vnitřní vybavení srubových chatek
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 219 864,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 03.09.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 28.02.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Pořadové číslo VŘ: 008
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Technický dozor investora
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení zahájeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 80 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.04.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.05.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ:

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Základní propagace a povinná publicita projektu - velkoplošný reklamní panel

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

20 000,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

18 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

21.03.2011

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

18.07.2011

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:


Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Michaela Foglová	43512160	18 000,00	0,00



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ:	010
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Základní propagace a povinná publicita projektu - pamětní deska
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	20 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.07.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	011
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Modernizace masážní vany II
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	1 096 840,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	03.09.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	28.02.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne



Pořadové číslo VŘ:

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Vybudování víceúčelového hřiště II

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení (§38)

Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Stavební práce

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

748 602,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

717 236,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

27.05.2011

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

15.07.2011

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
JM Demicarr s.r.o.	63489163	717 236,00	0,00



Investice do vaší budoucnosti
Spoufiancované Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci propagační kampaně, která je součástí projektu ROP, bude vydán propagační leták formátu A5 oboustranný barevný, informující o nabídce Areálu aktivní turistiky Pod Černým lesem v Žamberku, zejména o vybudování nových atraktivit areálu, na letáku bude uvedena informace o spolufinancování z evropských fondů v povinném tvaru.

Stav aktuální: Vydání letáku je plánováno k ukončení realizace projektu. Jako propagace nově vybudovaných atraktivit areálu.

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci propagační kampaně projektu bude na veřejně přístupných webových stránkách Města Žamberka: www.zamberk.cz široká veřejnost průběžně informována o realizaci projektu. Informace budou obsahovat i údaje o spolufinancování projektu Evropskou unií (uvedením loga ROP SV, symbolu EU) a standardního textu v doporučené formě a sloganu.

Stav aktuální: Informace o realizaci projektu jsou zveřejněny na webových stránkách Města Žamberk, na odkaze <http://www.zamberk.cz/index.php?IdS=260>. Informace splňují pravidla publicity - v zápatí stránky je viditelně uvedena informace o spolufinancování projektu Evropskou unií (uvedením loga ROP SV, symbolu EU, standardního textu v doporučené formě a sloganu). Na webových stránkách projektu je rovněž uveden odkaz na www.rada-severovychod.cz.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci povinné publicity projektu bude v závěru ukončení fyzické realizace projektu na budovu srubové chatky instalována pamětní deska (vysvětlující tabulka) trvanlivého provedení, obsahující název projektu, investora, logo ROP SV a symbol EU, standardní text "Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj" a slogan "Investice do vaší budoucnosti". Pamětní deska bu splňovat specifikaci uvedenou v Pravidlech pro publicity

Stav aktuální: V této fázi realizace projektu není tento prostředek publicity aktuální.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci povinné publicity bude již při zahájení fyzické realizace projektu instalován velkoplošný reklamní panel (billboard) obsahující název projektu, investora, logo ROP SV a symbol EU, standardní text "Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj" a slogan "Investice do vaší budoucnosti. Panel bude splňovat specifikace uvedené v Pravidlech pro publicitu. Při ukončení fyzické realizace projektu bude panel nahrazen trvalou pamětní deskou.

Stav aktuální:

V měsíci červenci byl reklamní panel (billboard) umístěn na místo fyzické realizace projektu.

Panel je o rozměru minimálně 2,4 x 5,1 m. Plní pravidla publicity v rámci ROP SV. Má plochu vyhrazenou pro informaci o finanční spoluúčasti EU, která zabírá nejméně 25 % celkové plochy panelu a obsahuje:

- název projektu/objektu
- logo ROP SV a symbol EU
- standardní text: "Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj"
- slogan: "Investice do vaší budoucnosti?" Panel bude instalován před zahájením fyzické realizace projektu.

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci projektu je plánována výstavba nové příjezdové komunikace a parkoviště, která jsou koncipována bezbariérově, na parkovišti jsou vyhrazena stání pro držitele průkazu ZTP. Je dlouhodobou snahou již v předešlé etapě AAT vybudovat bezbariérové přístupy k jednotlivým atrakcím (např. srubové chatky, vchod do reštaurace, apod.).

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Předmětem projektu je zohlednění potřeb dětí a rodičů v souvislosti s trávením volného času. Celý komplex areálu aktivní turistiky vytváří vhodné prostředí pro rodiny s dětmi. Projekt zahrnuje výstavbu víceúčelového hřiště, horolezecké stěny, modernizaci masážní vany a vakového jezu na přírodním koupališti. Projekt podporuje možnost trávení rodinné dovolené rovněž v souvislosti s doplněním základní infrastruktury CR o nové a kvalitní apartmánové ubytování.


Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt je zaměřen na zatraktivnění areálu zejména pro mládež k aktivnímu trávení volného času zejména cíl výstavby horolezecké stěny, víceúčelového hřiště a vakového jezu na přírodním koupališti přispěje k prevenci sociálně patologických jevů u mládeže jako je kriminalita, braní drog apod.

Stav aktuální:



7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 55

Název
environmentálního
kritéria: Přispěje realizace projektu k vyššímu využití environmentálně šetrných forem cestovního ruchu?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Cíl projektu směřuje k posílení CR, založené na aktivní trávění volného času v přírodním prostředí dnešního areálu v blízkosti řeky Divoká Orlice. Realizace a provoz projektu neohrozí kvalitu přírodního prostředí a nesníží krajinný ráz.

Aktuální stav:

Číslo: 60

Název
environmentálního
kritéria: Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Součástí projektu je regenerace nevyužívané plochy reálu, na jejímž místě vznikne víceúčelové hřiště a horolezecká stěny a tedy nový odpočinkový prostor pro veřejnost. Stavba nebude zhoršovat kvalitu prostředí naopak povýší na lepší kvalitu.

Aktuální stav:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kúsů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje	0	0,00	18 517 255,00	219 864,00	100,00	
01.01	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 % CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákup pozemků a staveb (do 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Stavební a technologická část stavby	1	16 002 275,00	16 002 275,00	0,00	86,42	kus
01.04	Technická zařízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05	Základní vybavení	0	0,00	219 864,00	219 864,00	1,19	
01.05.01	Vnitřní vybavení srubových chatek	2	109 932,00	219 864,00	219 864,00	1,19	kus
01.06	Pořízení strojů a zařízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.08	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	2 295 116,00	2 295 116,00	0,00	12,39	kus
01.09	Rezerva na vícepráce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vedlejší výdaje (do 10 % CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02	Finanční výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Nákup služeb	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Propagace projektu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Ostatní náklady - pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů CR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Způsobilé výdaje celkem	0	0,00	18 517 255,00	219 864,00	100,00	
03.01	Z toho neinvestiční náklady	2	109 932,00	219 864,00	219 864,00	1,19	kus
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	1 686 791,60	1 686 791,60	0,00	9,11	kus
05	Celkové výdaje projektu	0	0,00	20 204 046,60	219 864,00	109,11	



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	20 204 046,60
Celkové způsobilé výdaje:	18 517 255,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	1 686 791,60
Celkové způsobilé investiční výdaje:	18 297 391,00
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	219 864,00
Jiné peněžní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Veřejné prostředky:	11 110 353,40
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	7 406 901,60
z toho EU:	7 406 901,60

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	07.10.2011
Částka dotace:	286 894,38
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	286 894,38
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.12.2013
Částka dotace:	7 120 007,22
Z toho neinvestiční:	87 945,60
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00


11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu
Číslo prioritního tématu:	57
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	7 406 901,60
Aktuální stav:	7 406 901,60

12. Přílohy

Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název přílohy: Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy: 60
Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 5
Počet vyhotovení: 1
Datum schválení:
Přílohu zadal: MONIKA.LEEUWEN@RRAPK.CZ
Příloha: 11_20_povinna_priloha_monitorovacich_zprav.doc
Popis:



13. Čestné prohlášení



Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

JIRÍ DYRT, STAROSTA

Místo a datum:

ŽAMBERK 10.7.2012

Podpis:



Povinná příloha elektronické průběžné monitorovací zprávy o realizaci projektu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1.VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

1.1. Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu
Ve sledovaném období od 8. dubna do 7. července 2012 byly realizovány tyto aktivity projektu: - Management projektu a management ROP - Zajištění základní propagace a povinné publicity projektu – informace na webových stránkách, umístění billboardu

1.2.Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace	ANO	
Popis změn		
Harmonogram projektu je dodržován.		

1.3.Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	Od	8. 7. 2012	Do	7. 10. 2012
---	-----------	------------	-----------	-------------

Popis a cíl klíčových aktivit

Ve sledovaném období budou realizovány tyto aktivity:

- Management projektu a management ROP
- Zajištění povinné publicity – informace na webových stránkách Města Žamberk, billboard

1.4. Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů

Nejsou

Popis opatření na odstranění těchto problémů

Ne

1.5. Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?			NE
Pořadí změny			
Popis změny			

Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP			Datum nahlášení	
Řešení změny (vyjádření ŘO)				

1.6. Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?		NE
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu		
Datum kontroly		
Číslo kontroly		
Závěry kontroly		

2.1. Příjmy projektu

Za sledované období nevznikly příjmy projektu.

2.2.Výběrová řízení – VZMR I. Kategorie

Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7)

[illegible]

3.OSTATNÍ

3.1. Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy ...)

Popis

Žamberk, 10. července 2012