

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 12xUcPM00801

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.3
Cestovní ruch

Oblast podpory: 13.3.1
Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: Město Žamberk

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/3.1.00/14.00942

Název projektu: Areál aktivní turistiky II Pod černým lesem v Žamberku

Kontaktní osoba: Strnadová Šárka

Adresa: Žamberk, Masarykovo náměstí, 166, 56401

E-mail: s.strnadova@muzbk.cz

Telefon: 465670338

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 8

Typ zprávy: Průběžná monitorovací zpráva

Předpokládané datum předložení: 17.01.2013

Sledované období: 08.10.2012 - 07.01.2013

3. Indikátory hlášení



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze (ROP-IP)

Kód nár. íselníku: 63.01.00
Název indikátoru: Po et nov vybudovaných nebo zrekonstruovaných I žek celkem
Jednotka: Po et
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 8,00
Datum dosažené hodnoty:

Kód nár. íselníku: 63.25.10
Název indikátoru: Po et nových a zrekonstruovaných sportovn rekrea ních za ízení celkem
Jednotka: Po et
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 1,00
Datum dosažené hodnoty:

Kód nár. íselníku: 63.31.12
Název indikátoru: Po et nov vybudovaných atraktivit CR
Jednotka: Po et
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 1,00
Datum dosažené hodnoty:

Kód nár. íselníku: 63.31.14
Název indikátoru: Vybudování nového p ístupu k atraktivit CR nebo vybudování nové parkovací kapacity ve st edísku CR
Jednotka: Po et
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 1,00
Datum dosažené hodnoty:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj


4. Výb rová ízení

Po adové íslo V : 001
 Je V evidováno v ISVZ: Ne
 Název V : Stavba srubových chatek
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Podlimitní
 Stav V : Výb rové ízení plánováno
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Zjednodušené podlimitní ízení (§38)
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
 Druh V podle p edm tu: Stavební práce
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 2 476 873,00
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 25.10.2012
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 29.03.2013
 Datum podpisu smlouvy o dílo:
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

Po adové íslo V : 002
 Je V evidováno v ISVZ: Ne
 Název V : Stavba horolezecké st ny
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Podlimitní
 Stav V : Výb rové ízení plánováno
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Zjednodušené podlimitní ízení (§38)
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
 Druh V podle p edm tu: Stavební práce
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 1 332 586,00
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 25.10.2012
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 29.03.2013
 Datum podpisu smlouvy o dílo:
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

Finální verze (ROP-IP)

Po adové číslo V : 003
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Modernizace masážní vany
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav V : Výb rové ízení zrušeno
Druh výb rového/zadávacího ízení: Zjednodušené podlimitní ízení (§38)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Dodávky
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 1 096 840,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 22.12.2010
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 24.01.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výb rové ízení s více dodavateli: Ne



Finální verze (ROP-IP)

Po adové číslo V : 004
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Modernizace vakového jezu na Divoké Orlici v Žamberku
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení ukon eno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Stavební práce
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 1 467 000,00
Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 1 467 000,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 29.12.2009
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 30.01.2010
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele	I nebo R	Nasmlouvaná cena v K bez DPH	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Pöyry Environment a.s.	46347526	1 467 000,00	1 467 000,00

Dodatky V :

Po adí: 001
Datum podpisu: 06.04.2011
Skute ná cena V po podpisu dodatku: 1 467 000,00
Popis zm n ešených dodavatelem:

P vodn sjednaná doba pln ní se ruší a nov se sjednává do 31.8.2012.



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze (ROP-IP)

Po adové číslo V : 005
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Vybudování víceúrovňového hřiště
Vyplávané údaje k: Výb. rové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav V : Výb. rové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle podmínek: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 748 602,00
Předpokládané/skutelné datum zahájení V : 01.04.2011
Předpokládané/skutelné datum ukončení V : 30.06.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výb. rové řízení s více dodavateli: Ne

Po adové číslo V : 006
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Vybudování projezdové komunikace a parkoviště
Vyplávané údaje k: Výb. rové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav V : Výb. rové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle podmínek: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 8 959 740,00
Předpokládané/skutelné datum zahájení V : 25.10.2012
Předpokládané/skutelné datum ukončení V : 29.03.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výb. rové řízení s více dodavateli: Ne



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze (ROP-IP)

Po adové číslo V : 007
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Vnitní vybavení srubových chatek
Vyplované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Dodávky
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 219 864,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 25.10.2012
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 29.03.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

Po adové číslo V : 008
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Technický dozor investora
Vyplované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení zahájeno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 80 000,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.04.2011
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 30.05.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

Finální verze (ROP-IP)

Po adové číslo V : 009
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Základní propagace a povinná publicita projektu - velkoplošný reklamní panel
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení ukon eno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Dodávky
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 20 000,00
Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 18 000,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 21.03.2011
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 18.07.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele	I nebo R	Nasmlouvaná cena v K bez DPH	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Michaela Foglová	43512160	18 000,00	0,00



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze (ROP-IP)

Po adové číslo V : 010
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Základní propagace a povinná publicita projektu - pamětní deska
Vyplněvané údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle předmetu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 20 000,00
Předpokládané/skutelné datum zahájení V : 01.07.2013
Předpokládané/skutelné datum ukončení V : 30.09.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Po adové číslo V : 011
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Modernizace masážní vany II
Vyplněvané údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav V : Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle předmetu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 096 840,00
Předpokládané/skutelné datum zahájení V : 25.10.2012
Předpokládané/skutelné datum ukončení V : 29.03.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze (ROP-IP)

Po adové číslo V : 012
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Vybudování víceúrovňového hřiště II
Vyplávané údaje k: Výbavné řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav V : Výbavné řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle předmetu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 748 602,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 717 236,00
Předpokládané/skutčné datum zahájení V : 27.05.2011
Předpokládané/skutčné datum ukončení V : 15.07.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výbavné řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	I nebo R	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutčná cena V po podpisu dodatku v Kč bez DPH
JM Demicarr s.r.o.	63489163	717 236,00	0,00



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci propagační kampaně, která je součástí projektu ROP, bude vydán propagační leták formátu A5 oboustranný barevný, informující o nabídce Areálu aktivní turistiky Pod černým lesem v Žamberku, zejména o vybudování nových atraktivit areálu, na letáku bude uvedena informace o spolufinancování z evropských fondů v povinném tvaru.

Stav aktuální: Vydání letáku je plánováno k ukončení realizace projektu. Jako propagace nově vybudovaných atraktivit areálu.

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci propagační kampaně projektu bude na veřejně přístupných webových stránkách Města Žamberka: www.zamberk.cz široká veřejnost průběžně informována o realizaci projektu. Informace budou obsahovat údaje o spolufinancování projektu Evropskou unií uvedením loga ROP SV, symbolu EU) a standardního textu v doporučené formě a sloganu.

Stav aktuální: Informace o realizaci projektu jsou zveřejněny na webových stránkách Města Žamberk, na odkaze <http://www.zamberk.cz/index.php?IdS=260>. Informace splňující pravidla publicity - v zápatí stránky je viditelně uvedena informace o spolufinancování projektu Evropskou unií (uvedením loga ROP SV, symbolu EU, standardního textu v doporučené formě a sloganu). Na webových stránkách projektu je rovněž uveden odkaz na www.rada-severovychod.cz.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci povinné publicity projektu bude v závěru ukončení fyzické realizace projektu na budovu srubové chatky instalována pamětní deska (vysvětlující tabulka) trvanlivého provedení, obsahující název projektu, investora, logo ROP SV a symbol EU, standardní text "Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj" a slogan "Investice do vaší budoucnosti". Pamětní deska bude splňovat specifikaci uvedenou v Pravidlech pro publicity

Stav aktuální: V této fázi realizace projektu není tento prostředek publicity aktuální.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci povinné publicity bude již při zahájení fyzické realizace projektu instalován velkoplošný reklamní panel (billboard) obsahující název projektu, investora, logo ROP SV a symbol EU, standardní text "Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj" a slogan "Investice do vaší budoucnosti. Panel bude splňovat specifikace uvedené v Pravidlech pro publicitu. Při ukončení fyzické realizace projektu bude panel nahrazen trvalou pamětní deskou.

Stav aktuální: V měsíci červenci 2012 byl reklamní panel (billboard) umístěn na místo fyzické realizace projektu. Panel je o rozměru minimálně 2,4 x 5,1 m. Plní pravidla publicity v rámci ROP SV. Má plochu vyhrazenou pro informaci o finanční spolupráci EU, která zabírá nejméně 25 % celkové plochy panelu a obsahuje:

- název projektu/objektu
- logo ROP SV a symbol EU
- standardní text: "Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj"
- slogan: "Investice do vaší budoucnosti?" Panel bude instalován před zahájením fyzické realizace projektu.

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci projektu je plánována výstavba nové pěší komunikace a parkovišť, která jsou koncipována bezbariérově, na parkovišti jsou vyhrazena stání pro držitele průkazu ZTP. Je dlouhodobou snahou již v předchozí etapě AAT vybudovat bezbariérové přístupy k jednotlivým atrakcím (např. srubové chatky, vchod do restaurace, apod.).

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiny s dětmi.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Především projektem je zohledněno potřeby dětí a rodin v souvislosti s trávením volného času. Celý komplex areálu aktivní turistiky vytváří vhodné prostředí pro rodiny s dětmi. Projekt zahrnuje výstavbu víceúčelového hřiště, horolezecké stěny, modernizaci masážní vany a vakového jezu na přírodním koupališti. Projekt podporuje možnost trávení rodinné dovolené rovněž v souvislosti s doplněním základní infrastruktury CR o nové a kvalitní apartmánové ubytování.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt je zaměřen na atraktivní areálu zejména pro mládež k aktivnímu trávení volného času zejména cíl výstavby horolezecké stěny, víceúčelového hřiště a vakového jezu na přírodním koupališti přispěje k prevenci sociálně patologických jevů u mládeže jako je kriminalita, braní drog apod.

Stav aktuální:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

íslo: 55

Název environmentálního kritéria: P ísp je realizace projektu k vyšímu využití environmentáln šetrných forem cestovního ruchu?

Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Cíl projektu sm ůje k posílení CR, založené na aktivní trávení volného asu v p írodním prost edí dnešního areálu v blízkosti eky Divoká Orlice. Realizace a provoz projektu neohrozí kvalitu p írodního prost edí a nesníží krajinný ráz.

Aktuální stav:


íslo: 60

Název environmentálního kritéria: Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Sou ástí projektu je regenerace nevyužívané plochy reálu, na jejímž míst vznikne víceú elové h íšt a horolezecká st ny a tedy nový odpo ínkový prostor pro ve ejnost. Stavba nebude zhoršovát kvalitu prost edí naopak povýší na lepší kvalitu.

Aktuální stav:



8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusů [K]	Výdaje celkem [K]	Z toho neinvestiční [K]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje	0	0,00	18 517 255,00	219 864,00	100,00	
01.01	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 % CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákup pozemků a staveb (do 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Stavební a technologická část stavby	1	16 002 275,00	16 002 275,00	0,00	86,42	kus
01.04	Technická zařízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05	Základní vybavení	0	0,00	219 864,00	219 864,00	1,19	
01.05.01	Vnitřní vybavení srubových chatek	2	109 932,00	219 864,00	219 864,00	1,19	kus
01.06	Pořízení strojů a zařízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.08	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	2 295 116,00	2 295 116,00	0,00	12,39	kus
01.09	Rezerva na vícepráce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vedlejší výdaje (do 10 % CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02	Finanční výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Nákup služeb	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Propagace projektu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Ostatní náklady - pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů CR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Způsobilé výdaje celkem	0	0,00	18 517 255,00	219 864,00	100,00	
03.01	Z toho neinvestiční náklady	2	109 932,00	219 864,00	219 864,00	1,19	kus
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	1 686 791,60	1 686 791,60	0,00	9,11	kus
05	Celkové výdaje projektu	0	0,00	20 204 046,60	219 864,00	109,11	

9. P ehled financování


	Výdaje projektu (v K)
Celkové zdroje:	20 204 046,60
Celkové zp sobilé výdaje:	18 517 255,00
Celkové nezp sobilé výdaje:	1 686 791,60
Celkové zp sobilé investiční výdaje:	18 297 391,00
Celkové zp sobilé neinvestiční výdaje:	219 864,00
Jiné pen žní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Veřejné prostředky:	11 110 353,40
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	7 406 901,60
z toho EU:	7 406 901,60

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	07.10.2011
částka dotace:	286 894,38
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	286 894,38
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.12.2013
částka dotace:	7 120 007,22
Z toho neinvestiční:	87 945,60
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu
číslo prioritního tématu:	57
Odhad výdaj (K):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	7 406 901,60
Aktuální stav:	7 406 901,60

12. Přílohy

Název přílohy: Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy: 60
Požadovaná příloha: příloha 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: S.STRNADOVA@MUZBK.CZ
Příloha: povinna_priloha_monitorovacich_zprav_08.doc
Popis:

13. Ústní prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:

