

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 13PrCPM00201

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.3
Cestovní ruch

Oblast podpory: 13.3.1
Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: Družstvo PLP INVEST

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/3.1.00/14.01031

Název projektu: Rekonstrukce a dostavba Liberecké výšiny č.p. 251

Kontaktní osoba: Patrman Petr

Adresa: Jablonec nad Nisou, Komenského, 446, 46601

E-mail: plpinvest@seznam.cz

Telefon: 777766823

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 2

Typ zprávy: Etapová zpráva s žádostí o platbu

Předpokládané datum předložení: 12.09.2011

Sledované období: 02.07.2011 - 01.09.2011

3. Indikátory hlášení



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Kód nár. číselníku:	52.02.12
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	5,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	63.01.00
Název indikátoru:	Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	13,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	63.31.12
Název indikátoru:	Počet nově vybudovaných atraktivit CR
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	63.31.14
Název indikátoru:	Vybudování nového přístupu k atraktivitě CR nebo vybudování nové parkovací kapacity ve středisku CR
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Kompletní dodávka stavebních prací
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 63 066 600,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 56 849 561,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.04.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 26.05.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Imstav EU, s.r.o.	28738187	56 849 561,00
-------------------	----------	---------------



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V průběhu realizace i po jejím skončení budou vycházet v regionálním tisku tiskové zprávy, na slavnostní otevření budou pozváni zástupci regionálních médií.

Stav aktuální: V současné době jsme nevydávali žádné tiskové zprávy.

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Žadatel zřídí internetové stránky projektu jako jeden z distribučních kanálů propagace výstupů projektu.

Stav aktuální: Internetové stránky byly zřízeny v květnu 2011, www.libereckavysina.cz

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Po ukončení stavebních prací bude billboard nahrazen stálou vysvětlující tabulkou, dle podmínek ROP SV.

Stav aktuální: Pamětní deska bude osazena k termínu dokončení stavby.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Před zahájením stavebních prací instaluje žadatel v místě stavby billboard dle podmínek ROP SV.

Stav aktuální: Před zahájením stavebních prací byl nainstalován v místě stavby billboard dle podmínek ROP SV.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt bude alespoň ve svém patře přístupným z úrovně nádvoří bezbariérový, přístup přímo do objektu bude řešen konkrétně nájezdovou rampou.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt byl konzultován s Konzultačním centrem LK s ohledem na potřeby osob se sníženou schopností pohybu - viz PD, dokladová část.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro sladění pracovního a osobního života.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Vzniknou nová pracovní místa, která budou respektovat a vytvářet vhodné pracovní podmínky pro sladění pracovního a osobního života.

Stav aktuální:

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 60

Název environmentálního kritéria: Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Projekt zrevitalizuje území o rozloze cca 5200 m2.

Aktuální stav:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
-----	-------	------------	----------------	--------------------	--------------------------	----------	----------

9. Přehled financování**Výdaje projektu (v Kč)**

Celkové zdroje:	76 579 920,00
Celkové způsobilé výdaje:	63 066 600,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	13 513 320,00
Celkové způsobilé investiční výdaje:	63 066 600,00
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	0,00
Jiné peněžní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	37 839 960,00
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů:	13 513 320,00
Veřejné prostředky:	0,00
Soukromé prostředky:	25 226 640,00
Dotace z rozpočtu RR:	37 839 960,00
z toho EU:	32 163 966,00



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	01.07.2011
Částka dotace:	10 246 299,99
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	10 246 299,99
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	01.09.2011
Částka dotace:	12 332 638,00
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	01.02.2012
Částka dotace:	5 386 824,00
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

Pořadí žádosti o platbu:	04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	01.04.2012
Částka dotace:	7 982 200,00
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

Pořadí žádosti o platbu:	05
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	01.06.2012
Částka dotace:	1 891 998,01
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu
Číslo prioritního tématu:	57
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	32 163 966,00
Aktuální stav:	32 163 966,00

12. Přílohy

Název přílohy:	Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy:	60
Požadovaná příloha:	přílohy 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů:	0
Počet vyhotovení:	0
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	PAVEL.PRADE@BUTTERFLY.CZ
Příloha:	
Popis:	

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj