

Monitorovací zpráva - hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 0uvAjPM00103

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.2
Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory: 13.2.2
Rozvoj měst

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: Město Semily

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/09.00533

Název projektu: Semily - Revitalizace centra města (Jitřenka a Riegrovo náměstí - II. etapa)

Kontaktní osoba:

Adresa:

E-mail:

Telefon:

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 1

Typ zprávy: Etapová zpráva s žádostí o platbu

Předpokládané datum předložení: 20.10.2009

Sledované období: 20.08.2009 - 20.10.2009

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku: 51.15.00

Název indikátoru: Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem

Jednotka: Počet projektů

Výchozí hodnota: 0.00

Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0.00


Dosažená hodnota: 0.00

Cílová hodnota: 1.00



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Kód nár. číselníku:	52.02.13
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	3.00
Kód nár. číselníku:	64.01.01
Název indikátoru:	Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	1.00
Kód nár. číselníku:	64.01.04
Název indikátoru:	Počet zařízení a technologií vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	1.00
Kód nár. číselníku:	65.01.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.52



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Kód nár. číselníku:	65.11.01
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	1 647.00
Kód nár. číselníku:	65.11.02
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	399.00
Kód nár. číselníku:	65.11.03
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Kód nár. číselníku:	65.11.04
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	1 248.00



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Kód nár. číselníku:	65.11.20
Název indikátoru:	Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.02

Kód nár. číselníku:	65.20.00
Název indikátoru:	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.10

Kód nár. číselníku:	65.20.03
Název indikátoru:	Plocha nově vybudovaných nebo rekonstruovaných objektů v rámci brownfields
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	1 647.00

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Administrátor projektu
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení zrušeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 435 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 02.03.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.04.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 002
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Stavební úpravy kina Jitřenka
Postup při VŘ: Otevřené řízení podlimitní
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 54 099 999.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 30.04.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 17.07.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 003
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Technický dozor stavebníka Kino Jitřenka
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 198 600.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 09.06.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.07.2009
Dodavatelé výběrového řízení:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 004
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Dodržení pravidel publicity - propagace projektu
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 28 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.07.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.06.2011
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 005
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Dodržování pravidel publicity - billboard
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Stav VŘ: Výběrové řízení zahájeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 29 400.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.07.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.10.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 006
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Dodržení pravidel publicity - pamětní deska
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 3 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 02.05.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.06.2011
Dodavatelé výběrového řízení:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 007
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Rekonstrukce Riegrova náměstí
Postup při VŘ: Otevřené řízení podlimitní
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení zahájeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 18 127 461.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 25.09.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.12.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 008
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Zajištění výběrového řízení na dodavatele Stavební úpravy kina Jitřenka
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 60 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 20.03.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 10.04.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 009
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Technický dozor stavebníka Riegrovo náměstí II.etapa
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 350 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 11.01.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 26.02.2010
Dodavatelé výběrového řízení:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 010
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Projektová dokumentace kina Jitřenka
Postup při VŘ: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 1 246 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 12.02.2007
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 12.04.2007
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 011
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Projektová dokumentace Riegrova náměstí
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 666 120.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 25.09.2006
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 13.11.2006
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 012
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Zajištění výběrového řízení na tvorbu webových stránek - publicita
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení zahájeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 100 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 26.06.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.10.2009
Dodavatelé výběrového řízení:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 013
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Koordinátor stavby
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 28 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 07.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 07.08.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Další

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Budou uskutečněny další propagační akce. Informace o projektu budou průběžně zveřejňovány v Semilských novinách, dále v Turnovském a Semilském deníku a regionální příloze MF Dnes. Informace budou na internetových stránkách města a budou zveřejňovány ve vysílání kabelové televize. Na tyto činnosti je navržena částka 8.000 Kč (9.520 Kč s DPH).

Stav aktuální: Zatím nezahájeno.

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Před zprovozněním kina a náměstí budou vytištěny letáky (formát A4 nebo A5), které budou občanům města a návštěvníkům přinášet informace o rekonstrukci náměstí a o zprovozněném objektu kina Jitřenka. Budou respektována pravidla publicity, jak jsou definována v příloze č. 10 příručky pro žadatele. Na vytištění letáků je navržena částka 20.000 Kč (23.800 Kč s DPH).


Stav aktuální: Zatím nerelevantní, předpokládá se až před zprovozněním kina.

Způsob zajištění publicity: Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže, atd.)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Proběhla informační akce o projektu. 27.6.2009 bylo slavnostně uzavřeno kino, veřejnost se podrobně seznámila formou prezentace o projektu. Občané si naposledy měli možnost prohlédnout budovu před zahájením stavebních prací.

Stav aktuální: Slavnostní uzavření proběhlo 27.6.2009, aktivita ukončena.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Po kolaudaci stavby bude na budovu kina instalována tabulka - pamětní deska. Bude vyrobena z trvanlivého materiálu a bude zde umístěna minimálně po dobu udržitelnosti projektu, tedy 5 let. Svým provedením bude respektovat pravidla publicity podle přílohy č. 10 příručky pro žadatele. Na dodávku je navržena částka 3.000 Kč (5.570 Kč s DPH).

Stav aktuální: Nerelevantní - bude instalováno po skončení projektu.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Na začátku stavebních prací bude na místě instalován velkoplošný reklamní panel. Veřejnost bude mít možnost získat základní informace o projektu, jeho realizaci, financování a předpokládaném termínu ukončení. Minimální rozměr billboardu bude 2,4 x 5,1 m. Na dodávku panelu je navržena částka 15.000 Kč (17.850 Kč s DPH).

Stav aktuální: Billboard byl na stavbu instalován se zahájením stavebních prací v srpnu 2009.

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke snížení rozdílu mezi osobami, které mají přístup a schopnosti užívat moderní informační technologie a těmi, kteří touto výhodou nedisponují.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Součástí knihovny bude vzdělávací centrum zaměřené na mládež, ale také na seniory

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Bezbariérově je řešen objekt kina i prostor Riegrova náměstí. V rámci objektu kina je navržen výtah do knihovny a kluboven, kinosál a kavárna jsou zpřístupněny v úrovni přízemí.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Objekt kina i celý prostor Riegrova náměstí bude vybaven prvky pro snadný pohyb osob se sníženou orientací.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke snazšímu začlenění a uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci prostor knihovny je navržen výukový prostor a činnost knihovny bude rozšířena o komunitní a vzdělávací funkci.

Stav aktuální:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin k informacím.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Součástí kinosálu a knihovny bude vybavení pro nevidomé a slabozraké.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin ke vzdělávání.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Knihovna bude ve své činnosti rošířena o komunitní náplň.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Součástí prostor knihovny bude dětský koutek.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Součástí objektu kina budou dvě klubovny pro volnočasovou činnost mládeže. Navrženo je vybavení pro fotokroužek a kroužek videotvorby.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb osob, které za běžných podmínek nemohou plnohodnotně využívat nabízených služeb/prostor.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: projekt především upravuje přístup objektu a plochy pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace, vytváří také vhodné plochy a neomezující přístup pro seniory. Stávající knihovna je v objektu, který nelze pro bezbariérový přístup upravit.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Publicita projektu bude prováděna se zaměřením na všechny vrstvy obyvatel bez rozdílu.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt kina byl konzultován se sdružením nevidomých a slabozrakých, které vzneslo požadavek na doplňkové vybavení kinosálu.

Stav aktuální:

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Číslo: 14
Název environmentálního kritéria: Bude projekt realizován s využitím brownfields?
Výchozí hodnota: 0.00
Cílová hodnota: 0.10
Dosažená hodnota: 0.00

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Chátrající budova kina Jitřenka (plocha 1059 m²) je dnes využívána pouze z malé části. Je obsazen jeden byt v druhém patře. Budova bude rekonstruována a dojde k přístavbě objektu. Objekt bude využit k původnímu účelu jako kino, doplněno bude kavárny

Aktuální stav:

Číslo: 54
Název environmentálního kritéria: Rozloha revitalizovaných brownfields v rámci projektu (ha).
Výchozí hodnota: 0.00
Cílová hodnota: 0.10
Dosažená hodnota: 0.00

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Bude opětovně využita budova kina na Riegrově náměstí. Z celého objektu o ploše 1059 m² je využíván pouze jeden byt ve druhém patře. Po dokončení stavebních úprav bude objekt využit pro kino, kavárnu a knihovnu.

Aktuální stav:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 37
Název environmentálního kritéria: Přispěje projekt k ochraně přírodních prvků v zastavěných územích ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Uprostřed města se mírně zvýší podíl zeleně a zvýší se úroveň péče o zeleň. Dojde ke zřízení zelených rabat podél přechodů, k výsadbě několika stromů v zelených plochách a ke zlepšení stavu okolí stávající lípy.

Aktuální stav:

Číslo: 45
Název environmentálního kritéria: Přispěje realizace projektu k úsporám energie či ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Obvodové zdivo objektu kina bude řádně zatepleno tak, aby nedocházelo k úniku tepla. Na střeše budou instalovány solární panely pro ohřev teplé vody.

Aktuální stav:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Číslo: 57

Název Příspěje projekt k rozšíření/záboru zelených ploch v rámci sídel? (ha)
environemntálního
kritéria:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Uprostřed náměstí se mírně navýší plocha zeleně - o 218 m2. Budou vysazeny 45 stromy a zlepši se okolí stávající vzrostlé lípy.

Aktuální stav:

Číslo: 60

Název Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?
environemntálního
kritéria:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Revitalizována bude jihovýchodní část náměstí, dojde k redukci parkovacích míst a bude zde vytvořen prostor pro posezení a shromažďovací prostor včetně možnosti umístění vánočního stromu. Regenerován bude objekt kina s doplněním kavárny a knihovny.

Aktuální stav:

Číslo: 63

Název Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?
environemntálního
kritéria:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Budou zlepšeny technické parametry sítí, čímž se omezí ztráty médií. V objektu kina bude pro ohřev vody využito solárních panelů umístěných na střeše objektu.

Aktuální stav:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
-----	-------	------------	----------------	--------------------	--------------------------	----------	----------

9. Přehled financování

Výdaje projektu (v Kč)

Celkové zdroje:	92 744 376.07
Celkové způsobilé výdaje:	90 507 594.27
Celkové nezpůsobilé výdaje:	2 236 781.80
Celkové způsobilé investiční výdaje:	88 164 541.97
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	2 343 052.30
Příjmy projektu:	0.00
Příjmy způsobilé:	0.00
Příjmy nezpůsobilé:	0.00
Způsobilé výdaje bez příjmů:	90 507 594.27
Veřejné prostředky:	27 207 594.27
Soukromé prostředky:	0.00
Dotace z rozpočtu RR:	63 300 000.00
z toho EU:	58 167 567.55
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	90 507 594.27
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů bez příjmů:	2 236 781.80

10. Finanční plán

11. Prioritní téma


Název prioritního tématu:	Integrované projekty pro obnovu měst a venkova
Číslo prioritního tématu:	61
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	58 167 567.55
Aktuální stav:	58 167 567.55

12. Přílohy



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název přílohy: Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy: 59
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal:
Příloha: 11.20_Povinná příloha monitorovacích zpráv.doc
Popis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:

