

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 0aynqPM00603

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.2
Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory: 13.2.3
Rozvoj venkova

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Projekt: OBEC LOVČICE

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.3.00/02.00139

Název projektu: Stavební úpravy na objektu č.p.85 v Lovčicích

Kontaktní osoba: Petrovická Petra

Adresa: Lovčice, , 185, 50361

E-mail: starosta-lovcice@tiscali.cz

Telefon: 731491119

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 6

Typ zprávy: Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu

Předpokládané datum předložení: 23.04.2010

Sledované období: 01.01.2010 - 15.04.2010



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

3. Indikátory hlášení

| | |
|---|---|
| Kód nár. íselníku: | 52.02.15 |
| Název indikátoru: | Počet nových vytvořených pracovních míst v rámci projektu na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) |
| Jednotka: | PM |
| Výchozí hodnota: | 0.00 |
| Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: | 0.00 |
| Dosažená hodnota: | 0.00 |
| Cílová hodnota: | 0.00 |
| Datum dosažené hodnoty: | |
| Kód nár. íselníku: | 65.01.00 |
| Název indikátoru: | Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem |
| Jednotka: | ha |
| Výchozí hodnota: | 0.00 |
| Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: | 0.00 |
| Dosažená hodnota: | 0.00 |
| Cílová hodnota: | 0.00 |
| Datum dosažené hodnoty: | |
| Kód nár. íselníku: | 65.15.00 |
| Název indikátoru: | Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem |
| Jednotka: | m ² |
| Výchozí hodnota: | 0.00 |
| Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: | 361.93 |
| Dosažená hodnota: | 361.93 |
| Cílová hodnota: | 359.40 |
| Datum dosažené hodnoty: | 15.04.2010 |
| Kód nár. íselníku: | 65.20.00 |
| Název indikátoru: | Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem |
| Jednotka: | ha |
| Výchozí hodnota: | 0.00 |
| Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: | 0.00 |
| Dosažená hodnota: | 0.00 |
| Cílová hodnota: | 0.00 |
| Datum dosažené hodnoty: | |

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo V : 001
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název V : rekonstrukce a přístavba objektu v Lovčicích
Postup podle V : Užití řízení podlimitní
Druh V podle předmetu: Stavební práce
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v K (bez DPH): 5 997 773.00
Předpokládané/skutelné datum zahájení V : 19.12.2008
Předpokládané/skutelné datum ukončení V : 23.02.2009
Dodavatelé výběrového řízení: Zdeněk Solar / 13534874

Pořadové číslo V : 002
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název V : Výběrové řízení na výkon technického dozoru investora
Postup podle V : Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh V podle předmetu: Služby
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v K (bez DPH): 114 500.00
Předpokládané/skutelné datum zahájení V : 13.11.2008
Předpokládané/skutelné datum ukončení V : 08.01.2009
Dodavatelé výběrového řízení: INGENIRING KRKONOŠE a.s. / 27472493

Pořadové číslo V : 003
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název V : Výběrové řízení na výkon koordinátora BOZP
Postup podle V : Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh V podle předmetu: Služby
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v K (bez DPH): 69 000.00
Předpokládané/skutelné datum zahájení V : 13.01.2009
Předpokládané/skutelné datum ukončení V : 03.02.2009
Dodavatelé výběrového řízení: INGENIRING KRKONOŠE a.s. / 27472493



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Po adové číslo V : 004
Specifikace druhu žadatele: ve stejný zadavatel
Název V : Výběrové řízení na zajištění organizace výběrového řízení
Postup podle V : Ve stejná zakázka malého rozsahu
Druh V podle podmínek: Služby
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH): 80 000.00
Předpokládané/skutelné datum zahájení V : 23.07.2008
Předpokládané/skutelné datum ukončení V : 31.07.2008
Dodavatelé výběrového řízení: Centrum evropského projektování a.s. / 27529576

Po adové číslo V : 005
Specifikace druhu žadatele: ve stejný zadavatel
Název V : Výběrové řízení na zajištění řízení projektu
Postup podle V : Ve stejná zakázka malého rozsahu
Druh V podle podmínek: Služby
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH): 180 500.00
Předpokládané/skutelné datum zahájení V : 23.07.2008
Předpokládané/skutelné datum ukončení V : 31.07.2008
Dodavatelé výběrového řízení: Centrum evropského projektování a.s. / 27529576

Po adové číslo V : 006
Specifikace druhu žadatele: ve stejný zadavatel
Název V : Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a položkových rozpočtů - elektro
Postup podle V : Ve stejná zakázka malého rozsahu
Druh V podle podmínek: Služby
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH): 8 200.00
Předpokládané/skutelné datum zahájení V : 09.02.2007
Předpokládané/skutelné datum ukončení V : 26.03.2007
Dodavatelé výběrového řízení: Ing. Josef Janák / 66314542



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Po adové číslo V : 007
Specifikace druhu žadatele: ve veřejný zadavatel
Název V : Vypracování projektové dokumentace
Postup při V : Ve veřejná zakázka malého rozsahu
Druh V podle předmetu: Služby
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v K (bez DPH): 20 000.00
Předpokládané/skutelné datum zahájení V : 07.02.2007
Předpokládané/skutelné datum ukončení V : 23.03.2007
Dodavatelé výběrového řízení: Ing. David Školník / 74648209

Po adové číslo V : 008
Specifikace druhu žadatele: ve veřejný zadavatel
Název V : Vypracování projektové dokumentace -NTL plynovod, ústřední vytápění, vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace
Postup při V : Ve veřejná zakázka malého rozsahu
Druh V podle předmetu: Služby
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v K (bez DPH): 23 950.00
Předpokládané/skutelné datum zahájení V : 07.02.2007
Předpokládané/skutelné datum ukončení V : 23.03.2007
Dodavatelé výběrového řízení: Jiří Zahradník / 60142847

Po adové číslo V : 009
Specifikace druhu žadatele: ve veřejný zadavatel
Název V : Výběrové řízení na autorský dozor
Postup při V : Ve veřejná zakázka malého rozsahu
Druh V podle předmetu: Služby
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v K (bez DPH): 21 177.00
Předpokládané/skutelné datum zahájení V : 05.01.2009
Předpokládané/skutelné datum ukončení V : 26.01.2009
Dodavatelé výběrového řízení: Ing. David Školník / 74648209



Po adové číslo V : 010
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název V : Výběh na zajištění technické pomoci při vydání stavebního povolení
Postup při V : Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh V podle předem tu: Služby
Stav V : Výběhové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v K (bez DPH): 8 320.00
Předpokládané/skutelné datum zahájení V : 05.02.2007
Předpokládané/skutelné datum ukončení V : 26.03.2007
Dodavatelé výběrového řízení: Ing. arch. Jiří Bušina / 12997650

Po adové číslo V : 011
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název V : Výběh na zhotovitele pamětní desky
Postup při V : Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh V podle předem tu: Dodávky
Stav V : Výběhové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v K (bez DPH): 1 100.00
Předpokládané/skutelné datum zahájení V : 25.02.2010
Předpokládané/skutelné datum ukončení V : 29.03.2010
Dodavatelé výběrového řízení: Luboš Suchánek / 62704621

Po adové číslo V : 012
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název V : Výběh na zhotovitele letáků pro zajištění publicity projektu
Postup při V : Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh V podle předem tu: Dodávky
Stav V : Výběhové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v K (bez DPH): 4 088.00
Předpokládané/skutelné datum zahájení V : 01.04.2010
Předpokládané/skutelné datum ukončení V : 08.04.2010
Dodavatelé výběrového řízení: TNM PRINT s.r.o. / 25012746



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Po adové číslo V : 013
Specifikace druhu žadatele: ve stejný zadavatel
Název V : V na dodavatele sportovního vybavení
Postup při V : Ve stejná zakázka malého rozsahu
Druh V podle podmínek: Dodávky
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH): 44 785.90
Plánované/skutečné datum zahájení V : 11.02.2010
Plánované/skutečné datum ukončení V : 29.03.2010
Dodavatelé výběrového řízení: Tomáš Strašík, KANTOR SPORT / 60227761

Po adové číslo V : 014
Specifikace druhu žadatele: ve stejný zadavatel
Název V : V na dodavatele vnitřního vybavení
Postup při V : Ve stejná zakázka malého rozsahu
Druh V podle podmínek: Dodávky
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH): 21 000.00
Plánované/skutečné datum zahájení V : 25.01.2010
Plánované/skutečné datum ukončení V : 04.02.2010
Dodavatelé výběrového řízení: Josef Tománek / 15642941

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: O možnosti využití výsledků realizace projektu budou obyvatelé obce a okolí informováni například obecním rozhlasem, roznosem letáků do domácností či veřejně umístěnými plakáty. Povinná publicita - na objektu bude umístěna pamětní deska dle pravidel publicity v rámci ROP SV

Stav aktuální: Informace o projektu jsou veřejně na internetových stránkách obce Lovčice (www.lovcice.eu), kde jsou pravidelně aktualizovány. Projekt včetně jeho zdrojů financování byl propagován na setkání seniorů dne 1.10.2009.

V období od 1.1.2010 byla na objekt č.p. 85 umístěna pamětní deska splňující pravidla publicity ROP a byl vyroben a do domácností distribuován leták. Publicita projektu byla také zajištěna na slavnostním otevření objektu. Podklady prokazující dodržení pravidel publicity viz příloha č. 51 žádosti o platbu.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

6. Rovné p íležitosti

Kriterium pro rovné p íležitosti: Projekt obsahuje vybudování za ízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opat ení pro zajišt ní rovných p íležitostí:

Stav p í podání projektové žádosti:

Stav aktuální: V rámci projektu bylo vybudováno bezbariérové WC.

Kriterium pro rovné p íležitosti: Projekt obsahuje vybudování za ízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací.

Konkrétní opat ení pro zajišt ní rovných p íležitostí:

Stav p í podání projektové žádosti:

Stav aktuální: V rámci projektu bylo vybudováno bezbariérové WC.

Kriterium pro rovné p íležitosti: Projekt p ísp je ke zlepšení služeb pro seniory.

Konkrétní opat ení pro zajišt ní rovných p íležitostí:

Stav p í podání projektové žádosti:

Stav aktuální: V rámci zp sobilých výdaj vnikl sál, kde mohou volný as trávit i senio i (nap . na setkáních organizovaných obcí). V rámci nez sobilých výdaj projektu byla modernisována a rekonstruována místnost pro trávení volného asu všech obyvatel obce Lov ice i obcí sousedících. Seniors rozhodn nevyjímaje.

Kriterium pro rovné p íležitosti: Projekt p ísp je ke zvýšení prevence sociáln patologických jev .

Konkrétní opat ení pro zajišt ní rovných p íležitostí:

Stav p í podání projektové žádosti:

Stav aktuální: Díky rekonstrukci a modernisaci kulturn -t lovýchovného za ízení obce Lov ice v etn po ízení nového za ízení došlo k rozší ení p íležitostí pro aktivní trávení volného asu mládeže, kt. m že využívat nové sportovní vybavení KTZ. V KTZ jsou nov po ádány i kroužky a volno asové aktivity(nap . b íšní tance, ochotnické divadlo), takže mládež, která je k sociáln patologickým jev m náchylná nejvíce m že as trávit smysluplnými aktivitami. Tím projekt p ísp í ke zvýšení prevence sociopatologických jev .

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

íslo: 63

Název environmentálního kritéria: Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?

Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Zm n n systém vytáp ní na ekologicky mén zát žové.

Aktuální stav:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

8. Rozpočet projektu

| Kód | Název | Počet kusů | Cena kusu [K] | Výdaje celkem [K] | Z toho neinvestiční [K] | Procento | Jednotka |
|-------------|--|------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------|---------------------|
| 01 | Hlavní výdaje | | | 6 297 548.30 | 78 943.00 | 98.17 | |
| 01.01 | Projektová dokumentace u stavebních projektů (do 5 % CZV), u ostatních projektů (do 2 % CZV) | 1 | 70 400.00 | 70 400.00 | 0.00 | 1.10 | |
| 01.02 | Nákup pozemků (do 10 % CZV) | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01.03 | Nákup staveb | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01.04 | Stavební a technologická část stavby včetně odstranění stavby | | | 5 136 900.50 | 0.00 | 80.08 | |
| 01.04.01 | Všeobecné konstrukce a práce | | | 5 043 611.50 | 0.00 | 78.63 | |
| 01.04.01.01 | Všeobecné konstrukce a práce - obecní část | 1 | 5 043 611.50 | 5 043 611.50 | 0.00 | 78.63 | |
| 01.04.02 | Zemní práce | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01.04.03 | Zakládání staveb | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01.04.04 | Svislé konstrukce | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01.04.05 | Vodorovné konstrukce | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01.04.06 | Komunikace | 1 | 93 289.00 | 93 289.00 | 0.00 | 1.45 | |
| 01.04.07 | Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01.04.08 | Podílužená stavební výroba | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01.04.09 | Potrubi | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01.04.10 | Ostatní konstrukce, práce a demolic | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01.04.10.01 | Rezerva na vícepráce | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01.04.11 | Zaizolované podlahy staveb | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01.04.12 | Podípojky a jiná technická zařízení | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01.05 | Základní vnitřní vybavení | 1 | 65 785.82 | 65 785.82 | 65 785.82 | 1.03 | |
| 01.06 | Podížení strojů a zařízení | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01.07 | Dlouhodobý nehmotný majetek | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01.08 | DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu) | | | 1 024 461.98 | 13 157.18 | 15.97 | |
| 01.08.01 | DPH - vedlejší výdaje | 1 | 22 279.00 | 22 279.00 | 0.00 | 0.35 | |
| 01.08.02 | DPH - hlavní výdaje | 1 | 1 002 182.98 | 1 002 182.98 | 13 157.18 | 15.62 | |
| 02 | Vedlejší výdaje (do 5 % CZV) | | | 117 200.00 | 0.00 | 1.83 | |
| 02.01 | Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity | 1 | 1 100.00 | 1 100.00 | 0.00 | 0.02 | pamětní deska (kus) |
| 02.02 | Finanční výdaje | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02.02.01 | Poplatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu/podútu | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02.03 | Výdaje na audit, je-li vyžadován | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02.04 | Nákup služeb | | | 116 100.00 | 0.00 | 1.81 | |



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

| | | | | | | |
|----------|--|---|--------------|--------------|-----------|--------|
| 02.04.01 | Odborné znalecké posudky (např. oceňování majetku) | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02.04.02 | Konzultační služby v rámci řízení projektu (finanční, ekonomické, právní, technické) | 1 | 36 100.00 | 36 100.00 | 0.00 | 0.56 |
| 02.04.03 | Výdaje na realizaci výbojových řízení | 1 | 80 000.00 | 80 000.00 | 0.00 | 1.25 |
| 03 | Způsobilé výdaje celkem | | | 6 414 748.30 | 78 943.00 | 100.00 |
| 03.01 | Z toho investiční náklady | 1 | 6 335 805.30 | 6 335 805.30 | 0.00 | 98.77 |
| 03.02 | Z toho neinvestiční náklady | 1 | 78 943.00 | 78 943.00 | 78 943.00 | 1.23 |
| 04 | Nezpůsobilé výdaje celkem | 1 | 1 724 600.04 | 1 724 600.04 | 4 905.60 | 26.88 |
| 05 | Celkové výdaje projektu | | | 8 139 348.34 | 83 848.60 | 126.88 |

9. Pohled financování

Výdaje projektu (v Kč)

| | |
|---|--------------|
| Celkové zdroje: | 8 139 348.34 |
| Celkové způsobilé výdaje: | 6 414 748.30 |
| Celkové nezpůsobilé výdaje: | 1 724 600.04 |
| Celkové způsobilé investiční výdaje: | 6 335 805.30 |
| Celkové způsobilé neinvestiční výdaje: | 78 943.00 |
| Příjmy projektu: | 0.00 |
| Příjmy způsobilé: | 0.00 |
| Příjmy nezpůsobilé: | 0.00 |
| Způsobilé výdaje bez příjmů : | 6 414 748.30 |
| Veřejné prostředky: | 481 106.13 |
| Soukromé prostředky: | 0.00 |
| Dotace z rozpočtu RR: | 5 933 642.17 |
| z toho EU: | 5 452 536.05 |
| Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů : | 6 414 748.30 |
| Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů bez příjmů : | 1 724 600.04 |


10. Finan ní plán

| | |
|--|--------------|
| Po adí žádosti o platbu: | 01 |
| Datum p edpokládáního p edložení žádosti o platbu: | 03.07.2009 |
| částka dotace: | 528 705.95 |
| Z toho neinvesti ní: | 0.00 |
| Skute nost - částka dotace: | 528 705.95 |
| Skute nost - z toho neinvesti ní: | 0.00 |
| | |
| Po adí žádosti o platbu: | 02 |
| Datum p edpokládáního p edložení žádosti o platbu: | 30.09.2009 |
| částka dotace: | 1 928 256.85 |
| Z toho neinvesti ní: | 0.00 |
| Skute nost - částka dotace: | 1 928 256.85 |
| Skute nost - z toho neinvesti ní: | 0.00 |
| | |
| Po adí žádosti o platbu: | 03 |
| Datum p edpokládáního p edložení žádosti o platbu: | 31.12.2009 |
| částka dotace: | 1 823 087.12 |
| Z toho neinvesti ní: | 0.00 |
| Skute nost - částka dotace: | 1 823 087.12 |
| Skute nost - z toho neinvesti ní: | 0.00 |
| | |
| Po adí žádosti o platbu: | 04 |
| Datum p edpokládáního p edložení žádosti o platbu: | 15.04.2010 |
| částka dotace: | 1 653 592.25 |
| Z toho neinvesti ní: | 73 022.27 |
| Skute nost - částka dotace: | 0.00 |
| Skute nost - z toho neinvesti ní: | 0.00 |


11. Prioritní téma

| | |
|--|--|
| Název prioritního tématu: | Integrované projekty pro obnovu m st a venkova |
| íslo prioritního tématu: | 61 |
| Odhad výdaj (K): | |
| Stav p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: | 6 213 964.10 |
| Aktuální stav: | 5 452 536.05 |

12. P ílohy



Název p ílohy: Povinná p íloha monitorovacích zpráv
íslo p ílohy: 59
Požadovaná p íloha: p ílohy k žádosti 2. výzva - oblast 2.3.
Po et list : 7
Po et vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
P ílohu zadal: ZIZKOVA@CEP-RRA.CZ
P íloha: 11.20_Povinná p íloha monitorovacích zpráv.doc
Popis:



13. Estné prohlášení

Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:

