

Povinná příloha elektronické průběžné/etapové/závěrečné monitorovací zprávy o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

1.1. Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu
<p>V období od 1.1.2010 do 15.4.2010 (tj. až do ukončení stavby) byly realizovány následující práce:</p> <ul style="list-style-type: none">- Obklady a dlažby- Malířské práce- Kompletace elektro- Kompletace ZTI- Čalounické práce- Úklidové práce <p>Viz fotodokumentace.</p> <p>Ve sledovaném období proběhla následující 4 výběrová řízení v režimu VZMR 1 (veřejná zakázka malého rozsahu):</p> <ol style="list-style-type: none">1) VŘ na zhotovitele letáku2) VŘ na zhotovitele pamětní desky3) VŘ na dodavatele sportovního vybavení4) VŘ na dodavatele vnitřního vybavení <p>(Pozn: Dokumentace k těmto výběrovým je přiložena v příloze č. 44 žádosti o platbu).</p> <p>Ke dni 11.2.2010 proběhlo převzetí provedených stavebních prací. Byly zjištěny drobné nedodělky. Proto pozastávky části fakturovaných částek byly vyplaceny zhotoviteli stavby až 10.3.2010 po odstranění všech vad a nedodělků.</p> <p>Dne 15. 3. 2010 byl vydán odborem výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chlumce nad Cidlinou kolaudační souhlas, jehož předmětem jsou stavební úpravy a přístavba ke stávajícímu objektu čp. 85 v Lovčích.</p> <p>V obecní části byly shledány pouze drobné změny a to:</p> <ul style="list-style-type: none">- Drobné změny v umístění střešních krokví- Umístění 12 kusů luxfer (ve dvou řadách po 6 kusech) do příčky mezi místností č. 11 a 12, čímž došlo z hygienických důvodů k oddělení šaten pro návštěvníky a šaten pro personál při zachování vyhovujících světelných podmínek. <p>V části určené k pronájmu, kt. je zahrnuta v nezpůsobilých nákladech projektu byla navíc osazena pedikúru, provedena změna v umístění úklidové místnosti a nebyla umístěna příčka v místnosti č.</p>

Ve sledovaném období byl se zhotovitelem stavby uzavřen dodatek č. 5 ke smlouvě. Dodatek má vazbu na nutnost změny elektroinstalace a typu osvětlení v tělocvičně, která byla ÚRR oznámena dne 17.9.2009 a dne 22.9.2009 byla ÚRR odsouhlasena.

Za celou dobu realizace projektu vnikly nezpůsobilé výdaje v celkové částce 1 724 600,04 Kč. Podrobný přehled nezpůsobilých výdajů je uveden v příloze žádosti o platbu s názvem „Přehled nezpůsobilých výdajů za celou dobu realizace projektu“.

Do nezpůsobilých výdajů projektu jsme se dobrovolně z důvodu administrativní jednoduchosti rozhodli zařadit i náklady spojené s výrobou letáku (jediný neinvestiční nezpůsobilý výdaj projektu).

O tom, že modernizovaný KTZ nezůstane budovou bez využití svědčí i akce, které proběhly v objektu po zahájení jeho provozu do 15.4.2010.

- cvičení základní školy v dopoledních hodinách
- cvičení spolků, skupin, jednotlivců dle rozpisu
- cvičení v posilovně
- 21. 3. 2010 se konal Dětský maškarní ples
- 27. 3. 2010 se konal Sokolský ples
- 10. 4. 2010 dopoledne se konal den otevřených dveří pro veřejnost
- 10. 4. 2010 dopoledne se konala soutěžní velikonoční výstava vajíček a velikonoční dekorace
- 10. 4. 2010 odpoledne se konal 2. ročník turnaje ve hře "Člověče, nezlob se!" pro všechny věkové kategorie

1.2.Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace	ANO	
Popis změn		
Ve sledovaném období byl dodržen harmonogram projektu dle Smlouvy o poskytnutí dotace. V projektu neproběhly žádné změny, které by vyžadovaly uzavření Dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace (neměnil se předpokládaný termín ukončení projektu).		

1.3.Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	Od	15.4.2010	Do	15.4.2011
Popis a cíl klíčových aktivit				

Na 24. 4. 2010 v objektu plánována výroční schůze oddílu nohejbalu TJ SOKOL Lovčice

V období od 15.4.2010 do 15.4.2011, které bude sledováno první zprávou o zajištění udržitelnosti projektu bude objekt sloužit ke svému účelu tj. stane se přirozeným sportovním a kulturním centrem obce Lovčice, které bude využíváno pro:

- cvičení základní školy v dopoledních hodinách
- cvičení spolků, skupin, jednotlivců
- v červnu 2010 proběhne divadelní vystoupení s tanci Alladin - kroužek břišních tanců dětí
- v říjnu 2010 se uskuteční setkání se seniory
- v prosinci 2010 zde bude organizováno divadelní představení nastudované hry divadelního kroužku
- budou se zde konat výroční schůze spolků

V části určené k pronájmu budou občanům nabízeny služby kadeřnice, pedikúry a manikúry.

1.4. Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů

Při realizaci projektu se nevyskytly žádné závažné problémy, které by mohly mít vliv na plnění cílů projektu.

Popis opatření na odstranění těchto problémů

Nerelevantní.

1.5. Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO	
Pořadí změny	10		
Popis změny:			
Přesun prostředků z položky „Rezerva na vícepráce“ do položky „DPH“			
Změna byla požadována v souladu s Metodickým pokynem č. 25 ke změně sazby DPH a jejímu vlivu na rozpočet projektu.			
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	Datum nahlášení	7.2.2010
Řešení změny (vyjádření ŘO)			
Požadovaná změna rozpočtu byla ÚRR odsouhlasena. Změna finančního plánu odsouhlasena nebyla.			

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO	
Pořadí změny	11		
Popis změny			
Změna základního vybavení objektu č.p. 85 v Lovčicích			
<p>Oproti původně plánovanému sportovnímu nářadí a náčiní pro KTZ Lovčice bylo požádáno o povolení následujících změn základního vybavení, které rozhodně nezmění charakter plánovaného využití objektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Zakoupení 7 dílné švédské bedny žádáme neuskutečnit, protože dle vyjádření zástupců školy a vedoucích kroužků bude plně postačující zakoupení 1 kusu švédské bedny 4 dílné. -Co se týká nákupu medicínálních míčů, upřednostnili bychom spíše míče s nižší hmotností, protože nejvíce budou míče využívat děti přicházející do KTZ z místní základní školy a menší děti navštěvující kroužek míčových her. Žádáme tedy o povolení navýšit počet míčů nižší hmotnosti (1 kg) na úkor míčů s hmotností vyšší (3 kg míče). -Ze stejných důvodů jako v předchozím bodě žádáme o povolení nákupu většího počtu míčů Gala 5 basket Harlem (navýšení z původně plánovaných 6ti kusů na 10 kusů). Jedná se o míče menší velikosti, se kterými se bude lépe sportovat menším dětem, které v cílové skupině převažují. Na úkor toto žádáme o povolení snížit počet nakupovaných míčů Gala 6 basket Boston, které jsou vhodné pro větší děti (na místo 6ti kusů 3 kusy). -Pro rozšíření možností sportovního vyžití v naší obci o nový sport - volejbal žádáme o povolení nakoupit 2 kusy míče Volejbal Gala Mistral BV5401S. -Žádáme o povolení nakoupit o jednu žíněnku více (původně plánovány 3 kusy, nyní žádáme o kusy 4). Důvodem je, že žáci na žíněnkách cvičí obvykle ve dvou skupinkách a za sebe jsou potřeba dvě žíněny. Proto by bylo vhodné nakoupit celkem 4 žíněny. -Pro širší sportovní vyžití žádáme o povolení nakoupit: <ul style="list-style-type: none"> • 10 kusů vymezačích plastových kuželů – např. pro vymezení opičí dráhy, běhání slalomu apod. • 6 kusů síťky vhodné na ukládání míčů <p>Za ušetřené peníze např. z nákupu Stojanu Streetball Harvard (původně plánováno 8 900 Kč a nyní 5999 Kč) by obec ráda pořídila Kettler Rivo M crossový trenažér. Při setkání s mládeží z obce Lovčice se paní starostka Ing. Petrovická ptala, co by do tělocvičny mladí potřebovali, co by chtěli, aby ji využívali. Chlapci se zajímají o nohejbal, florbal a basketbal - k tomuto jim budou sloužit nakoupené míče a stojan na basket. Děvčata budou chodit do tělocvičny cvičit břišní tance a aerobik. Jak chlapci, tak děvčata se velice zajímají o módní cvičení na posilovacích strojích. Posilovací stroj a boxovací pytel pro chlapce v tělocvičně bude ze stávajícího inventáře. Pro dívky žádné takové posilovací zařízení ve stávajícím inventáři tělocvičny není. Z tohoto důvodu (pro zachování rovných příležitostí) by bylo vhodné pořídit vhodné posilovací zařízení i pro dívky. Vybavení pro mládež je v obci poddimenzované (na rozdíl od vybavení pro děti, které mají nové dětské hřiště). Reagujeme rovněž na sílící požadavky mládeže na zajištění možnosti aktivně trávit volný čas (namísto posedávání na lavičkách a kouření) v obci bez nutnosti dojíždění do města.</p>			
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO		Datum nahlášení 5.3.2010
Řešení změny (vyjádření ŘO)			
Změna byla ÚRR odsouhlasena.			

1.6. Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?		ANO	
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu	Úřad Regionální rady Územní odbor realizace programu - Hradec Králové MONITOROVACÍ NÁVŠTĚVA		
Datum kontroly	12. 2. 2010		
Číslo kontroly	Nerelevantní		
Závěry kontroly			
Bez kontrolních zjištění.			
Nápravná opatření uložena		NE	
Nápravná opatření splněna	ANO	NE	Částečně
Poznámky			
Nerelevantní.			

2.FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2.1.Příjmy projektu

Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uved'te údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený)
Během sledovaného období realizace projektu nevznikly žádné příjmy. Nejedná se o projekt generující příjmy.

2.2.Výběrová řízení – VZMR I. Kategorie

Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7)		
Název VŘ	Název dodavatele	Částka bez DPH
VŘ na zhotovitele pamětní desky	Luboš Suchánek Studio RESI Perštýnská 126/I, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou IČ 627 04 621	1 100,00
Výše uvedené položky NEpatří do nezpůsobilých výdajů projektu.		

Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7)		
Název VŘ	Název dodavatele	Částka bez DPH
VŘ na dodavatele sportovního vybavení	Tomáš Strašík, KANTOR SPORT Labská 13 403 22 Ústí nad Labem IČ 60227761	44 785,90
Výše uvedené položky NEpatří do nezpůsobilých výdajů projektu.		

Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7)		
Název VŘ	Název dodavatele	Částka bez DPH
VŘ na dodavatele vnitřního vybavení	Josef Tománek – Dřevona Lovčice 259 503 61 Lovčice IČ 15642941	21 000,00
Výše uvedené položky NEpatří do nezpůsobilých výdajů projektu.		

Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7)		
Název VŘ	Název dodavatele	Částka bez DPH
VŘ na zhotovitele letáků pro zajištění publicity projektu	TNM PRINT s.r.o. Nové Město 14 503 51 Chlumeck nad Cidlinou IČ 25012746	4 088,00
Výše uvedené položky patří do nezpůsobilých výdajů projektu.		

3.OSTATNÍ

- 3.1. **Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu** (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy, ...)

Popis