

Povinná příloha elektronické průběžné monitorovací zprávy o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1.VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

1.1. Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu
Dne 6.8.2009 byla podána první etapová zpráva s žádostí o platbu. K proplacení byly požadovány výdaje za projektové dokumentace a přípravu žádosti o dotaci. Částka dotace k proplacení činila 293 590,00 Kč. Dne 1.9.2009 byla žádost v plné výši proplacena na účet žadatele. Dne 9.10.2009 byla zveřejněna výzva k podávání nabídek k výběrovému řízení na generálního dodavatele stavebních prací. Výběrové řízení probíhá. Otevírání obálek proběhlo 5.11.2009. Připravuje se posouzení a hodnocení podaných nabídek. Byly vytvořeny webové stránky projektu na stránkách žadatele – Život bez bariér o.s. – www.zbb.cz a byl vyroben billboard. Jeho instalace se připravuje.

1.2.Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace	ANO	NE
Popis změn		
Harmonogram prací je v zásadě dodržován, došlo k drobné prodlevě při výběru dodavatele stavby – zpoždění je nepodstatné a bude v průběhu projektu eliminováno. Byl posunut termín VŘ č. 002 a 003 – TDI a autorský dozor a dále VŘ č. 014 – Poskytovatel finančního úvěru. Upravené termíny jsou uvedeny v benefitorové monitorovací zprávě – záložka výběrová řízení.		

1.3.Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	Od	1.11.2009	Do	31.1.2010
Popis a cíl klíčových aktivit				
Bude vybrán generální dodavatel stavby, autorský dozor a technický dozor investora. Poté budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci objektu.				

1.4. Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů
nejsou
Popis opatření na odstranění těchto problémů
nejsou

1.5.Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO		NE	
Pořadí změny	Změna č. 4				
Popis změny					
1) Změna ve výběrových řízeních projektu 2) Změna v rozpočtu projektu 3) Změna ve finančním plánu projektu					
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	NE	Datum nahlášení	10.8.2009	
Řešení změny (vyjádření ŘO)					
Odsouhlasena					
Pořadí změny	Změna č. 5				
Popis změny					
1) Změna ve výběrových řízeních projektu – výběrové řízení 001 – změna hodnoty VŘ					
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	NE	Datum nahlášení	13.10.2009	
Řešení změny (vyjádření ŘO)					
Odsouhlasena 5.11.2009					

1.6. Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?		ANO	NE
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu			
Datum kontroly			
Číslo kontroly			
Závěry kontroly			
nejsou			
Nápravná opatření uložena	ANO	NE	
Nápravná opatření splněna	ANO	NE	Částečně
Poznámky			

2.FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2.1.Příjmy projektu

Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uved'te údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený)
nejsou

2.2.Výběrová řízení – VZMR I. Kategorie

Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7)		
Název VŘ	Název dodavatele	Částka bez DPH
Webové stránky projektu		23 000,00

3.OSTATNÍ

- 3.1. **Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu** (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy, ...)

Popis
Avízo platby: Jitka Fučíková nebo Eva Jodasová telefon: 493724159 email: jitka.fucikova@zbb.cz; eva.jodasova@zbb.cz