

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 0wPdRPM00702

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.2
Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory: 13.2.3
Rozvoj venkova

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: Obec Holovousy

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.3.00/10.00665

Název projektu: Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy

Kontaktní osoba: Berdychová Martina

Adresa: Holovousy, , 39, 50801

E-mail: info@holovousy.cz

Telefon: 724164674

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 7

Typ zprávy: Etapová zpráva s žádostí o platbu

Předpokládané datum předložení: 08.04.2011

Sledované období: 13.01.2011 - 31.03.2011



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku:	52.02.15
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	65.01.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	3,80
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	65.15.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	160,80
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	65.20.00
Název indikátoru:	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,18
Datum dosažené hodnoty:	

4. Výběrová řízení


Pořadové číslo VŘ: 001
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Veřejná prostranství (v 6 lokalitách - komunikace, zpevněné plochy, mobiliář, veřejné osvětlení, obnova nádrže Chloumky, zeleň, dětská hřiště)
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 5 055 861,91
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 5 055 861,91
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.01.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 06.04.2010
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

STRABAG a.s.	60838744	5 055 861,91
--------------	----------	--------------

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001
Datum podpisu: 14.06.2010
Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 5 504 800,60
Popis změn řešených dodavatelem:
 vynucené nepředvídatelné vícepráce - stabilizace neúnosného podloží



Pořadové číslo VŘ: 002
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Víceúčelové hřiště a skatepark
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 3 169 544,96
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 2 679 983,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 31.05.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 26.07.2010
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

TENNIS Zlín, a.s.	46975764	2 679 983,00
-------------------	----------	--------------

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001
Datum podpisu: 26.08.2010
Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 3 160 728,00
Popis změn řešených dodavatelem:
 Vynucené nepředvídatelné vícepráce - stabilizace neúnosného podloží

Pořadové číslo VŘ: 003
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Rekonstrukce kamenné zdi u kostela a márnice
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 551 707,97
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 1 521 124,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 17.06.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 02.08.2010
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

STRABAG a.s.	60838744	1 521 124,00
--------------	----------	--------------

Pořadové číslo VŘ: 004
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Restaurování křížů a oplocení u kostela
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 2 257 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 2 257 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 17.06.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 04.08.2010
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Petr Bauer	47477695	2 257 000,00
------------	----------	--------------

Pořadové číslo VŘ: 005
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Nástavba budovy obecního úřadu
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 2 604 959,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 2 604 959,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.01.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 08.04.2010
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Stavoka Kosice, a.s.	25275119	2 604 959,00
----------------------	----------	--------------

Pořadové číslo VŘ: 006
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: restaurování varhan
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 488 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 488 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.02.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 29.03.2010
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ing. Martin POLÁČEK	14975998	488 000,00
---------------------	----------	------------

Pořadové číslo VŘ: 007
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: restaurování oltáře a kazatelny
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 598 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 598 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.01.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 22.03.2010
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

AF ART s.r.o.	28049519	598 000,00
---------------	----------	------------

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001
Datum podpisu: 30.06.2010
Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 498 333,00

Popis změn řešených dodavatelem:

Ujednání o úpravě ceny díla - dodavatel se stal plátcem DPH - původní nabídka byla cena vč. DPH - dodavatel nebyl plátcem DPH; ujednání o předávání díla po dokončených částech.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 008
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: vybavení obecního úřadu a kostela
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 687 850,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 1 687 850,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 31.08.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.12.2010
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Vitra Koncept s.r.o.	25737287	1 687 850,00
----------------------	----------	--------------

Pořadové číslo VŘ: 009
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: PD - veřejná prostranství
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 163 800,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 163 800,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.06.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.06.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ing.arch. Martin Pour	73584371	163 800,00
-----------------------	----------	------------

Pořadové číslo VŘ: 010
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: PD - památky a kamenické prvky
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 36 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 36 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.07.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 01.08.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Petr Bauer	47477695	36 000,00
------------	----------	-----------

Pořadové číslo VŘ: 011
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: PD - zeleň
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 8 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 8 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.09.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.09.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ing. Zuzana Baladová	41259572	8 000,00
----------------------	----------	----------

Pořadové číslo VŘ: 012
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: PD - nástavba budovy OÚ
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 185 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 185 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 25.02.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ing. Pavel GEIER	43931570	185 000,00
------------------	----------	------------

Pořadové číslo VŘ: 013
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: PD - elektro - VO - Chodovice, Holovousy
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 37 600,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 37 600,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.09.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 01.10.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

ELPROM CZ s.r.o.	27528448	37 600,00
------------------	----------	-----------

Pořadové číslo VŘ: 014
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: PD - obnova nádrže Chloumky
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 23 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 23 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 20.02.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."	64255611	23 000,00
---------------------------------------	----------	-----------

Pořadové číslo VŘ: 015
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: PD - položkový rozpočet- hřbitovní kamenná zeď a márnice
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 6 500,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 6 500,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.11.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.12.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ing. Pavel GEIER	43931570	6 500,00
------------------	----------	----------

Pořadové číslo VŘ: 016
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: PD - Položkový rozpočet - ostatní rozpočty
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 15 900,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 15 900,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.11.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.12.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Podzvíčinsko	70860726	15 900,00
--------------	----------	-----------

Pořadové číslo VŘ:	017
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Konzultační služby - řízení projektu
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	250 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2009
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	018
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Zajištění pravidel publicity projektu - pamětní tabule, štítky, webové stránky, billboard
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení zahájeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	167 983,19
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.11.2010
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ: 019
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Zajištění publicity projektu - slavnostní zahájení a ukončení projektu
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 60 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 60 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 02.09.2010
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Podzvíčinsko	70860726	60 000,00
--------------	----------	-----------



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 020
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Stavební dozor a realizace projektu
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 190 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 190 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 01.04.2010
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

BG - Projekt s. r.o.	27517861	190 000,00
----------------------	----------	------------

Pořadové číslo VŘ: 021
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Studie ekonomického hodnocení
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 30 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 30 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 10.02.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Podzvíčinsko	70860726	30 000,00
--------------	----------	-----------

Pořadové číslo VŘ: 022
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Realizace výběrových řízení
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 40 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 40 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.06.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 07.09.2009
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Centrum evropského projektování a.s.	27529576	40 000,00
--------------------------------------	----------	-----------

Pořadové číslo VŘ: 23
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: vybavení OÚ technikou+software
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 189 851,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 189 851,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 31.08.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 13.10.2010
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Roman Šlechta	60928034	189 851,00
---------------	----------	------------

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Publicita bude zajištěna především prostřednictvím tiskových zpráv v místních a celostátních denících, jako je např. Právo, MF Dnes, Nové noviny, Jičínský deník, se kterými máme dobré zkušenosti. Dále nesmíme zapomenout na místní rozhlas jako je např. Český Rozhlas H. Králové.

Stav aktuální: O projektu bude informováno v obecním zpravodaji jehož vydání se připravuje. Ke slavnostnímu zahájení projektu a ke slavnostnímu otevření skateparku a hřiště byly natištěny letáky a plakáty.

Způsob zajištění publicity: Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže, atd.)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: v rámci pořádaných kulturních a sportovních akcích na obnovených veřejných prostranstvích, bude veřejnost informována o realizaci a podpoře projektu. Příklady akcí - Slavnosti holovouských malináčů, pout'ový jarmark, sportovní turnaj, neckyáda, koncerty v kostele. Projekt bude zahájen společnou slavností na návsi v Holovousích a slavnostně bude ukončen koncertem v kostele

Stav aktuální: K otevření hřiště a skateparku proběhla slavnost.

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Veškeré informace o projektu budou uveřejněny na webových stránkách žadatele projektu - obce Holovousy (www.holovousy.cz).

Stav aktuální: Projekt je prezentován na vytvořených webových stránkách obce - jsou zde uváděny aktuální informace o projektu

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Rekonstruovaná budova obecního úřadu bude opatřena informační deskou o realizaci a finanční podpoře projektu.

Stav aktuální: Připravuje se pamětní deska na objekt obecního úřadu.

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: vybudování bezbariérového přístupu do budovy rekonstruované budovy obecního úřadu, vybudování bezbariérového přístupu do sousední budovy s prodejnou smíšeného zboží a kadeřnictvím.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci projektu budou vybudovány herní koutky s průlezkami, skluzavkami, houpačkami, pískovištěm na návsích obce a sportovním areálu. Doplněna budou posezením pro rodiče.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci projektu bude vybudován prostor pro klub seniorů s bezbariérovým přístupem, budou pořádána pravidelná setkání, školení pro práci na počítači, besedy a pod.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci projektu bude ve sportovním areálu vybudováno zařízení pro mládež - víceúčelové hřiště, skatepark.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb osob, které za běžných podmínek nemohou plnohodnotně využívat nabízených služeb/prostor.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Na veřejných prostranstvích budou vybudovány dětské koutky s posezením pro rodiče. Na Chloumkách houpačky, v Holovousích uzavíratelné pískoviště, houpačky, průlezk, ve sportovním areálu velké průlezk se skluzavkami.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Informační desky o realizaci projektu budou obsahovat vícejazyčné texty.

Stav aktuální:

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Číslo: 14

Název environmentálního kritéria: Bude projekt realizován s využitím brownfields?

Dosažená hodnota z poslední MZ: 0,00

Cílová hodnota: 0,18

Dosažená hodnota: 0,00

Datum dosažené:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti:

Aktuální stav:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 33

Název environmentálního kritéria: Přispěje realizace projektu ke zlepšení retenční funkce krajiny ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Obnova rybníčku na návsi na Chloumkách, zajištění jeho funkčnosti k akumulaci vody. Před realizací projektu má rybník prasklou hráz, vodu nezadržuje. Současně dojde k revitalizaci koryta potoka, který rybník zásobuje.

Aktuální stav:

Číslo: 37

Název environmentálního kritéria: Přispěje projekt k ochraně přírodních prvků v zastavěných územích ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: V rámci projektu bude revitalizován potůček. Ošetřeny budou stávající stromy a vysázena nová zeleň, povrchy cest pro pěší budou realizovány s voděpropustným povrchem- štěrkem.

Aktuální stav:

Číslo: 45

Název environmentálního kritéria: Přispěje realizace projektu k úsporám energie či ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: V rámci projektu bude provedena nástavba budovy obecního úřadu, celý objekt bude nově opláštěn a zateplen.

Aktuální stav:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Číslo: 60

**Název
environmentálního
kritéria:** Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: realizací projektu dojde revitalizaci prostranství návsi na Chloumkách, návsi v Chodovicích, prostranství v okolí kostela, návsi v Holovousích


Aktuální stav:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj


8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje	0	0,00	22 321 488,98	1 185 482,90	97,49	
01.01	Nákup služeb - projektová dokumentace (do 5% CZV u stavebních projektů, u ostatních projektů do 2% CZV)	0	0,00	475 800,00	8 000,00	2,08	
01.01.01	Projektová dokumentace - veřejná prostranství	1	163 800,00	163 800,00	0,00	0,70	soubor
01.01.02	Projektová dokumentace - památky a kamenické prvky	1	36 000,00	36 000,00	0,00	0,15	soubor
01.01.03	Projektová dokumentace - nástavba OÚ (p. Geier)	1	185 000,00	185 000,00	0,00	0,80	soubor
01.01.04	Projektová dokumentace - zeleň	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,03	soubor
01.01.05	Projektová dokumentace - elektro/veřejné osvětlení Chodovice	1	16 200,00	16 200,00	0,00	0,07	soubor
01.01.06	Projektová dokumentace - elektro/osvětlení návěs Holovousy	1	21 400,00	21 400,00	0,00	0,09	soubor
01.01.07	Položkový rozpočet	1	22 400,00	22 400,00	0,00	0,10	celek
01.01.08	Projektová dokumentace - obnova nádrže Chloumky	1	23 000,00	23 000,00	0,00	0,10	soubor
01.02	Nákup staveb	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Nákup pozemků (do 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04	Stavební a technologická část stavby	0	0,00	15 146 072,99	960 385,75	66,15	
01.04.01	Návěs Chloumky	1	1 040 125,10	1 040 125,10	131 307,50	4,47	celek
01.04.02	Obnova nádrže Chloumky	1	418 034,35	418 034,35	0,00	1,80	celek
01.04.03	Návěs Holovousy	1	1 283 198,73	1 283 198,73	26 300,00	5,52	celek
01.04.04	Nástavba OÚ Holovousy	1	2 615 186,74	2 615 186,74	0,00	11,25	celek
01.04.05	Návěs Chodovice	1	621 630,40	621 630,40	137 028,50	2,67	celek
01.04.06	Výměna čekárny aut. zastávka, montáž	1	218 004,96	218 004,96	0,00	0,94	ks
01.04.07	Hřbitov Chodovice	1	1 490 615,29	1 490 615,29	43 999,25	6,41	celek
01.04.08	Obnova budovy márnice	1	710 635,95	710 635,95	0,00	2,75	celek
01.04.09	Kostel sv. Bartoloměje - Chodovice	1	1 184 631,38	1 184 631,38	81 706,50	5,10	celek
01.04.10	Rekonstrukce kamenné zdi - kostel Chodovice	1	841 072,02	841 072,02	0,00	3,93	celek
01.04.11	Restaurování oltáře, kazatelny, oltář. obrazu a čtyř plastik - kostel Chodovice	1	498 333,00	498 333,00	498 333,00	2,14	celek
01.04.12	Restaurování varhan - kostel Chodovice	1	488 000,00	488 000,00	0,00	2,10	ks
01.04.13	Sportovní areál - Holovousy	1	1 056 622,07	1 056 622,07	41 711,00	4,55	celek
01.04.14	Víceúčelové hřiště - sportovní areál Holovousy	1	1 891 983,00	1 891 983,00	0,00	8,14	kus



Finální verze (ROP-IP)

01.04.15	Skatepark - sportovní areál Holovousy	1	788 000,00	788 000,00	0,00	3,39 ks
01.05	Technická zařízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Základní vnitřní vybavení	0	0,00	1 687 850,00	0,00	7,37
01.06.01	Vnitřní vybavení OÚ	1	1 014 377,50	1 014 377,50	0,00	4,51 soubor
01.06.02	Vybavení interiéru kostela sv. Bartoloměje pro pořádání kult. akcí	1	673 472,50	673 472,50	0,00	3,22 soubor
01.07	Pořízení strojů a zařízení	1	169 001,00	169 001,00	0,00	0,74 sestava
01.08	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	20 850,00	20 850,00	0,09
01.08.01	Software	1	20 850,00	20 850,00	20 850,00	0,09 ks
01.09	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	3 576 936,50	3 576 936,50	196 247,15	15,62
01.10	Rezerva na vícepráce	0	0,00	1 244 978,49	0,00	5,44
01.10.01	rezerva na vícepráce - veřejná prostranství	1	462 353,27	462 353,27	0,00	1,99
01.10.02	rezerva na vícepráce - nástavba obecního úřadu	1	293 063,26	293 063,26	0,00	1,26
01.10.03	Rezerva na vícepráce - víceúčelové hřiště Holovousy	1	489 561,96	489 561,96	0,00	2,11
02	Vedlejší výdaje (do 5% CZV)	0	0,00	573 579,83	96 000,00	2,51
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	0	0,00	227 983,19	60 000,00	1,00
02.01.01	pamětní tabule	4	5 800,00	23 200,00	0,00	0,10 ks
02.01.02	Slavnostní akce na zahájení a ukončení projektu	2	30 000,00	60 000,00	60 000,00	0,26 den
02.01.03	Informační štítek; billboard; internet stránky; atd.	1	144 783,19	144 783,19	0,00	0,62 ks
02.02	Finanční výdaje	0	0,00	6 000,00	6 000,00	0,03
02.02.01	Poplatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu/podúčtu	6	1 000,00	6 000,00	6 000,00	0,03 měsíc
02.03	Nákup služeb	0	0,00	260 000,00	30 000,00	1,14
02.03.01	Konzultační služby - řízení projektu	0	0,00	0,00	0,00	0,00 ks
02.03.02	Konzultační služby - stavební dozor	1	190 000,00	190 000,00	0,00	0,82 ks
02.03.03	Studie ekonomického hodnocení	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,13 ks
02.03.04	Výdaje na realizaci výběrového řízení	1	40 000,00	40 000,00	0,00	0,17 ks
02.04	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	79 596,64	79 596,64	0,00	0,35 celek
02.05	Rezerva na vícepráce	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Způsobilé výdaje celkem	0	0,00	22 895 068,81	1 281 482,90	100,00
03.01	Z toho neinvestiční náklady	1	1 281 482,90	1 281 482,90	0,00	5,60
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Celkové výdaje projektu	0	0,00	22 895 068,81	1 281 482,90	100,00




9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	22 895 068,81
Celkové způsobilé výdaje:	22 895 068,81
Celkové nezpůsobilé výdaje:	0,00
Celkové způsobilé investiční výdaje:	21 613 585,91
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	1 281 482,90
Příjmy projektu:	0,00
Příjmy způsobilé:	0,00
Příjmy nezpůsobilé:	0,00
Způsobilé výdaje bez příjmů:	22 895 068,81
Veřejné prostředky:	1 717 131,03
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	21 177 937,78
z toho EU:	19 460 807,68
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	22 895 068,81
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů bez příjmů:	0,00

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.10.2009
Částka dotace:	487 021,73
Z toho neinvestiční:	35 150,00
Skutečnost - částka dotace:	487 021,73
Skutečnost - z toho neinvestiční:	35 150,00
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.06.2010
Částka dotace:	5 321 230,63
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	5 321 230,63
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	12.10.2010
Částka dotace:	10 342 975,87
Z toho neinvestiční:	1 066 027,58
Skutečnost - částka dotace:	10 342 975,87
Skutečnost - z toho neinvestiční:	1 066 027,58



Pořadí žádosti o platbu: 04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 31.03.2011
Částka dotace: 3 246 191,88
Z toho neinvestiční: 50 893,49
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 05
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 15.07.2011
Částka dotace: 705 466,41
Z toho neinvestiční: 0,00
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 06
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 30.11.2011
Částka dotace: 1 075 051,26
Z toho neinvestiční: 33 300,55
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu: Integrované projekty pro obnovu měst a venkova
Číslo prioritního tématu: 61
Odhad výdajů (Kč):
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 19 757 714,96
Aktuální stav: 19 460 807,68

12. Přílohy

Název přílohy: Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy: 60
Požadovaná příloha: přílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Počet listů: 7
Počet vyhotovení: 1
Datum schválení:
Přílohu zadal: JANA KOVA@CEP-RRR.CZ
Příloha: Povinna_priloha_monitorovacich_zprav - ŽoP_3.doc
Popis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj