

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 0uWvzPM00503

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.2
Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory: 13.2.3
Rozvoj venkova

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.3.00/10.00641

Název projektu: Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách a přilehlého areálu

Kontaktní osoba: Bureš Radek

Adresa: Nasavrky, Slatiňanská, 53, 53825

E-mail: bures@petra-s.cz

Telefon: 605206432

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 5

Typ zprávy: Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu

Předpokládané datum předložení: 10.12.2010

Sledované období: 16.08.2010 - 30.11.2010

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku: 07.42.70

Název indikátoru: Počet zapojených partnerů

Jednotka: Počet

Výchozí hodnota: 0,00

Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 1,00

Dosažená hodnota: 1,00

Cílová hodnota: 1,00

Datum dosažené hodnoty: 01.03.2010



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze (ROP-IP)

Kód nár. číselníku: 52.02.15
Název indikátoru: Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)
Jednotka: PM
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:

Kód nár. číselníku: 65.01.00
Název indikátoru: Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
Jednotka: ha
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,35
Cílová hodnota: 0,26
Datum dosažené hodnoty: 30.11.2010

Kód nár. číselníku: 65.15.01
Název indikátoru: Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov)
Jednotka: m2
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:

Kód nár. číselníku: 65.15.03
Název indikátoru: Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče (venkov)
Jednotka: m2
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze (ROP-IP)

Kód nár. číselníku:	65.15.04
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (venkov)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	684,18
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	684,18
Dosažená hodnota:	839,20
Cílová hodnota:	839,20
Datum dosažené hodnoty:	30.11.2010
Kód nár. číselníku:	65.20.00
Název indikátoru:	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Výběr projektanta
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 195 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 195 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.07.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.07.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Jaromír Velehradský	66807972	195 000,00
---------------------	----------	------------

Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 002
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Administrace žádosti o dotaci
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 311 249,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 311 249,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 18.08.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 11.09.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

First International Company s.r.o.	25294547	311 249,00
------------------------------------	----------	------------



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 003
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
 Název VŘ: Manažer veřejných zakázek
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení:
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Služby
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 170 000,00
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 170 000,00
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.09.2009
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 08.09.2009
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

First International Company s.r.o.	25294547	170 000,00
------------------------------------	----------	------------



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 004
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Stavební práce
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 16 000 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 15 645 003,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 08.09.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 16.11.2009
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

DOMEC s.r.o.	46507230	15 645 003,00
--------------	----------	---------------



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 005
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Stavební dozor
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 195 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 195 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 20.09.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.09.2009
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Miroslav Lebduška	11034904	195 000,00
-------------------	----------	------------



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 006
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Reklamní panel
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 6 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 6 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 02.10.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 16.11.2009
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

CALLISTO-96 s.r.o.	25261347	6 000,00
--------------------	----------	----------



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 007
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Venkovní úpravy a hřiště
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zak. s vyšší hodnotou (mimo z.137/2006 Sb)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 3 000 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 2 990 833,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 26.01.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 01.03.2010
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

DOMEK s.r.o.	46507230	2 990 833,00
--------------	----------	--------------



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 008
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Výběrové řízení - vybavení
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 3 000 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 2 754 022,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 07.07.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 04.10.2010
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

DOMEC s.r.o.	46507230	2 754 022,00
--------------	----------	--------------



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 009
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Zhotovení pamětní desky
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 6 900,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 6 900,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.11.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 01.11.2010
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ing. Josef Voborník	45913323	6 900,00
---------------------	----------	----------



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 010
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Stavební práce
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Jednací řízení bez uveřejnění (§34)
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 618 271,19
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 618 271,19
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 12.03.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 24.03.2010
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

DOMEK s.r.o.	46507230	618 271,19
--------------	----------	------------

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001
Datum podpisu: 24.03.2010
Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 618 271,19
Popis změn řešených dodavatelem:
 Vzniklé vícepráce na stavbě.



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 011
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Venkovní kanalizace
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 189 951,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 189 951,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 12.05.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 12.05.2010
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

BW - Stavitelství, s.r.o.	15049752	189 951,00
---------------------------	----------	------------



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 012
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Propagační materiály
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 18 040,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 18 040,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 26.11.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 26.11.2010
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Milan Rusňák	11171405	18 040,00
--------------	----------	-----------

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Další

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Veřejnost bude informována o spolufinancování projektu z prostředků EU na webových stránkách Tělocvičné jednoty SOKOL Nasavrky, webových stránkách města Nasavrky. Při ukončení výstavby a zahájení provozu v místním a regionálním rozhlasu, v regionální televizi.

Vše v souladu s Nařízením komise č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady č. 1083/2006 o obecných ustanoveních, oddíl 1, zejména článek 8 a 9.

Stav aktuální: Na internetových stránkách žadatele je informace o spolufinancování projektu z ROP NUTS II SV. Projekt byl propagován v místním rozhlasu a v regionální televizi.

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Informace o spolufinancování projektu z prostředků EU bude umístěna na plakátech při ukončení výstavby a ve fázi udržitelnosti projektu. Dále tato informace bude uváděna při prezentaci projektu v Městském zpravodaji města Nasavrky i v Župním zpravodaji a v celorepublikovém časopise SOKOL. Vše v souladu s Nařízením komise č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady č. 1083/2006 o obecných ustanoveních, oddíl 1, zejména článek 8 a 9.

Stav aktuální: K projektu byly pořizeny letáky a plakáty, projekt byl prezentován v župním zpravodaji a časopisu Sokol, dále je pravidelně propagován v městském zpravodaji Nasavrky.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Veřejnost bude informována o financování tohoto projektu ze zdrojů EU v rámci ROP NUTS II Severovýchod prostřednictvím pamětní desky, která bude umístěna na viditelném místě. Tato povinnost plyne z Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006 (dále jen Nařízení), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.

Finanční prostředky na publicitu budou zahrnuty do způsobilých výdajů projektu a jsou součástí rozpočtu. Deska bude obsahovat všechny náležitosti.

Stav aktuální: U vstupu do sokolovny je umístěna pamětní deska splňující pravidla publicity ROP NUTS II SV.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Při zahájení stavebních prací bude vedle sokolovny vystavěn billboard, který bude informovat veřejnost o spolufinancování akce EU. Vše v souladu s Nařízením komise č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady č. 1083/2006 o obecných ustanoveních, oddíl 1, zejména článek 8 a 9.

Stav aktuální: Velkoplošný reklamní panel byl nahrazen pamětní deskou, která je umístěna u vchodu do sokolovny.

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Jeden ze vstupů do objektu je pomocí rampy řešen jako bezbariérový. Bezbariérový přístup umožní přístup do Sokolovny zdravotně znevýhodněným a špatně se pohybujícím občanům - integrace, rozšíření nabídky zdravotního cvičení, pohybové aktivity seniorů. Zdravotně znevýhodnění a špatně se pohybující občané se budou moci účastnit kulturních akcí, seminářů a přednášek konaných v Sokolovně.

Stav aktuální: Jeden ze vstupů do objektu je pomocí rampy řešen jako bezbariérový. Bezbariérový přístup umožní přístup do Sokolovny zdravotně znevýhodněným a špatně se pohybujícím občanům - integrace, rozšíření nabídky zdravotního cvičení, pohybové aktivity seniorů. Zdravotně znevýhodnění a špatně se pohybující občané se budou moci účastnit kulturních akcí, seminářů a přednášek konaných v Sokolovně.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje k začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Vytvořením bezbariérového přístupu při rekonstrukci Sokolovny se budou moci zdravotně postižení a špatně se pohybující občané i senioři účastnit všech kulturních a společenských akcí, seminářů a přednášek konaných v Sokolovně, zdravotních cvičení a pohybových aktivit, což přispěje k jejich začlenění do společnosti.

Stav aktuální: Díky vytvoření bezbariérového přístupu při rekonstrukci Sokolovny mohou zdravotně postižení a špatně se pohybující občané i senioři účastnit všech kulturních a společenských akcí, seminářů a přednášek konaných v Sokolovně, zdravotních cvičení a pohybových aktivit, což přispívá k jejich začlenění do společnosti.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Novou plánovanou aktivitou po rekonstrukci Sokolovny je vznik mateřského klubu (2-3x týdně aktivity pro matky s dětmi).

Stav aktuální: V sokolovně probíhá pravidelně cvičení pro rodiče s dětmi.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Po rekonstrukci Sokolovny se počítá s rozšířením nabídky zdravotního cvičení a pohybovými aktivitami pro seniory.

Stav aktuální: Sokolovna nabízí rozšířenou nabídku zdravotního cvičení a pohybové aktivity pro seniory.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Rekonstrukce Sokolovny a přilehlého areálu značně přispěje ke zkvalitnění a rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie obyvatel Nasavrku a nejbližšího okolí, čímž dojde ke snížení výskytu sociálně patologických jevů.

Stav aktuální: Objekt zrekonstruované Sokolovny a přilehlého areálu značně přispívá ke zkvalitnění a rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie obyvatel Nasavrku a nejbližšího okolí, čímž dochází ke snížení výskytu sociálně patologických jevů.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb osob, které za běžných podmínek nemohou plnohodnotně využívat nabízených služeb/prostor.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: V I.NP bude zřízeno hygienické zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stav aktuální: V I.NP objektu sokolovny je zřízeno hygienické zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 14

Název environmentálního kritéria: Bude projekt realizován s využitím brownfields?

Dosažená hodnota z poslední MZ: 0,00

Cílová hodnota: 0,00

Dosažená hodnota: 0,00

Datum dosažené:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti:

Aktuální stav: nerelevantní

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 45

Název environmentálního kritéria: Přispěje realizace projektu k úsporám energie či ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: V rámci projektu je nákup 3 ks venkovních "power inverter" kondenzačních jednotek vč. zimní regulace pro topení vč. kompletního příslušenství, což přinese značnou úsporu energie při vytápění objektu. Podrobnější popis je uveden v příloze č. 9.

Aktuální stav: V rámci projektu bylo pořízeno 3 ks venkovních "power inverter" kondenzačních jednotek vč. zimní regulace pro topení vč. kompletního příslušenství, což přinese značnou úsporu energie při vytápění objektu.

Číslo: 60

Název environmentálního kritéria: Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Součástí projektu je vytvoření sportovního a dětského hřiště z nevyužitých zatravněných ploch vedle sokolovny.

Aktuální stav: V rámci projektu došlo k vytvoření sportovního a dětského hřiště z nevyužitých zatravněných ploch vedle sokolovny.

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje			25 522 635,34	0,00	97,69	
01.01	Nákup služeb - projektová dokumentace (do 5% CZV u stavebních projektů, u ostatních projektů do 2% CZV)	1	156 000,00	156 000,00	0,00	0,60	
01.02	Nákup staveb	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Nákup pozemků (do 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04	Stavební a technologická část stavby			18 461 833,51	0,00	70,66	
01.04.01	ČOV a venkovní kanalizace	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04.02	Zpevněné plochy a oplocení	1	1 812 916,00	1 812 916,00	0,00	6,94	
01.04.03	sportovní a dětské hřiště	1	1 177 917,00	1 177 917,00	0,00	4,51	
01.04.04	Sokolovna	1	15 315 000,51	15 315 000,51	0,00	58,62	
01.04.05	Stavební dozor	1	156 000,00	156 000,00	0,00	0,60	
01.05	Technická zařízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.06	Základní vnitřní vybavení	1	2 754 022,00	2 754 022,00	0,00	10,54	
01.07	Pořízení strojů a zařízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.08	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.09	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	4 150 779,83	4 150 779,83	0,00	15,89	
01.10	Rezerva na vícepráce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vedlejší výdaje (do 5% CZV)			603 327,05	603 327,05	2,31	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,10	
02.02	Finanční výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Nákup služeb	1	481 243,26	481 243,26	481 243,26	1,84	
02.04	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	97 083,79	97 083,79	97 083,79	0,37	
02.05	Rezerva na vícepráce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Způsobilé výdaje celkem			26 125 962,39	603 327,05	100,00	
03.01	Z toho neinvestiční náklady	1	603 327,05	603 327,05	0,00	2,31	
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	1 382 840,42	1 382 840,42	0,00	5,29	
05	Celkové výdaje projektu			27 508 802,81	603 327,05	105,29	

9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	27 508 802,81
Celkové způsobilé výdaje:	26 125 962,39
Celkové nezpůsobilé výdaje:	1 382 840,42
Celkové způsobilé investiční výdaje:	25 522 635,34
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	603 327,05
Příjmy projektu:	0,00
Příjmy způsobilé:	0,00
Příjmy nezpůsobilé:	0,00
Způsobilé výdaje bez příjmů:	26 125 962,39
Veřejné prostředky:	1 959 447,22
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	24 166 515,17
z toho EU:	22 207 067,99
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	26 125 962,39
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů bez příjmů:	1 382 840,42

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.11.2009
Částka dotace:	2 818 442,62
Z toho neinvestiční:	213 495,62
Skutečnost - částka dotace:	2 818 442,61
Skutečnost - z toho neinvestiční:	213 495,54
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	28.02.2010
Částka dotace:	7 819 351,11
Z toho neinvestiční:	110 075,00
Skutečnost - částka dotace:	7 819 351,11
Skutečnost - z toho neinvestiční:	110 075,00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.05.2010
Částka dotace:	6 879 982,27
Z toho neinvestiční:	136 857,45
Skutečnost - částka dotace:	6 879 982,09
Skutečnost - z toho neinvestiční:	135 716,97
Pořadí žádosti o platbu:	04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	15.08.2010
Částka dotace:	3 767 433,89
Z toho neinvestiční:	76 699,99
Skutečnost - částka dotace:	3 570 685,28
Skutečnost - z toho neinvestiční:	77 699,99
Pořadí žádosti o platbu:	05
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.11.2010
Částka dotace:	3 078 054,08
Z toho neinvestiční:	20 949,46
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Jiná sociální infrastruktura
Číslo prioritního tématu:	79
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	22 496 498,70
Aktuální stav:	22 207 067,99

12. Přílohy

Název přílohy:	Povinná příloha monitorovacích zprávy č. 5
Číslo přílohy:	60
Požadovaná příloha:	přílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Počet listů:	4
Počet vyhotovení:	1
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	MONIKA.LEEUWEN@RRAPK.CZ
Příloha:	Povinná příloha monitorovací zprávy č. 5..doc
Popis:	

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj