

# Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

## Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 0uYvcPM00702

### 1. Údaje o projektu

**Prioritní osa:** 13.2  
Rozvoj městských a venkovských oblastí

**Oblast podpory:** 13.2.3  
Rozvoj venkova

**Podoblast podpory:**

**Kraj:** ROP NUTS II Severovýchod

**Příjemce:** Obec Horní Branná

**Registrační číslo projektu:** CZ.1.13/2.3.00/10.00579

**Název projektu:** Regenerace historického centra Horní Branné

**Kontaktní osoba:** Pšeničková Martina

**Adresa:** Horní Branná, , 1, 51236

**E-mail:** m.psenickova@arr-nisa.cz

**Telefon:** 604510129

### 2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

**Pořadí:** 7

**Typ zprávy:** Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu

**Předpokládané datum předložení:** 10.08.2011

**Sledované období:** 01.04.2011 - 31.07.2011




Regionální  
operační program  
NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**3. Indikátory hlášení**

<b>Kód nár. číselníku:</b>	52.02.15
<b>Název indikátoru:</b>	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)
<b>Jednotka:</b>	PM
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00
<b>Cílová hodnota:</b>	0,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	
<b>Kód nár. číselníku:</b>	<b>65.01.00</b>
<b>Název indikátoru:</b>	<b>Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem</b>
<b>Jednotka:</b>	<b>ha</b>
<b>Výchozí hodnota:</b>	<b>0,00</b>
<b>Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	<b>0,00</b>
<b>Dosažená hodnota:</b>	<b>0,46</b>
<b>Cílová hodnota:</b>	0,46
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	<b>18.07.2011</b>
<b>Kód nár. číselníku:</b>	65.15.00
<b>Název indikátoru:</b>	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem
<b>Jednotka:</b>	m2
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	268,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	268,00
<b>Cílová hodnota:</b>	268,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.12.2010



**4. Výběrová řízení**

Pořadové číslo VŘ: 001  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: Zpracování žádosti o dotaci do ROP SV a vypracování a zajištění relevantních pov  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 75 000,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 75 000,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 09.10.2008  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 03.11.2008  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

**Dodavatel(é) výběrového řízení:**

--	--



Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 002  
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
Název VŘ: Stavební úpravy (restaurátorské práce) hrobky sv. Kříže v  
Horní Branné  
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
Druh výběrového/zadávacího řízení:  
Vybráno: Ano  
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce  
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 358 120,00  
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 1 358 120,00  
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.07.2009  
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 17.08.2009  
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

			1 358 120,00
--	--	--	--------------



Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 003  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: Regenerace a revitalizace zeleně v zámeckém parku, zámecké zahradě, v zahradě Hr  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 345 349,80  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 1 345 349,80  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.07.2009  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 17.08.2009  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

--	--	--



