

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 10qIOPM00102

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.3
Cestovní ruch

Oblast podpory: 13.3.1
Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/3.1.00/14.00801

Název projektu: Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách - "Centrum krajky"

Kontaktní osoba: Dvořáková Dora

Adresa: Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova, 2, 51601

E-mail: dvorakova@cep-rra.cz

Telefon: +420725591987

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 1

Typ zprávy: Průběžná monitorovací zpráva

Předpokládané datum předložení: 14.07.2011

Sledované období: 05.04.2011 - 04.07.2011

3. Indikátory hlášení



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Kód nár. číselníku:	07.02.01
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny - muži
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	07.02.02
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny - ženy
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	07.42.70
Název indikátoru:	Počet zapojených partnerů
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	7,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	52.02.12
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	

Finální verze (ROP-IP)

Kód nár. číselníku:	63.22.00
Název indikátoru:	Počet zrekonstruovaných památkových objektů
Jednotka:	počet objektů
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ:	001
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Stavební práce
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	12 804 748,25
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	08.08.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.09.2011
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	002
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Zpracování prováděcí dokumentace pro vnitřní vybavení
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	500 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	07.07.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.08.2011
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	003
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Dodávka a montáž vnitřního vybavení
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Nadlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Otevřené řízení (§27)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	13 057 150,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.11.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.01.2012
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	004
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Technický dozor investora a koordinátora BOZP
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení zahájeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	520 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.05.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.08.2011
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ: 005
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Autorský dozor
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 190 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 190 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.03.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 18.05.2011
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ:	006
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Zajištění povinné publicity
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	70 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.02.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.05.2012
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ: 007
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Realizace výběrových řízení projektu
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 190 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 100 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.12.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 22.04.2011
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

--	--	--	--

Pořadové číslo VŘ:	008
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Realizace VŘ II.
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	15 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	08.08.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2011
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Pro zajištění informovanosti o realizaci projektu a zprovoznění Muzea krajky, které přispěje k rozšíření služeb cestovního ruchu bude široká veřejnost informována prostřednictvím letáků, distribuovaných do cestovních kanceláří, dále partneři projektu tento leták otisknou ve svých odborných časopisech a různých periodikách. Rovněž bude k zahájení provozu objektu vydán nový katalog Muzea, ve kterém bude veřejnost informována o spolufinancování projektu z EU.

Stav aktuální: Aktivita plánována.

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Webové stránky žadatele Muzea a galerie Orlických hor (www.moh.cz) budou obsahovat informaci o spolufinancování projektu z evropských prostředků. Povinná loga včetně symbolů a informací o projektu budou umístěna na samostatné stránce webu. Současně bude na stránkách města Vamberku (www.vamberk-city.cz) umístěna informace o realizaci tohoto projektu spolu s informací o spolufinancování z evropských prostředků. Informace o projektu v případě jeho úspěšnosti bude také na webu Centra evropského projektování a.s. www.cep-rra.cz.

Stav aktuální: Webové stránky příjemce dotace obsahují aktuální informace o projektu a budou v průběhu realizace aktualizovány.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Po ukončení fyzické realizace projektu bude velkoplošný reklamní panel nahrazen stálou pamětní deskou s informacemi o financování projektu z Evropské unie. Deska bude umístěna na viditelném místě budovy min. po dobu udržitelnosti projektu. Její umístění musí být konzultováno s památkáři, aby její umístění nenarušilo vzhled památkově chráněného objektu a aby vyhovoval pokynům pro povinnou publicitu vydaných Řídícím orgánem projektu.

Stav aktuální: Aktivita plánována po ukončení fyzické realizace.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Před zahájením fyzické realizace projektu bude instalován informační panel (billboard), označující stavbu, s informací o financování projektu z Evropské unie a se základními informacemi o projektu. Tento billboard bude zachován do ukončení fyzické realizace projektu. Toto opatření pak bude nahrazeno pamětní deskou. Billboard bude vyhotoven dle pokynů pro publicity vydaných Řídícím orgánem projektu.

Stav aktuální: V době podpisu smlouvy o poskytnutí dotace byl umístěn billboard informující o projektu a jeho financování. Po dohodě s odborem památkové péče MÚ Vamberk a po konzultaci s úsekem publicity ÚRR byly v místě realizace umístěny dva menší billboardy ve výlohách muzea.

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke snížení rozdílu mezi osobami, které mají přístup a schopnosti užívat moderní informační technologie a těmi, kteří touto výhodou nedisponují.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Objekt Muzea krajky bude po rekonstrukci vybaven moderními informačními technologiemi, sbírky budou digitalizovány a tyto technologie budou moci využívat všichni návštěvníci muzea při jeho prohlídkách

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Objekt Muzea krajky bude po rekonstrukci bezbariérově zpřístupněn vybudováním výtahu vně budovy

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Objekt je projektován tak, aby po svém zprovoznění vnitřní informační systém umožňoval bezproblémový pohyb osob se sníženou orientací (senioři, osoby se zrakovým omezením apod.)

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Objekt poskytne komfortní prohlídku rodičům s dětmi různých věkových skupin, vč. důstojného hygienického zázemí.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Objekt je projektován tak, aby po svém vybavení a zprovoznění umožňoval poskytování služeb seniorům.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb osob, které za běžných podmínek nemohou plnohodnotně využívat nabízených služeb/prostor.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt po svém zprovoznění umožní pomocí dotykových informačních modulů poskytnout informace o vystavených exponátech osobám se zrakovým postižením a osobám s mentálním postižením (s různým stupněm negramotnosti).

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt byl rovněž konzultován se zástupci veřejnosti z oblasti cestovního ruchu a turistiky, jsou zohledněny jejich požadavky.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt je konzultován se skupinami zabývající se ochrannou kulturních a historických hodnot daného regionu, např. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Josefov a Sdružením pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR a vyhovuje jejich požadavkům. Projekt byl rovněž konzultován se zástupci veřejnosti z oblasti cestovního ruchu a turistiky, jsou zohledněny jejich požadavky.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro osoby se specifickými potřebami.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Publicita projektu a zpřístupnění informací taktéž reflektuje princip rovných příležitostí.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro sladění pracovního a osobního života.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci provozu Muzea budou vytvořeny příznivé podmínky pro sladění pracovního a osobního života jeho zaměstnanců.

Stav aktuální:

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 08

Název environmentálního kritéria: Obsahuje projekt aktivity vedoucí k odstranění starých ekologických zátěží?

Výchozí hodnota: 0,00

Dosažená hodnota z poslední MZ: 0,00

Dosažená hodnota: 0,00

Datum dosažené:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Splašková kanalizace objektu Muzea krajky je napojena do stávajícího a prosakujícího septiku na zahradě objektu - při rekonstrukci bude zřízena kanalizační přípojka napojená do veř. kanalizace před objektem a septik bude odstraněn

Aktuální stav:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 60

Název environmentálního kritéria: Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Zanedbaná zahrada u objektu Muzea krajky, ze které bude odstraněn nevyhovující septik bude zrevitalizována a bude využívána jako parková odpočinková plocha pro návštěvníky Muzea a pro jeho aktivity - módní přehlídky, venkovní výstavní plocha

Aktuální stav:

Číslo: 63

Název environmentálního kritéria: Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Stávající a prosakující septik na zahradě objektu, do kterého je napojena kanalizace objektu bude odstraněn a bude vybudována kanalizační přípojka napojená do veř. kanalizace před objektem, čímž se zamezí prosakování splaškových vod do podloží

Aktuální stav:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusů [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje			32 486 277,90	1 663 080,00	99,30	
01.01	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 % CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV)	1	500 000,00	500 000,00	0,00	1,53	
01.02	Nákup pozemků a staveb (do 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Stavební a technologická část stavby	1	11 563 059,25	11 563 059,25	0,00	35,35	
01.04	Technická zařízení	1	2 116 689,00	2 116 689,00	0,00	6,47	
01.05	Základní vybavení	1	11 492 150,00	11 492 150,00	1 385 900,00	35,13	
01.06	Pořízení strojů a zařízení	1	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	4,28	
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.08	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	5 414 379,65	5 414 379,65	277 180,00	16,55	
01.09	Rezerva na vícepráce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vedlejší výdaje (do 10 % CZV)			228 000,00	72 000,00	0,70	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	1	70 000,00	70 000,00	55 000,00	0,21	
02.02	Finanční výdaje	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,02	
02.03	Nákup služeb	1	115 000,00	115 000,00	0,00	0,35	
02.04	Propagace projektu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Ostatní náklady - pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů CR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	37 000,00	37 000,00	11 000,00	0,11	
03	Způsobilé výdaje celkem			32 714 277,90	1 735 080,00	100,00	
03.01	Z toho neinvestiční náklady	1	1 735 080,00	1 735 080,00	1 735 080,00	5,30	
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	3 596 830,00	3 596 830,00	206 400,00	10,99	
05	Celkové výdaje projektu			36 311 107,90	1 941 480,00	110,99	

9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	36 311 107,90
Celkové způsobilé výdaje:	32 714 277,90
Celkové nezpůsobilé výdaje:	3 596 830,00
Celkové způsobilé investiční výdaje:	30 979 197,90
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	1 735 080,00
Jiné peněžní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	32 714 277,90
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů:	3 596 830,00
Veřejné prostředky:	2 453 570,90
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	30 260 707,00
z toho EU:	27 807 136,16

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.09.2011
Částka dotace:	2 332 893,48
Z toho neinvestiční:	27 750,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.01.2012
Částka dotace:	4 162 016,52
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.04.2012
Částka dotace:	4 385 882,68
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

Pořadí žádosti o platbu: 04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 31.07.2012
Částka dotace: 3 823 176,78
Z toho neinvestiční: 0,00
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 05
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 30.09.2012
Částka dotace: 9 024 581,81
Z toho neinvestiční: 774 724,50
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00


Pořadí žádosti o platbu: 06
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 31.01.2013
Částka dotace: 3 287 584,13
Z toho neinvestiční: 381 812,25
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 07
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 30.05.2013
Částka dotace: 3 244 571,60
Z toho neinvestiční: 420 662,25
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu: Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu
Číslo prioritního tématu: 57
Odhad výdajů (Kč):
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 30 040 936,16
Aktuální stav: 27 807 136,16

12. Přílohy



Název přílohy: Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy: 60
Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 4
Počet vyhotovení: 1
Datum schválení:
Přílohu zadal: DVORAKOVA@CEP-RRR.CZ
Příloha:
Popis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj