

Povinná příloha elektronické průběžné monitorovací zprávy o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

1.1. Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu
Projektový záměr rekonstrukce budovy muzea ve Vamberku vznikl již v roce 2007, kdy se začalo pracovat na projektové dokumentaci pro stavební řízení. Projektová žádost byla zaregistrována v rámci 14. kola výzvy pro Oblast podpory 3.1 ROP SV v lednu 2010. V rámci formálních náležitostí byl v projektu upraven rozpočet nezpůsobilých výdajů. V první polovině roku 2010 pak probíhalo hodnocení projektu k podpoře. V září byl projekt schválen k realizaci. V současné době probíhá zadání zpracování dokumentace pro interiéry a specifikace požadavků na interiér ze strany Muzea a galerie Orlických hor. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána dne 5.4.2011. Zároveň si příjemce zajišťuje prostředky pro předfinancování ze zdrojů Královéhradeckého kraje, který je jeho zřizovatelem.

1.2. Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace	<u>ANO</u>	NE
Popis změn		
Projekt je vůči harmonogramu uvedenému v Žádosti o poskytnutí dotace ve zpoždění vzhledem k tomu, že administrace a hodnocení žádostí probíhalo déle, než bylo původně naplánováno. Rozhodnutí o podpoře projektů padlo o čtyři měsíce později, následně byl harmonogram a s ním související finanční plán aktualizován.		

1.3. Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	Od	5.7.2011	Do	30.9.2011
Popis a cíl klíčových aktivit				
V příštím sledovaném období se v projektu bude pokračovat v přípravě dokumentace pro interiéry a následně proběhne zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby. Dále se zpracuje první žádost o platbu, kde budou uplatněny výdaje na PD a publicitu.				

1.4. Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů
Projekt nemá realizační problémy, fyzická realizace ještě nebyla započata.
Popis opatření na odstranění těchto problémů

1.5. Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		<u>ANO</u>		NE	
Pořadí změny	3.				
Popis změny					
Změna č. 3 – aktualizace projektu po jeho schválení zahrnovala změnu finančního plánu, termínu ukončení, kontaktní osobu a harmonogram výběrových řízení. Příjemce zažádal o výjimku při výrobě a umístění billboardu z důvodu umístění na památkově chráněnou budovu. Řešení schválené oddělením památkové péče MÚ ve Vamberku znamenalo umístění dvou menších billboardů do výloh muzea tak, aby nebyla narušena fasáda budovy.					
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP		<u>ANO</u>	NE	Datum nahlášení	2.5.2011
Řešení změny (vyjádření ŘO)					
Obě změny byly ŘO schváleny					

1.6. Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?		ANO	<u>NE</u>
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu			
Datum kontroly			
Číslo kontroly			
Závěry kontroly			
Nápravná opatření uložena	ANO	NE	
Nápravná opatření splněna	ANO	NE	Částečně
Poznámky			

2. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY**2.1. Příjmy projektu**

Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uved'te údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený)
Projekt negeneruje v realizaci žádné příjmy.

2.2. Výběrová řízení – VZMR I. Kategorie

Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7)		
Název VŘ	Název dodavatele	Částka bez DPH
Organizace VŘ		
Autorský dozor		
Billboard		

3. OSTATNÍ**3.1. Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy, ...)**

Popis
Zároveň s průběžnou monitorovací zprávou příjemce podává oznámení o změně, kde žádá o povolení přidání nového VŘ na organizaci zadávacích řízení. Zároveň dochází k přesunu výdajů mezi položkami 02.03. + 02. 06 a 01.03 + 01.08. – změna před ukončeným VŘ. Ke změně mezi NIV a INV nedochází. Změna je zároveň zobrazena v monitorovací zprávě. Jelikož dodávka publicity bude realizována postupně různými dodavateli, příjemce zažádal o zrušení VŘ 006, zároveň byla doplněna informace o prvním VZMR I. na publicitu do tohoto dokumentu.