

Zápis z jednání

Datum jednání	17.1.2012
Zapsal	Ing. arch. Monika Langrová
Název pilotního projektu	„Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant“
Poskytovatel asistence	Centrum evropského projektování a.s.
Účastníci poskytovatele asistence	Ing. arch. Monika Langrová
Příjemce asistence	Královéhradecký kraj, místo realizace SOŠ veterinární
Účastníci příjemce asistence	Královéhradecký kraj : Ing. Jungvirtová, p. Janderová SOŠ veterinární: Ing. Rubáčková, Mgr. Macháčková, p. Novotná
Předmět jednání	Termíny realizace projektu
Místo jednání	SOŠ veterinární
Čas jednání	13:00 – 14:00
Obsah jednání	Posun termínu ukončení stavby Dodavatel stavby požaduje posun termínu ukončení stavby. CEP upozorňuje na skutečnost, že je možné z hlediska ukončeného VŘ na stavební práce posunout termín ukončení realizace stavby pouze o nezbytnou dobu o kterou došlo k přerušení stavby, nebo části stavby z důvodu administrace víceprací (JŘBÚ). Toto musí být zdůvodnitelné (prokazatelné) z hlediska případné kontroly ze strany k tomu kompetentních orgánů. Posun termínu ukončení realizace stavby bude řešen v rámci KD za účasti TDI a zhotovitele stavby. Informace o kontrole VŘ na stavební práce a publicitu (videonahrávka) Byla ukončena kontrola těchto VŘ ze strany ÚRR, na základě provedené kontroly je nutné doplnit loga na úvodní stránku smlouvy uzavřené se společností [REDAKCE] a vyhotovit dodatek k této smlouvě. Obsahem dodatku bude vypuštění odstavce 1 z článku VII. VŘ na vybavení interiéru Právě probíhá VŘ na vybavení interiéru, termín pro podání nabídek je do 30.1.2012, hodnotící komise – 2.2.2012, termín ukončení plnění pro dodavatele je 31.5.2012.

	4. Termín ukončení projektu Na základě opakovaného VŘ na vybavení interiéru a termínů popsaný výše je nutno provést posun termínu ukončení projektu, současný termín ukončení projektu je stanoven na 29.2.2012. Návrh nového termínu ukončení projektu na 30.6.2012. Bude zapracováno do Oznámení o změně, připraví CEP. 5. Finanční plán Finanční plán projektu bude upraven v návaznosti na posun termínu ukončení projektu. <u>Aktuální stav:</u> 2. žop 4 012 476,95 Kč z toho neinvestiční 819 684,45 Kč Sledované období do 29. 2. 2012 <u>Návrh:</u> Rozdělit poslední žádost o platbu na dvě a to takto: 2. žop Finanční prostředky (stavba, TDI, autorský dozor, ...) Sledované období do 29. 2. 2012 3. žop Finanční prostředky (vybavení interiéru, publicita ...) Sledované období do 30. 6. 2012 Bude zapracováno do Oznámení o změně, připraví CEP. 6. VŘ publicita - SOSVET připraví podklady pro zbývající část VŘ na publicitu (letáky a pamětní deska)
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	Poskytovatel asistence zpracuje Oznámení o změnách v projektu – finanční plán a posun termínu ukončení projektu.
Doporučení poskytovatele asistence	
Termín další schůzky	Dle aktuální potřeby
Podpis za poskytovatele asistence	
Podpis za příjemce asistence	<i>Královéhradecký kraj:</i> <i>SOŠ veterinární:</i>

Centrum evropského projektování a.s
Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové
Ing. Iva Krunčíková, ředitelka, prokuristka