

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 0YfxQPM00102

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.3
Cestovní ruch

Oblast podpory: 13.3.1
Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: Městys Choltice

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/3.1.00/14.00798

Název projektu: Rekonstrukce zámku v Cholticích - Renesanční zámek (č.p. 5)

Kontaktní osoba: Bolek Tomáš

Adresa: Choltice, Pardubická, 78, 53361

E-mail: starosta@choltice.cz

Telefon: 606660226

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 1

Typ zprávy: Průběžná monitorovací zpráva

Předpokládané datum předložení: 02.03.2012

Sledované období: 18.11.2011 - 17.02.2012

3. Indikátory hlášení



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Kód nár. číselníku:	07.02.01
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny - muži
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	07.02.02
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny - ženy
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	52.02.12
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	63.22.00
Název indikátoru:	Počet zrekonstruovaných památkových objektů
Jednotka:	počet objektů
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	

Finální verze (ROP-IP)

Kód nár. číselníku:	63.31.12
Název indikátoru:	Počet nově vybudovaných atraktivit CR
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Autorský dozor
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 80 000,00
Nasmilouvaná cena v Kč bez DPH: 80 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 02.01.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.01.2012
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:


Ing. Jaroslav Pavliš	11586443	80 000,00
----------------------	----------	-----------

Pořadové číslo VŘ: 002
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Administrace projektu
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 148 800,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 30 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 14.10.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.10.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ing. Zdeněk Herman	60879882	30 000,00
--------------------	----------	-----------

Pořadové číslo VŘ: 003
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Stavební práce
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení zahájeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 10 187 654,93
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 28.12.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.04.2012
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne



Pořadové číslo VŘ: 004
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Vnitřní vybavení zámku - nábytek, lékárnička, trezor
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 413 193,24
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.03.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.04.2012
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Pořadové číslo VŘ: 005
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Vybavení pro vystavení expozic - vitríny, panely
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 159 663,90
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.04.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.05.2012
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Pořadové číslo VŘ: 006
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Vytvoření realizační projektové dokumentace
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 140 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 41 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.08.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.08.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne


Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ing. Jaroslav Pavliš	11586443	41 000,00
----------------------	----------	-----------

Pořadové číslo VŘ: 007
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Stavební dozor investora
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 85 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 85 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 02.01.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.01.2012
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ing. Jan Pavliš	75448092	85 000,00
-----------------	----------	-----------



5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: O realizaci projektu budou podávány informace prostřednictvím článků v místním i regionálním tisku.

Stav aktuální: Ve sledovaném období nebyl uskutečněn tento typ povinné publicity projektu.

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Na webových stránkách www.choltice.cz budou umístěny informace týkající se realizace projektu v souladu s pravidly povinné publicity pro webové stránky.

Stav aktuální: Ve sledovaném období byly vytvořeny webové stránky projektu: <http://www.choltice.cz/pro-navstevniky/turisticke-zajimavosti/zamek/item/133-rekonstrukce-zamku-v-cholticich-renesančni-zamek-čp5.html>. Tyto stránky splňují pravidla povinné publicity ROP NUTS II Severovýchod.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Na konci fyzické realizace projektu bude velkoplošný billboard zaměněn za pamětní desku v souladu s pravidly povinné publicity ROP NUTS II Severovýchod.

Do budovy bude umístěna deska popisující pořízení vnitřního vybavení zámku

Stav aktuální: Ve sledovaném období nebyl tento způsob povinné publicity realizován, pamětní deska bude instalována až po ukočení realizace projektu.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V realizační fázi projektu bude na vhodném viditelném místě umístěn billboard v souladu s pravidly povinné publicity.

Stav aktuální: Ve sledovaném období probíhala příprava k výrobě billboardu.

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Vstup do renesančního zámku je bezbariérový, nově vybudovaná expozice se bude nacházet pouze v přízemí. Proto instalováním nové expozice do budovy renesančního zámku, který v současné době není vůbec využit, se tedy rozšíří možnosti pro tělesně postižené osoby účastnit se na cestovního ruchu v turistické oblasti Pardubicko a je tak zároveň respektován princip cestovního ruchu pro všechny, tj. filozofie zpřístupnění cestovního ruchu všem vrstvám obyvatelstva (včetně zdravotně handicapovaných osob a seniorů).
V budově renesančního zámku bude zároveň vybudováno WC pro tělesně postižené osoby. V současné době takové zařízení v zámku chybí, dojde tak ke zkvalitnění možností účasti tělesně postižených osob na prohlídce zámku.

Stav aktuální:

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje	0	0,00	13 200 614,48	687 428,57	98,00	
01.01	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 % CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV)	0	0,00	140 000,00	0,00	1,04	
01.01.01	Projektová dokumentace realizační	1	140 000,00	140 000,00	0,00	1,04	Kč
01.02	Nákup pozemků a staveb (do 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Stavební a technologická část stavby	0	0,00	10 287 654,93	0,00	76,38	
01.03.01	Stavební a technologická část - stavební rozpočet	1	10 122 654,93	10 122 654,93	0,00	75,15	Kč
01.03.02	Technický dozor investora	1	85 000,00	85 000,00	0,00	0,63	Kč
01.03.03	Autorský dozor projektanta	1	80 000,00	80 000,00	0,00	0,59	Kč
01.04	Technická zařízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05	Základní vybavení	0	0,00	572 857,14	572 857,14	4,25	Kč
01.05.01	Vnitřní vybavení renesančního zámku	1	572 857,14	572 857,14	572 857,14	4,25	Kč
01.06	Pořízení strojů a zařízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.08	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	2 200 102,41	2 200 102,41	114 571,43	16,33	Kč
01.09	Rezerva na vícepráce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vedlejší výdaje (do 10 % CZV)	0	0,00	268 960,00	190 960,00	2,00	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	0	0,00	65 000,00	0,00	0,48	Kč
02.01.01	Billboard	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,22	Kč
02.01.02	Pamětní deska	1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,19	Kč
02.01.03	Deska v interiéru (souhrnná publicita k pořízenému vybavení)	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,07	Kč
02.02	Finanční výdaje	0	0,00	12 400,00	12 400,00	0,09	
02.02.01	Poplatky za vedení běžného účtu projektu	31	400,00	12 400,00	12 400,00	0,09	Kč
02.03	Nákup služeb	0	0,00	148 800,00	148 800,00	1,10	
02.03.01	Nákup služeb - konzultace a administrace projektu	1	148 800,00	148 800,00	148 800,00	1,10	Kč
02.04	Propagace projektu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Ostatní náklady - pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů CR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	42 760,00	42 760,00	29 760,00	0,32	Kč
03	Způsobilé výdaje celkem	0	0,00	13 469 574,48	878 388,57	100,00	
03.01	Z toho neinvestiční náklady	1	878 388,57	878 388,57	878 388,57	6,52	



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze (ROP-IP)

04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	1 408 923,00	1 408 923,00	0,00	10,46 Kč
05	Celkové výdaje projektu	0	0,00	14 878 497,48	878 388,57	110,46


9. Přehled financování

Výdaje projektu (v Kč)

Celkové zdroje:	14 878 497,48
Celkové způsobilé výdaje:	13 469 574,48
Celkové nezpůsobilé výdaje:	1 408 923,00
Celkové způsobilé investiční výdaje:	12 591 185,91
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	878 388,57
Jiné peněžní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	13 469 574,48
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů:	1 408 923,00
Veřejné prostředky:	1 010 218,10
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	12 459 356,38
z toho EU:	11 449 138,29

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	01.05.2012
Částka dotace:	1 348 552,82
Z toho neinvestiční:	71 854,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	01.07.2012
Částka dotace:	3 798 128,46
Z toho neinvestiční:	36 408,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00



Pořadí žádosti o platbu: 03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 01.09.2012
Částka dotace: 5 912 675,10
Z toho neinvestiční: 0,00
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 01.11.2012
Částka dotace: 695 752,57
Z toho neinvestiční: 0,00
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 05
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 28.02.2013
Částka dotace: 704 247,43
Z toho neinvestiční: 704 247,43
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu: Ochrana a zachování kulturního dědictví
Číslo prioritního tématu: 58
Odhad výdajů (Kč):
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 11 449 138,30
Aktuální stav: 11 449 138,29

12. Přílohy

Název přílohy: Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy: 60
Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 10
Počet vyhotovení: 1
Datum schválení:
Přílohu zadal: BLANKA.JEZKOVA@RRAPK.CZ
Příloha: Choltice_povinná příloha mz_1.doc
Popis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj