



MĚSTYS CHOLTICE

Pardubická 78, 533 61 Choltice, tel.: 466 972 200, e-mail: podatelna@choltice.cz

Rekonstrukce zámku v Cholticích Renesanční zámek č.p. 5

Z Á P I S

**z kontrolního dne č.9 konaného
dne: 24. října 2012 od 9.00hod.**

Název stavby : Rekonstrukce zámku v Cholticích – renesanční zámek č.p. 5

Umístění stavby: k.ú. Choltice, s.p. 4

Investor stavby: městys Choltice, Pardubická 78

Zastoupený: Mgr. Tomáš Bolek - starosta

IČ: 00273643

Zhotovitel stavby : LOUČKA Pardubice s.r.o., Legionářská 573, Pardubice

Zastoupený: Ing. Radek Loučka

IČ: 45537453

Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Miroslav Bartoníček – vedoucí výroby
f. Loučka Pardubice s.r.o.

Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Pavliš - INSPA

IČ: 1158443

Technický dozor investora: Petr Janko

IČ: 41261518

Přítomni:

technický dozor investora - Janko Petr

dozor investora – Vančura Pavel

za zhotovitele - p. Bartoníček M.

projektant – Ing. Pavliš – Inspa Pardubice

mykolog – Ing. arch. Tzoumasová



Regionální
operační program
NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj



Zpráva z jednání:

- Ing. Pavliš předal detail statického sepnutí objektu táhly
- Ing. Pavliš předal zástupci ÚM Choltice položkový rozpočet na nepředpokládané práce, které nemohly být zjištěny před zahájením stavby (statické zajištění pravého zadního rohu místností 1.17, stažení zdiva místnost 1.16 a řešení poškozených stropních trámů v místnosti 1.09 a další dle rozpočtu)
- dle podané informace p. Bartoníčkem (stavbyvedoucí) nadále probíhá výroba okenních rámců a křidel
- probíhají štukaterské práce na jižní a západní obvodové zdi
- vnitřní části obvodových zdí jsou dozdivány na stanovenou výšku, současně probíhá oprava poškozeného zdiva
- probíhá vyrovnávání vnitřních zdí maltou po otlučení omítek a opravách poškozeného zdiva
- bude provedeno odkrytí (odbourání zdiva) podzednice nad vchodovými dveřmi a provedena sonda která určí stav podzednice
- byla zahájena výstavba příček v části sociálního zařízení (penetrační nátěr, navaření izolace)
- Ing. arch. Tzoumasová provedla mykologický průzkum stropních trámů a podzednic (do týdne bude vypracována písemná zpráva o stavu napadení dřevokaznými houbami)

**Příští KD č. 10 je sjednán po dohodě účastníků KD č. 9
na 31. října 2012 v 9.00 hodin**

Zapsal: DI (Vančura Pavel)

Poznámka:

Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z KD. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem nebo připomínek, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek ostatním účastníkům do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Po té se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.

Rozdělovník:

dozor investora – Vančura Pavel – thp@choltice.cz

technický dozor investora – Petr Janko - janko.petr@tiscali.cz

autorský dozor - Ing. Jaroslav Pavliš - inspa@volny.cz

zhotovitel – Bartoníček Miroslav - jiri.de@seznam.cz

Regionální rozvojová agentura – Ing. Blanka Kuřová – blanka.kurova@rrapk.cz

Národní pam. ústav Pardubice - Ing. arch. Kadlec

Příloha: prezenční listina s vlastnoručními podpisy zúčastněných osob



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj