

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 10qLOPM00401

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.3
Cestovní ruch

Oblast podpory: 13.3.1
Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/3.1.00/14.00801

Název projektu: Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách - "Centrum krajky"

Kontaktní osoba: Janáková Irena

Adresa: Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova, 2, 51601

E-mail: janakova@cep-rra.cz

Telefon: +420725724294

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 4

Typ zprávy: Průběžná monitorovací zpráva

Předpokládané datum předložení: 05.04.2012

Sledované období: 11.12.2011 - 10.03.2012



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku:	07.42.70
Název indikátoru:	Počet zapojených partnerů
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	7,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	52.02.12
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	63.22.00
Název indikátoru:	Počet zrekonstruovaných památkových objektů
Jednotka:	počet objektů
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
 Název VŘ: Stavební práce
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 7 204 506,75
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 6 861 435,00
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 27.10.2011
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.12.2011
 Datum podpisu smlouvy o dílo:
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

--	--	--

Pořadové číslo VŘ: 002
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Zpracování prováděcí dokumentace pro vnitřní vybavení
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 495 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 495 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 07.07.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.08.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

--	--	--

Pořadové číslo VŘ: 003
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Dodávka a montáž vnitřního vybavení
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Nadlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 18 957 391,14
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.06.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.10.2012
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 004
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Technický dozor investora a koordinátora BOZP
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 225 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 225 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.05.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.08.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

--	--	--

Pořadové číslo VŘ: 005
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Autorský dozor
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 190 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 190 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.03.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 18.05.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

--	--	--

Pořadové číslo VŘ: 006
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Zajištění povinné publicity
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 70 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.02.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.05.2012
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Pořadové číslo VŘ: 007
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Realizace výběrových řízení projektu
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 190 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 100 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.12.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 22.04.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne


Dodavatel(é) výběrového řízení:

--	--	--

Pořadové číslo VŘ: 008
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Realizace VŘ II.
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 15 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 15 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 17.10.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 17.10.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo: 17.10.2011
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

--	--	--



Pořadové číslo VŘ:	009
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Realizace VŘ III.
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	15 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	30.01.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.11.2012
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Pro zajištění informovanosti o realizaci projektu a zprovoznění Muzea krajky, které přispěje k rozšíření služeb cestovního ruchu bude široká veřejnost informována prostřednictvím letáků, distribuovaných do cestovních kanceláří, dále partneři projektu tento leták otisknou ve svých odborných časopisech a různých periodikách. Rovněž bude k zahájení provozu objektu vydán nový katalog Muzea, ve kterém bude veřejnost informována o spolufinancování projektu z EU.

Stav aktuální: K projektu byl vytvořen leták pilotního projektu PAAK. Zároveň byl vytvořen i rollup pilotního projektu, kde jsou informace o projektu a jeho aktivitách - rollup je umístěn ve vstupní chodbě muzea.

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Webové stránky žadatele Muzea a galerie Orlických hor (www.moh.cz) budou obsahovat informaci o spolufinancování projektu z evropských prostředků. Povinná loga včetně symbolů a informací o projektu budou umístěna na samostatné stránce webu. Současně bude na stránkách města Vamberku (www.vamberk-city.cz) umístěna informace o realizaci tohoto projektu spolu s informací o spolufinancování z evropských prostředků. Informace o projektu v případě jeho úspěšnosti bude také na webu Centra evropského projektování a.s. www.cep-rra.cz.

Stav aktuální: Webové stránky příjemce dotace obsahují aktuální informace o projektu a jsou v průběhu realizace aktualizovány.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Po ukončení fyzické realizace projektu bude velkoplošný reklamní panel nahrazen stálou pamětní deskou s informacemi o financování projektu z Evropské unie. Deska bude umístěna na viditelném místě budovy min. po dobu udržitelnosti projektu. Její umístění musí být konzultováno s památkáři, aby její umístění nenarušilo vzhled památkově chráněného objektu a aby vyhovoval pokynům pro povinnou publicitu vydaných Řídicím orgánem projektu.

Stav aktuální: Aktivita plánována po ukončení fyzické realizace.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Před zahájením fyzické realizace projektu bude instalován informační panel (billboard), označující stavbu, s informací o financování projektu z Evropské unie a se základními informacemi o projektu. Tento billboard bude zachován do ukončení fyzické realizace projektu. Toto opatření pak bude nahrazeno pamětní deskou. Billboard bude vyhotoven dle pokynů pro publicitu vydaných Řídicím orgánem projektu.

Stav aktuální: V době podpisu smlouvy o poskytnutí dotace byl umístěn billboard informující o projektu a jeho financování. Po dohodě s odborem památkové péče MÚ Vamberk a po konzultaci s úsekem publicity ÚRR byl v místě realizace umístěn menší billboard ve výloze muzea - výjimka byla udělena ÚRR.

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke snížení rozdílu mezi osobami, které mají přístup a schopnosti užívat moderní informační technologie a těmi, kteří touto výhodou nedisponují.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Objekt Muzea krajky bude po rekonstrukci vybaven moderními informačními technologiemi, sbírky budou digitalizovány a tyto technologie budou moci využívat všichni návštěvníci muzea při jeho prohlídkách

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Objekt Muzea krajky bude po rekonstrukci bezbariérově zpřístupněn vybudováním výtahu vně budovy

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Objekt je projektován tak, aby po svém zprovoznění vnitřní informační systém umožňoval bezproblémový pohyb osob se sníženou orientací (senioři, osoby se zrakovým omezením apod.)

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Objekt poskytne komfortní prohlídku rodičům s dětmi různých věkových skupin, vč. důstojného hygienického zázemí.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Objekt je projektován tak, aby po svém vybavení a zprovoznění umožňoval poskytování služeb seniorům.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb osob, které za běžných podmínek nemohou plnohodnotně využívat nabízených služeb/prostor.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt po svém zprovoznění umožní pomocí dotykových informačních modulů poskytnout informace o vystavených exponátech osobám se zrakovým postižením a osobám s mentálním postižením (s různým stupněm negramotnosti).

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt byl rovněž konzultován se zástupci veřejnosti z oblasti cestovního ruchu a turistiky, jsou zohledněny jejich požadavky.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt je konzultován se skupinami zabývajících se ochrannou kulturních a historických hodnot daného regionu, např. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Josefov a Sdružením pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR a vyhovuje jejich požadavkům. Projekt byl rovněž konzultován se zástupci veřejnosti z oblasti cestovního ruchu a turistiky, jsou zohledněny jejich požadavky.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro osoby se specifickými potřebami.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Publicita projektu a zpřístupnění informací taktéž reflektuje princip rovných příležitostí.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro sladění pracovního a osobního života.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci provozu Muzea budou vytvořeny příznivé podmínky pro sladění pracovního a osobního života jeho zaměstnanců.

Stav aktuální:

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 08

Název environmentálního kritéria: Obsahuje projekt aktivity vedoucí k odstranění starých ekologických zátěží?

Měrná jednotka: m2

Výchozí hodnota: 0,00

Cílová hodnota: 0,00

Datum cílové hodnoty: 31.05.2012

Dosažená hodnota z poslední MZ: 0,00

Datum dosažené hodnoty z poslední MZ:

Dosažená hodnota: 0,00

Datum dosažené hodnoty: 10.03.2012

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Splašková kanalizace objektu Muzea krajky je napojena do stávajícího a prosakujícího septiku na zahradě objektu - při rekonstrukci bude zřízena kanalizační přípojka napojená do veř. kanalizace před objektem a septik bude odstraněn

Aktuální stav:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 60

Název environmentálního kritéria: Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Zanedbaná zahrada u objektu Muzea krajky, ze které bude odstraněn nevyhovující septik bude zrevitalizována a bude využívána jako parková odpočinková plocha pro návštěvníky Muzea a pro jeho aktivity - módní přehlídky, venkovní výstavní plocha

Aktuální stav:

Číslo: 63

Název environmentálního kritéria: Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Stávající a prosakující septik na zahradě objektu, do kterého je napojena kanalizace objektu bude odstraněn a bude vybudována kanalizační přípojka napojená do veř. kanalizace před objektem, čímž se zamezí prosakování splaškových vod do podloží

Aktuální stav:

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusů [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje	0	0,00	32 486 277,90	1 663 080,00	99,30	
01.01	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 % CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV)	1	495 000,00	495 000,00	0,00	1,51	
01.02	Nákup pozemků a staveb (do 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Stavební a technologická část stavby	1	9 262 862,36	9 262 862,36	0,00	28,31	
01.04	Technická zařízení	1	1 320 279,00	1 320 279,00	0,00	4,04	
01.05	Základní vybavení	1	15 070 685,14	15 070 685,14	1 385 900,00	46,07	
01.06	Pořízení strojů a zařízení	1	580 000,00	580 000,00	0,00	1,77	
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.08	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	5 414 379,65	5 414 379,65	277 180,00	16,55	
01.09	Rezerva na vícepráce	1	343 071,75	343 071,75	0,00	1,05	
02	Vedlejší výdaje (do 10 % CZV)	0	0,00	228 000,00	72 000,00	0,70	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	1	70 000,00	70 000,00	55 000,00	0,21	
02.02	Finanční výdaje	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,02	
02.03	Nákup služeb	1	115 000,00	115 000,00	0,00	0,35	
02.04	Propagace projektu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Ostatní náklady - pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů CR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	37 000,00	37 000,00	11 000,00	0,11	
03	Způsobilé výdaje celkem	0	0,00	32 714 277,90	1 735 080,00	100,00	
03.01	Z toho neinvestiční náklady	1	1 735 080,00	1 735 080,00	1 735 080,00	5,30	
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	3 611 830,00	3 611 830,00	206 400,00	11,04	
05	Celkové výdaje projektu	0	0,00	36 326 107,90	1 941 480,00	111,04	

9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	36 326 107,90
Celkové způsobilé výdaje:	32 714 277,90
Celkové nezpůsobilé výdaje:	3 611 830,00
Celkové způsobilé investiční výdaje:	30 979 197,90
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	1 735 080,00
Jiné peněžní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	32 714 277,90
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů:	3 611 830,00
Veřejné prostředky:	2 453 570,90
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	30 260 707,00
z toho EU:	27 807 136,16

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	10.12.2011
Částka dotace:	90 298,49
Z toho neinvestiční:	7 048,50
Skutečnost - částka dotace:	90 298,49
Skutečnost - z toho neinvestiční:	7 048,50
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	15.04.2012
Částka dotace:	1 062 991,50
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	15.07.2012
Částka dotace:	3 801 750,00
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

Pořadí žádosti o platbu: 04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 15.10.2012
Částka dotace: 2 727 270,00
Z toho neinvestiční: 0,00
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 05
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 15.12.2012
Částka dotace: 6 708 014,28
Z toho neinvestiční: 0,00
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 06
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 15.03.2013
Částka dotace: 7 071 487,24
Z toho neinvestiční: 0,00
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 07
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 30.05.2013
Částka dotace: 8 798 895,49
Z toho neinvestiční: 1 597 900,50
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu: Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu
Číslo prioritního tématu: 57
Odhad výdajů (Kč):
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 27 807 136,16
Aktuální stav: 27 807 136,16

12. Přílohy



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název přílohy: Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy: 60
Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: JANAKOVA@CEP-RRR.CZ
Příloha: Povinna_priloha_MZ_3_pruběž.doc
Popis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj