

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 0PvVIPM00901

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.4
Rozvoj podnikatelského prostředí

Oblast podpory: 13.4.1
Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: BUTTERFLY Trading, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/4.1.00/12.00753

Název projektu: Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec

Kontaktní osoba: Prade Pavel

Adresa: Praha, Koněvova, 2153, 13000

E-mail: pavel.prade@butterfly.cz

Telefon: 602243535

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 9

Typ zprávy: Průběžná monitorovací zpráva

Předpokládané datum předložení: 26.01.2014

Sledované období: 17.10.2013 - 16.01.2014

3. Indikátory hlášení



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Kód nár. číselníku:	07.02.01
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny - muži
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	
Aktuální stav:	
Kód nár. číselníku:	07.02.02
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny - ženy
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	
Aktuální stav:	
Kód nár. číselníku:	52.02.21
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj podnikatelského prostředí celkem
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	5,00
Datum dosažené hodnoty:	
Aktuální stav:	

Finální verze (ROP-IP)

Kód nár. číselníku: 65.01.00
Název indikátoru: Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
Jednotka: ha
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 0,56
Datum dosažené hodnoty:
Aktuální stav:

Kód nár. číselníku: 65.20.00
Název indikátoru: Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem
Jednotka: ha
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 0,56
Datum dosažené hodnoty:
Aktuální stav:


Kód nár. číselníku: 65.20.03
Název indikátoru: Plocha nově vybudovaných nebo rekonstruovaných objektů v rámci brownfields
Jednotka: m2
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 1 300,00
Datum dosažené hodnoty:
Aktuální stav:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze (ROP-IP)

Kód nár. číselníku:	65.20.04
Název indikátoru:	Upravená plocha v bezprostředním okolí areálů a objektů brownfields
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,43
Datum dosažené hodnoty:	
Aktuální stav:	



4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ano
Číslo ISVZ: 10935189
Název VŘ: Kompletní dodávka stavebních prací
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení nenaplněno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 80 000 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 72 026 799,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 17.12.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 03.01.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Imstav EU, s.r.o.	28738187	72 026 799,00	0,00
		Společnost s r.o.	

Pořadové číslo VŘ: 002
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ano
Číslo ISVZ: 10939655
Název VŘ: Kompletní dodávka stavebních prací
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 80 000 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 23.12.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 12.01.2012
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Pořadové číslo VŘ: 003
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ano
Číslo ISVZ: 10939672
Název VŘ: Kompletní dodávka stavebních prací
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 80 000 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 28.12.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.06.2012
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 004
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Kompletní dodávka stavebních prací
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 72 000 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.08.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.12.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Pořadové číslo VŘ: 005
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Přeložka parovodu
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 000 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.09.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 01.10.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V průběhu realizace i po jejím skončení budou v místním tisku zveřejněny tiskové zprávy o průběhu realizace a o výstupech projektu. Výstupy projektu budou prezentovány a propagovány na internetových stránkách žadatele i partnerů, stanou se součástí propagačních materiálů, letáků a brožur, které budou vytvořeny. Budou propagovány také na různých vzdělávacích seminářích, výstav, konferencí apod.

Aktuální stav: V současné době není realizován žádný propagační materiál.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V závěrečné fázi projektu bude v místě realizace trvale umístěna pamětní deska, která bude informovat o realizovaném projektu regenerace a revitalizace brownfields, na který přispěla financováním EU prostřednictvím ROP NUTS II Severovýchod v souladu s pravidly pro publicitu.

Aktuální stav: S instalací pamětní desky žadatel počítá v závěrečné fázi projektu.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Na počátku investiční fáze bude v blízkosti revitalizovaného areálu umístěn reklamní panel s informacemi o probíhajícímu projektu - dostavbě a novém využití objektu "Střelnice" Liberec, na kterou přispěla financováním EU prostřednictvím ROP NUTS II Sevevýchod v souladu s pravidly pro publicitu. Tento bude po ukončení realizačních prací odstraněn.

Aktuální stav: U rekonstruovaného objektu byl instalován velkoplošný reklamní panel (billboard).

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt je řešen s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu. Pro jejich potřeby je vestavěn výtah, vybudována speciální toaleta a jsou rezervovány prostorově větší parkovací místa. Celkově byl projekt konzultován s Národním institutem pro integraci imobilních. Po realizaci projektu vzniknou prostory vhodné nejen k jejich užívání jako koncových zákazníků, ale rovněž jako zaměstnanců.

Aktuální stav:

Kriterium pro rovné příležitosti: Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Celkově byl projekt koncipován jako bezbariérový a konzultován s Národním institutem pro integraci imobilních. Po realizaci projektu vzniknou prostory vhodné nejen k jejich užívání jako koncových zákazníků, ale rovněž jako zaměstnanců.

Aktuální stav:

7. Environmentální kritéria


Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo:	14
Název environmentálního kritéria:	Bude projekt realizován s využitím brownfields?
Měrná jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,56
Datum cílové hodnoty:	31.12.2014
Dosažená hodnota z poslední MZ:	0,00
Datum dosažené hodnoty z poslední MZ:	16.07.2013
Dosažená hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	16.01.2014

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Předmětem předkládaného projektu je revitalizace areálu klasifikovaného jako brownfield - viz příloha č. 14 Žádosti.

Aktuální stav:



Číslo: 75

Název environmentálního kritéria: **Plocha regenerovaných zón pro podnikatelské účely (33.21.11)**

Měrná jednotka: ha

Výchozí hodnota: 0,00

Cílová hodnota: 0,37

Datum cílové hodnoty: 01.11.2011

Dosažená hodnota z poslední MZ: 0,00

Datum dosažené hodnoty z poslední MZ: 16.07.2013

Dosažená hodnota: 0,00

Datum dosažené hodnoty: 16.01.2014

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: V současné době je předmětný areál bez jakéhokoliv využití, po realizaci předloženého projektu bude využíván pro podnikatelské aktivity, vznikne obchodně-administrativní centrum Butterfly Trading s.r.o.

Aktuální stav:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 45

Název environmentálního kritéria: Přispěje realizace projektu k úsporám energie či ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: V projektu dojde ke snížení energetické náročnosti objektů, budou využívány obnovitelné zdroje energie k výrobě tepla a ohřevu teplé vody (tepelná čerpadla) a dále fotovoltaické články k výrobě el. energie.

Aktuální stav:

Číslo: 60

Název environmentálního kritéria: Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Ano, dojde k regeneraci /revitalizaci areálu o rozloze 3700 m2 (1300 m2 tvoří zastavěná část).

Aktuální stav:




Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje	0	0,00	89 940 000,00	0,00	100,00	
01.01	Nákup služeb - projektová dokumentace do 5 % CZV	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákup staveb	1	8 960 000,00	8 960 000,00	0,00	9,96	kus
01.03	Nákup pozemků (do 10% CZV)	1	8 980 000,00	8 980 000,00	0,00	9,98	kus
01.04	Stavební a technologická část stavby	1	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	80,05	
01.05	Technická zařízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	kpl
01.06	Základní vybavení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	kpl
01.07	Pořízení strojů a zařízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.08	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.09	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.10	Rezervace na vícepráce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vedlejší výdaje (do 10 % CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02	Finanční výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Nákup služeb	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Způsobilé výdaje celkem	0	0,00	89 940 000,00	0,00	100,00	
03.01	Z toho neinvestiční náklady	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	14 554 404,00	14 554 404,00	0,00	16,18	kpl
05	Celkové výdaje projektu	0	0,00	104 494 404,00	0,00	116,18	

9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	104 494 404,00
Celkové způsobilé výdaje:	89 940 000,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	14 554 404,00
Celkové způsobilé investiční výdaje:	89 940 000,00
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	0,00
Jiné peněžní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Veřejné prostředky:	0,00
Soukromé prostředky:	35 976 000,00
Dotace z rozpočtu RR:	53 964 000,00
z toho EU:	45 869 400,00



10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	16.07.2013
Částka dotace:	10 773 333,33
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	10 764 000,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	16.03.2014
Částka dotace:	11 700 000,00
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	16.06.2014
Částka dotace:	13 500 000,00
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

Pořadí žádosti o platbu:	04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	16.09.2014
Částka dotace:	10 500 000,00
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

Pořadí žádosti o platbu:	05
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.12.2014
Částka dotace:	7 500 000,00
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Ostatní opatření stimulující výzkum, inovace a podnikavost v malých a středních podnicích
Číslo prioritního tématu:	09
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	45 877 333,33
Aktuální stav:	45 869 400,00

12. Přílohy

Název přílohy:	Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy:	61
Požadovaná příloha:	přílohy 12. výzva - oblast 4.1.
Počet listů:	0
Počet vyhotovení:	0
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	M.PSENICKA@ARR-NISA.CZ
Příloha:	
Popis:	



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj