

Monitorovací zpráva - hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: /

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.1
Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 13.1.2
Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.2.00/06.00410

Název projektu: Cyklostezka Bezpráví - Choceň

Kontaktní osoba: Bäuchel Luboš

Adresa:

E-mail:

Telefon:

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 4

Typ zprávy: Etapová zpráva s žádostí o platbu

Předpokládané datum předložení: 10.10.2009

Sledované období: 14.07.2009 - 30.09.2009

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku: 07.42.70

Název indikátoru: Počet zapojených partnerů

Jednotka: Počet osob

Výchozí hodnota: 0.00

Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 10.00

Dosažená hodnota: 10.00

Cílová hodnota: 10.00



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Kód nár. číselníku:	52.02.11
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Kód nár. číselníku:	61.01.10
Název indikátoru:	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	6.25
Cílová hodnota:	6.25
Kód nár. číselníku:	61.02.05
Název indikátoru:	Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem
Jednotka:	tis. osob
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Kód nár. číselníku:	61.02.41
Název indikátoru:	Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Zpracování žádosti o dotaci z ROP NUTS II SV pro projekt Cyklostezka Bezpráví - Choceň
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 13.03.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 24.06.2008
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 002
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Organizátor výběrových řízení
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 21.10.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 10.12.2008
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 003
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Management projektu ROP a povinná publicita
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 28.01.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 22.04.2009
Dodavatelé výběrového řízení:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 004
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Realizace projektu Cyklostezka Bezpráví Choceň, vč. povinné publicity projektu
Postup při VŘ: Otevřené řízení podlimitní
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 02.02.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.04.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 005
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Autorský dozor
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 28.01.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 24.04.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 006
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Technický dozor
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 28.01.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 07.05.2009
Dodavatelé výběrového řízení:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 007
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Poskytnutí úvěru
Postup při VŘ: Otevřené řízení podlimitní
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 29.01.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.06.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 008
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Pozemková agenda
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH):
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 28.01.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 18.05.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Ke konci realizace projektu bude vytvořen informační leták o nákladu 3 000ks v češtině. Jedná se o barevnou skládačku z formátu A4, poskytující základní informace o projektu a jeho spolufinancování z EU a ROP. Bude obsahovat mapku Cyklostezky Bezpráví * Choceň a její napojení na současnou síť cyklostezek v regionu. Propagační materiál je určen k distribuci zdarma široké veřejnosti prostřednictvím městských informačních center, škol a úřadů v území dopadu projektu.

Stav aktuální: Probíhá komunikace s firmou o zanesení nové cyklostezky do jimi vydávaných map. Úkol trvá.

Způsob zajištění publicity: Oznámení na specifických internetových stránkách

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Na webových stránkách ROT (www.orlicko-trebovsko.cz) proběhne aktualita o výstavbě a nové nabídce cyklostezky veřejnosti, vč. jejího spolufinancování z EU fondů.

Stav aktuální: Na webu ROT jsou průběžně zveřejňovány informace o projektu - tiskové zprávy. Krom toho jsou na webu uváděny informace o všech cyklostezkách ROT a akcích na nich konaných.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V závěru budování cyklostezky bude na viditelném veřejně přístupném místě cyklostezky instalována trvalá pamětní deska (vysvětlující tabulka) o rozměru 300 x 400 mm na kamenném podstavci, obsahující minimálně název projektu, investora a informaci o spolufinancování projektu z Evropské Unie, z ERDF a z ROP NUTS II SV (na 25 % plochy příslušná loga, slogan a další podmínky dle grafického manuálu).

Stav aktuální: Součástí dodávky stavby je pamětní deska. Bronzová deska s nápisem je vsazena do pískovcového obelisku, který je na trvalo umístěn u cyklostezky v parku v Brandýse nad Orlicí, poblíže pomníku Jana Amose Komenského. Splněno.

Způsob zajištění publicity: Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Žadatel souhlasí se zveřejněním na seznamu příjemců.

Stav aktuální: Souhlas je trvalý a neodvolatelný.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: U průběhu realizace projektu v období od 1.3.2009 do 2.3.2010 bude na stavbě cyklostezky umístěn velkoplošný informační panel o rozměru 2,4 x 5,1 m informující o projektu a jeho spolufinancování z EU a ROP.

Stav aktuální: Velkoplošný infopanel je umístěn v "těžišti" stavby na frekventovaném místě v parku v Brandýse nad Orlicí.

Způsob zajištění publicity: Viditelné umístění trvalé informační desky

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Trvalá pamětní deska o rozměrech 300 x 400 mm na kamenném postavci bude umístěna na viditelném a veřejně přístupném místě na cyklostezce.


Stav aktuální: Součástí dodávky stavby je pamětní deska. Bronzová deska s nápisem je vsazena do pískovcového obelisku, který je na trvalo umístěn u cyklostezky v parku v Brandýse nad Orlicí, poblíže pomníku Jana Amose Komenského. Splněno.

Způsob zajištění publicity: Zvláštní tiskové a mediální zprávy

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: O výstavbě a nové nabídce cyklostezky pro veřejnost a o jejím spolufinancování z EU bude zpracována minimálně jedna zvláštní tisková zpráva, která bude rozeslána širokému spektru médií.

Stav aktuální: Mediím byly rozesílány tiskové zprávy vydáné 2.7., 14.7., 10.8., 1.9., 7.9., 21.9.2009. Veřejné zprovoznění cyklostezky se konalo 4.9.2009. Projekt byl prezentován 18.9.2009 na promoakci "Princezny světa" a 26.9. na Galavečeru, dne 24.9. na semináři v Hradci Králové a 25.9. na veletrhu RopFórum v Pardubicích. Články + foto v Orlickém deníku zveřejněny 10.7., 22.7., 3.9., 11.9., 15.9., 19.9.2009; články vyšly i v místních tiskovinách.



6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Předmětem projektu je vybudování cyklostezky v klidném prostředí řeky Tichá Orlice, která může přispět ke zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou a to formou jízdy na kole jako součástí rehabilitace a rekonvalescence po úrazech pohybového aparátu. Cyklostezku tak budou moci využít i pacienti Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí, kteří se zde po nemocech pohybového aparátu rehabilitují.

Stav aktuální: Cyklostezka je stavebně dokončena a dne 4.9.2009 byla zpřístupněna veřejnosti.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Předmětem projektu je vybudování cyklostezky s odpočívadly v klidném prostředí řeky Tichá Orlice, což je ideální příležitost pro aktivní trávení volného času rodičů s dětmi. Cyklistické výlety jsou u rodin s dětmi velice oblíbené a při jízdě po cyklostezce s vyloučením provozu motorových vozidel i bezpečné. V Chocni i v Ústí nad Orlicí je velice aktivní, který pořádá mnoho pěších a cyklovýletů i s kratšími nenáročnými trasami pro malé děti. V pozdějším věku dětí může cyklostezka sloužit pro pravidelné bezpečné dojíždění dětí do školy a rodičů do zaměstnání.

Stav aktuální: Cyklostezka je stavebně dokončena a dne 4.9.2009 byla zpřístupněna veřejnosti. Splněno.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Předmětem projektu je vybudování cyklostezky v klidném prostředí řeky Tichá Orlice, což je ideální příležitost pro aktivní trávení volného času a zdravý životní styl, který se v posledních letech stává velice oblíbený i mezi seniory. Cykloturistika a pěší turistika je mezi seniory velice oblíbená a napomáhá jim k udržení dobrého zdravotního stavu. V Chocni i v Ústí nad Orlicí jsou velice aktivní kluby seniorů, které pořádají mnoho pěších a cyklistických výletů po okolí s využitím bezpečných tras po cyklostezkách. Senioři využijí bezpečnou a pohodlnou cyklostezku i pro pravidelné dojíždění na úřady, k lékaři nebo za známými.

Stav aktuální: Cyklostezka je stavebně dokončena a dne 4.9.2009 byla zpřístupněna veřejnosti. Splněno.

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Číslo: 15
Název environmentálního kritéria: Bude v rámci projektu investováno do rozvoje systémů veřejné dopravy?
Výchozí hodnota: 0.00
Cílová hodnota: 25.52
Dosažená hodnota: 0.00

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Předmětem projektu je výstavba cyklostezky, sloužící veřejné cyklistické dopravě. Jako cílová hodnota jsou uvedeny celkové způsobilé výdaje, které do systému veřejné dopravy přímo směřují.

Aktuální stav: Stavebně je cyklostezka dokončena a dne 4.9.2009 byla předána do užívání veřejnosti. Finanční a administrativní operace probíhají.

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 50
Název environmentálního kritéria: Přispěje projekt ke snížení hlukové zátěže obyvatel? (Počet obyvatel zatížených hlukem)

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Více lidí začne pravidelně dojíždět na kole po cyklostezce a tím se přesunou z hlučného prostředí silnic do klidného údolí řeky. Tímto se sníží i množství aut a hluk v obcích z území dopadu projektu.

Aktuální stav: Cyklostezka byla dne 4.9.2009 oficiálně otevřena pro veřejný provoz. Při monitoringu bylo na předchozím úseku dne 1.8.2009 zaznamenáno (v obou směrech) 1992 uživatelů. Lze tedy důvodně potvrdit, že došlo k přesunu alespoň části automobilistů na bicykly.

Číslo: 51
Název environmentálního kritéria: Přispěje projekt k posilování ekologického povědomí obyvatel?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Zatraktivněním pravidelného dojíždění po cyklostezce se posílí ekologické povědomí obyvatel o tomto ekologickém způsobu dopravy a získají i lepší vztah k přírodě, neboť cyklostezka vede malebným údolím řeky Tichá Orlice.

Aktuální stav: Cyklostezka byla dne 4.9.2009 oficiálně otevřena pro veřejný provoz. Při monitoringu bylo na předchozím úseku dne 1.8.2009 zaznamenáno (v obou směrech) 1992 uživatelů, kteří jsou vedeni mimořádně malebnými pasážemi v údolí Tiché Orlice.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Číslo: 59
Název: Je projekt zaměřený na podporu environmentálně šetrných forem dopravy?
environmentálního
kritéria:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Výstavbou cyklostezky se podpoří rozvoj cyklodopravy jako jedné z nejšetrnějších forem dopravy v celém území dopadu projektu a z atraktivní se tak pravidelné dojíždění na kole za prací, do škol, za zábavou a rekreací.

Aktuální stav: Cyklostezka byla dne 4.9.2009 oficiálně otevřena pro veřejný provoz. Při monitoringu bylo na předchozím úseku dne 1.8.2009 zaznamenáno (v obou směrech) 1992 uživatelů. Monitoring bude proveden i na tomto nově zprovozněném úseku.

Číslo: 63
Název: Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?
environmentálního
kritéria:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Díky projektu cyklostezky začne určité procento lidí z území dopadu projektu pravidelně dojíždět na kole a omezí se tím množství aut, které znečišťují ŽP.

Aktuální stav: Cyklostezka byla dne 4.9.2009 oficiálně otevřena pro veřejný provoz. Při monitoringu bylo na předchozím úseku dne 1.8.2009 zaznamenáno (v obou směrech) 1992 uživatelů. Lze tedy důvodně předpokládat, že i nově zprovozněný úsek bude takto hojně využíván a nepřímě přispěje ke snížení znečišťování ŽP.

Číslo: 66
Název: Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?
environmentálního
kritéria:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Přesunutím cyklodopravy ze silnice II. tř. č. 312 v úseku Choceň - Seč a silnice II. tř. č. 315 v úseku Choceň - Ústí nad Orlicí na novou cyklostezku ubude dopravních nehod typu: srážka auta s cyklistou nebo srážka dvou aut při předjíždění cyklisty

Aktuální stav: Cyklostezka byla dne 4.9.2009 oficiálně otevřena pro veřejný provoz. Při monitoringu bylo na předchozím úseku dne 1.8.2009 zaznamenáno (v obou směrech) 1992 uživatelů. Exaktně nelze snížení počtu dopravních nehod stanovit, předpoklad je však velmi důvodný.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusů [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho investiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní způsobilé výdaje	0	0.00	24 657 183.42	0.00	96.69	
01.01	Nákup služeb (projektová dokumentace u staveb. proj. max. 5%, u ostat. proj. max. 2% CZV)	1	290 000.00	290 000.00	0.00	1.14	
01.02	Nákup staveb	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.03	Nákup pozemků (max 10 % CZV)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04	Stavební a technologická část stavby (včetně odstranění stavby)	0	0.00	20 430 322.20	0.00	80.11	
01.04.01	technický dozor	1	664 000.00	664 000.00	0.00	2.74	
01.04.02	autorský dozor	1	166 000.00	166 000.00	0.00	0.71	
01.04.03	stavební část stavby	1	17 764 560.00	17 764 560.00	0.00	76.65	
01.04.04	rezerva na vícepráce	1	1 835 762.20	1 835 762.20	0.00	0.76	
01.05	Technická zařízení (např. vodov., plyn., el. přípojky) a zařízení předměty staveb (sanit. tech.)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.06	Základní vnitř. vybavení (nezbyt. předměty přímo spojené s účelem projektu a jsou součástí rozpočtu)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.07	Pořízení strojů a zařízení (vč. výpoč. techniky; info. a elektron. systémů)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.08	Nákup dopravních prostředků (pouze vozidla kategorie M2 a M3)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.09	Dlouhodobý nehm. majetek (licence, software, know-how)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.10	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	3 939 749.22	3 936 861.22	0.00	15.44	
01.10.01	DPH	1	3 588 066.40	3 588 066.40	0.00	0.00	
01.10.02	DPH k rezervě na vícepráce	1	348 794.82	348 794.82	0.00	0.00	
02	Vedlejší způsobilé výdaje	0	0.00	844 900.00	35 700.00	3.31	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	1	80 000.00	80 000.00	30 000.00	0.31	
02.02	Finanční výdaje (popl. za zřiz. a vedení zvl. bank. účtu a za transakce spoj. s real. projektu)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.03	Nákup služeb	0	0.00	630 000.00	0.00	2.47	
02.03.01	Konzultační služby	1	440 000.00	440 000.00	0.00	1.73	
02.03.02	Právní poradenství	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.03.03	Odborné posudky	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.03.04	Výdaje na realizaci výběrových řízení	1	190 000.00	190 000.00	0.00	0.75	
02.04	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet na vstupu)	1	134 900.00	134 900.00	5 700.00	0.53	
03	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	0	0.00	25 502 083.42	35 700.00	100.00	



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

03.01	Z toho investiční výdaje	1	25 466 383.42	25 466 383.42	0.00	99.86
03.02	Z toho neinvestiční výdaje	1	35 700.00	35 700.00	35 700.00	0.14
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	2 164 090.16	2 164 090.16	0.00	8.49
05	Celkové výdaje projektu	0	0.00	27 666 173.58	35 700.00	108.49

9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	27 666 173.58
Celkové způsobilé výdaje:	25 502 083.42
Celkové nezpůsobilé výdaje:	2 164 090.16
Celkové způsobilé investiční výdaje:	25 466 383.42
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	35 700.00
Příjmy projektu:	0.00
Příjmy způsobilé:	0.00
Příjmy nezpůsobilé:	0.00
Způsobilé výdaje bez příjmů:	25 502 083.42
Veřejné prostředky:	6 630 542.13
Soukromé prostředky:	0.00
Dotace z rozpočtu RR:	18 871 541.29
z toho EU:	17 341 505.58
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	25 502 083.42
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů bez příjmů:	2 164 090.16

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	1
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.09.2009
Částka dotace:	14 996 194.97
Z toho neinvestiční:	26 418.00
Pořadí žádosti o platbu:	2
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.04.2010
Částka dotace:	3 875 346.32
Z toho neinvestiční:	0.00

11. Prioritní téma


Název prioritního tématu:	Cyklistické stezky
Číslo prioritního tématu:	24
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	17 341 505.58
Aktuální stav:	17 341 505.58



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

12. Přílohy

Název přílohy: Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy: 59
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 6. výzva - oblast 1.2.
Počet listů: 3
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 07.10.2009
Přílohu zadal:
Příloha: 11.20_Povinná příloha monitorovacích zpráv.doc
Popis:
Použit formulář č. 20, verze 8,0 z 21.9.2009



13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:

