

Rozšíření parkoviště a kemp (IV. etapa - VÝBĚH) v ZOO Dvůr Králové a.s.

Kontrolní den stavby - 19.6. 2009 od 10.00 do 13.30 hodin

Zápis č. 1

Přítomni : pp.

dodavatel

Omluveni:

Nově projednáno, zjištěno, dohodnuto

1) Poloha oplocení, odvoz vyřezaného materiálu

Na základě požadavku objednatele byla provedena revize projektové dokumentace (dále jen PD) – část „Oplocení-výběh“ a s ohledem na zvířata byly dohodnuty následující změny vůči původní PD:

- druh plotu: „Bratislavské pletivo“ (pletený plot) už odspodu s napínacími dráty, pletivo plotu je shodné s pôvodne navrhnutým (oka 100x100mm, priemer drátu 5mm)
- výška pletiva zadného plotu (v PD „*Plot zadní části výběhu*“) 2,2m, sloupky zůstanou vysoké ako na pôvodne navrhnutý plot s palisádou (3,0m)
- plot ke kempu (v PD „*Plot výběhu*“) – sloupky zůstanou vysoké ako na pôvodne navrhnutý plot s palisádou (2,2m), „Bratislavské pletivo“ (pletený plot) odspodu výšky 1,6m s napínacími drátami, v hornej časti elektrické dráty. Pletivo plotu je shodné s pôvodne navrhnutým (oka 100x100mm, priemer drátu 5mm).

Uvedené změny nebudou mít vliv na cenu oplocení.

2) Oplocení spodní části směrem ke karanténě

- spodní plot směrem ke karanténě: - terén bude k plotu svahován, plot bude založen cca 3 metry od paty svahu, aby si zvířata neublížila, úhel svahování a přesná trasa vedení bude obsažena ve změnové dokumentaci, odtěžená zemina bude použita na terénní úpravy ve výběhu.

Uvedené změny nebudou mít vliv na cenu oplocení.

3) Prostor na severní straně Zimoviště III.

V pohledu z výběhu vpravo vedle budovy Zimoviště III. bude mezi zídou a zimovištěm provedena brána. PD dodá objednatel do 26.6.2009, cenovou nabídku dodá zhotovitel do 7 dnů od předání PD.

4) Svahování k plotu výběhu

- svah (příkop) k plotu výběhu (plot výběhu směrem ke kempu) ze strany „zvěře“ se nebude provádět.

5) Rozebrání panelů, komunikace

- u vybouraných hal Zimovišť I. a II. a mezi halami budou panely odstraněny, povrch bude upraven do roviny, použití zeminy a ponechání ploch určí Ing. Děd na místě. Na podzim budou úpravy dokončeny na základě poznatků zkušebního letního provozu. Betonové plochy okolo vodovodních a kanalizačních šachet (celkem 3 ks) zůstanou zachovány, šachty musí být zhotovitelem opraveny.

6) Hřiště, lavičky, koše, ohniště

- objednatel požaduje do prostoru dětského hřiště umístit prostor pro míčové hry (písek+sít'), jeho lokace závisí na celkovém řešení prostoru dětského hřiště
- materiál dopadových ploch bude upřesněn v rámci PD dětského hřiště tak, aby splňoval podmínky uvedené v normě. PD zajistí subdodavatel zhotovitele – XXXXXX
- prostorové rozvržení bude upřesněno ()
- dle požadavku objednatele zpracuje XXXXXX návrhy na lavičky do kempu. Jedná se o záměnu původních (uvedených v PD) betonových laviček.
- umístění a kotvení laviček bude dořešeno na místě

7) Přístřešek na kola

- umístění bude upřesněno v místě stavby, bude zaneseno do PD - situace kempu do 26.6.2009 a bude předáno zhotoviteli

8) Zavlažování

- zavlažovací rozvod kempu natáhnout po obvodu (u plotu) kempu v zemi, hadicové rozvody ke stromům a keřům budou provedeny po výsadbě a upřesněny objednatelem, řešení závlahy upřesní s prováděcí firmou, projekt závlahy připraví realizační firma (spolupráce s)
Změna trasy vedení závlahy nebude mít vliv na cenu zavlažovacího systému.

9) Optický kabel-internet

- přesnou trasu rozvodu a místo napojení konzultovat s

10) Systém vjezd/výjezd, vyřezání komunikace pro závorový systém

- řešení vjezdového/výjezdového systému upřesní Dis. Pařík (ZOO)

11) Umístění turniketu a rákosových přístřešků

- turniket bude umístěn v jihovýchodním rohu oplocení kempu (poblíž brány do výběhu). Oplocení kempu bude upraveno dle umístění turniketu – nutná koordinace s jiným zhotovitelem objednatele.
- rákosové přístřešky – bude se jednat v podstatě o „plážové“ slunečníky s rákosovou stříškou, umístění bude upřesněno na stavbě (upřesní) – pro kotvení slunečníku je nutné provést stavební připravenost – zabetonovat trubku. Přesnou polohu určí objednatel (prostřednictvím) do 1.7.2009) vykolíkováním na stavbě za účasti zástupce zhotovitele a zakreslením do situace kempu.

12) Dopřesnění specifikace zeleně

- dodavatel (XXXXXX) předložil specifikaci dodávaných dřevin, kterou [REDACTED] odsouhlasil

13) Telefon

- trasa vedení bude dle původního zadání

Zjištěno, dohodnuto na místě stavby:

14) Úprava terénu

- snížený terén v místě demontovaných hal Zimovišť č. I. a II. vzniklý odstraněním panelů bude dorovnaný do roviny s okolním terénem. Na urovnaný zhutněný terén bude navezeno cca 20 cm zeminy. Na ponechané povrchy ve výběhu bude navezeno cca 20cm zeminy (dopřesní při provádění [REDACTED]).

15) Úprava terénu po vybouraném skladu slámy

- patky pod sloupky skladu slámy nebudou vybourány, je potřeba zajistit jejich srovnání do roviny s ponechanými podlahovými panely haly a zajistit celistvost povrchu patek po odmontování sloupů (zabetonování děr po kotvení sloupů)

16) Úprava oplocení mezi zimovištěm III. a opěrnou zdí výběhu na severu

- požadavek objednatele: do prostoru mezi Zimovištěm III. a opěrnou zdí bude provedena cca 4m široká dvoukřídlá brána (rám z ocelového válcovaného profilu s „Bratislavským“ pletivem), zbylá část prostoru bude tvořena plotem s „Bratislavským“ pletivem. Cenovou nabídku na toto oplocení s bránou dodá zhotovitel do 7 dnů od předání PD objednatelem.

17) Oplocení východně od zimoviště III. – oddělení výběhu od zimoviště

- požadavek objednatele: - pro oddělení Zimoviště III. od výběhu bude proveden na východní straně 7m od zimoviště plot s „Bratislavským“ pletivem výšky 2,2m, sloupky plotu budou výšky 3m (pro budoucí možnou instalaci el. ohrazení). Změnou PD zajistí objednatel, ocenění dodá zhotovitel do 7 dnů od předání dokumentace.

18) Oplocení zeleně ve výběhu

- požadavek objednatele: pro oplocení zeleně ve výběhu bude proveden plot s „Bratislavským“ pletivem výšky 2,2m, sloupky plotu budou výšky 3m (pro budoucí možnou instalaci el. ohrazení).

19) Zídka na severní straně výběhu u kempu

- zídka bude od východní strany až k vybouranému otvoru vybourána, do ponechaných základů zídky, pokud to jejich stav dovolí, budou usazeny sloupky plotu (otvory pro osazení sloupů - jádrové vrtání), sloupky zůstanou vysoké jako na původně navržený plot s palisádou (2,2m), „Bratislavské pletivo“ (pletený plot) odspodu výšky 1,6m s napínacími dráty, v horní části elektrické dráty. Pletivo plotu je shodné s původně navrženým (oka 100x100mm, průměr drátu 5mm). Terén v kempu bude k plotu pozvolna svahován.

U ponechané (vyšší části) zídky nebude plot výběhu pokračovat. V místě napojení pletiva na opěrnou zídku bude přechod vytvořen sloupem kotveným do základu a do zídky. Terén kempu bude dorovnan k vrcholu zídky.

20) Brána do výběhu u kempu

- dle požadavku objednatele nebude realizována brána do výběhu u kempu dle PD, pro tuto bránu bude použita původní brána od pavilonu Tropických bažin.

Příští kontrolní den stavby: bude svolán dle potřeby

Rozdělovník: účastníci jednání

Příloha: prezenční listina

Zapsal: Mertlík

Dvůr Králové n. L., 19. 6. 2009