

Rozšíření parkoviště a kemp (IV. etapa - VÝBĚH) v ZOO Dvůr Králové a.s.

Kontrolní den stavby - 21.7.2009 od 13.00 do 15.30 hodin

Zápis č. 2

Přítomni : pp.



zástupci dodavatele

Kontrola úkolů z předešlého kontrolního dne:

1) Poloha oplocení, odvoz vyřezaného materiálu

Na základě požadavku objednatele byla provedena revize projektové dokumentace (dále jen PD) – část „Oplocení-výběh“ a s ohledem na zvířata byly dohodnuty následující změny vůči původní PD:

- druh plotu: „Bratislavské pletivo“ (pletený plot) už odspodu s napínacími dráty, pletivo plotu je shodné s původně navrženým (oka 100x100mm, průměr drátu 5mm)
- výška pletiva zadního plotu (v PD „Plot zadní části výběhu“) 2,2m, sloupky zůstanou vysoké jako na původně navržený plot s palisádou (3,0m)
- plot ke kempu (v PD „Plot výběhu“) – sloupky zůstanou vysoké jako na původně navržený plot s palisádou (2,2m), „Bratislavské pletivo“ (pletený plot) odspodu výšky 1,6m s napínacími dráty, v horní části elektrické dráty. Pletivo plotu je shodné s původně navrženým (oka 100x100mm, průměr drátu 5mm).

Uvedené změny nebudou mít vliv na cenu oplocení.

21.7.2009 – splněno

2) Oplocení spodní části směrem ke karanténě

- spodní plot směrem ke karanténě: - terén bude k plotu svahován, plot bude založen cca 3 metry od paty svahu, aby si zvířata neubližila, úhel svahování a přesná trasa vedení bude obsažena ve změnové dokumentaci, odtěžená zemina bude použita na terénní úpravy ve výběhu.

Uvedené změny nebudou mít vliv na cenu oplocení.

21.7.2009 – splněno

3) Prostor na severní straně Zimoviště III.

V pohledu z výběhu vpravo vedle budovy Zimoviště III. bude mezi zídka a zimovištěm provedena brána. PD dodá objednatel do 26.6.2009, cenovou nabídku dodá zhotovitel do 7 dnů od předání PD.

21.7.2009 – splněno

4) Svahování k plotu výběhu

- svah (příkop) k plotu výběhu (plot výběhu směrem ke kempu) ze strany „zvěře“ se nebude provádět.

21.7.2009 – provedena kontrola na místě stavby s tím, že terénní úpravy svahu v úseku od předního plotu výběhu směrem do kempu budou vymodelovány nahrubo a budou dokončeny v rámci finálních úprav ploch

5) Rozebrání panelů, komunikace

- u vybouraných hal Zimovišť I. a II. a mezi halami budou panely odstraněny, povrch bude upraven do roviny, použití zeminy a ponechání ploch určí [REDACTED] na místě. Na podzim budou úpravy dokončeny na základě poznatků zkušebního letního provozu. Betonové plochy okolo vodovodních a kanalizačních šachet (celkem 3 ks) zůstanou zachovány, šachty musí být zhotovitelem opraveny.

21.7.2009 - *použití přebytečné zeminy uložené východně a jižně od bývalého skladu slámy (kromě kvalitní zeminy u karantény) se odsunuje objednatelem na období po hlavní sezóně, kdy se po domluvě s oddělením zoologie tato zemina použije na modelaci terénu ve výběhu*

- *při kontrole na místě bylo zhotovitel navrženo ponechat stávající vodovodní šachtu na severozápadním rohu bývalého skladu slámy tak jak je a vymodelovat zeminou terén kolem, tak aby nemohlo dojít ke zranění zvířete ve výběhu*

6) Hřiště, lavičky, koše, ohniště

- objednatel požaduje do prostoru dětského hřiště umístit prostor pro míčové hry (písek+sít'), jeho lokace závisí na celkovém řešení prostoru dětského hřiště
- materiál dopadových ploch bude upřesněn v rámci změnové PD dětského hřiště tak, aby splňoval podmínky uvedené v normě. PD zajistí subdodavatel zhotovitele

XXXXXXXXXX

- prostorové rozvržení bude upřesněno ([REDACTED])
- dle požadavku objednatele zpracuje firma XXXXXXXXXXXXXXXX návrhy na lavičky do kempu.

Jedná se o záměnu původních (uvedených v PD) betonových laviček.

- umístění a kotvení laviček bude dořešeno na místě

21.7.2009 - *koše navržené zhotovitelem nebyly objednatelem odsouhlaseny, představa vzhledu bude upřesněna [REDACTED]*

- *lavičky – zhotovitelem byl předložen návrh provedení laviček ze dřeva. Investor požaduje tyto úpravy – 2/3 laviček budou s opěradly, lavičky budou přenosné a cena by měla být stejná jako u původní nabídky*
- *objednatel požaduje přenosná ohniště v počtu 25 ks (zatím nebyla zpracována cenová nabídka), která by se rozmístila na vhodná místa na začátku sezóny a na zimu by byla uklizena – zhotovitel zajistí kontrolu vhodných míst k umístění ohnišť*
- *zhotovitel dodá objednateli vzorek navrhovaného typu lamp pro osvětlení kempu*
- *prvky dětského hřiště i jejich rozmístění byly objednatelem odsouhlaseny, zhotovitel navrhuje certifikovaný materiál dopadových ploch tzv. „kačírek“ - 2-8mm velikost kamínků*
- *hřiště na míčové hry - zhotovitel navrhuje umístění ochr. sítí i na druhou stranu bazénu v rámci bezpečnosti, dále jako povrch hřiště navrhuje použít zavalený říční písek - objednatel poptá p. Miloše Jóna na návrh materiálu na povrchu hřiště. Zhotovitel upozorňuje na nutnost odvodnění hřiště a navrhuje úpravy nutné k odtoku srážkové vody, objednatel argumentuje – hřiště bude v mírném svahu, voda by odtékat měla k již zhotovené drenáži u opěrné zdi u bazénu*

7) Přístřešek na kola

- umístění bude upřesněno v místě stavby, bude zaneseno do PD - situace kempu do 26.6.2009 a bude předáno zhotoviteli

21.7.2009 - objednatel předal zhotoviteli dokumentaci se zakreslením umístění přístřešku

8) Zavlažování

- zavlažovací rozvod kempu natáhnout po obvodu (u plotu) kempu v zemi, hadicové rozvody ke stromům a keřům budou provedeny po výsadbě a upřesněny objednatelem, řešení závlahy upřesní Ing. Děd s prováděcí firmou, projekt závlahy připraví realizační firma (spolupráce s Ing. Dědem)

Změna trasy vedení závlahy nebude mít vliv na cenu zavlažovacího systému.

21.7.2009 – objednatelem () byly upřesněny a dohodnuty změny v závlahovém systému. Zhotovitel předá investorovi situační náčrty změněných závlah včetně cenové nabídky.

9) Optický kabel-internet

- přesnou trasu rozvodu a místo napojení konzultovat s ()

21.7.2009 - objednatelem (p. Pařík) byly upřesněny požadavky a dohodnuty změny v provedení internetové sítě v kempu

- zhotovitel předá objednateli opravenou cenovou nabídku a schéma se zakreslenými změnami

10) Systém vjezd/výjezd, vyřezání komunikace pro závorový systém

- řešení vjezdového/výjezdového systému upřesní ()

21.7.2009 - oživení systému bude provedeno firmou xxxxxxxx

- dále bylo dohodnut, že v místě uložení smyček bude vytrhán stávající asfaltová komunikace a po uložení smyček bude povrch komunikace zhotoven ze zámkové dlažby (tvar "I", barva šedá, tl. 8cm)

- smyčky budou uloženy do šterkového lože v kci zámkové dlažby max. 100mm pod povrchem komunikace, konstrukční vrstva pod zámkovou dlažbou bude zpevněna prolitím betonu z důvodu možnosti propadnutí pojezdové plochy a následného zničení smyček

- tvar čelních hran ostrůvku bude dopřesněn na místě objednatelem

- objednatel se se zhotovitelem dohodne na začátku prací na vjezd. systému

11) Umístění turniketu a rákosových přístřešků

- turniket bude umístěn v jihovýchodním rohu oplocení kempu (poblíž brány do výběhu). Oplocení kempu bude upraveno dle umístění turniketu – nutná koordinace s jiným zhotovitelem objednatele.

- rákosové přístřešky – bude se jednat v podstatě o „plážové“ slunečníky s rákosovou stříškou, umístění bude upřesněno na stavbě (upřesní Ing. Děd) – pro kotvení slunečníku je nutné provést stavební připravenost – zabetonovat trubku. Přesnou polohu určí objednatel (prostřednictvím () do 1.7.2009) vykolíkováním na stavbě za účasti zástupce zhotovitele a zakreslením do situace kempu.

21.7.2009 - objednatel předal zhotoviteli situaci se zakreslením umístění turniketu

- objednatel předal zhotoviteli situaci se zakreslením umístění pěti rákosových přístřešků u bazénu, umístění další přístřešků bude dohodnuto během dokončovacích stavebních prací

- zhotovitel předložil fotografie přístřešků ze ZOO Praha jako vzhledovou představu. Objednatel požaduje přístřešky o pr. 1600mm a podchozí výšku 2100mm a dále upozorňuje na požadovanou odolnost proti místním povětrnostním podmínkám.

Před započítáním prací předá zhotovitel objednateli změněnou cenovou

nabídku k odsouhlasení včetně vytvořených změnových listů pro ÚORP.

12) Dopřesnění specifikace zeleně

- dodavatel (xxxxxxxxxxxxx) předložil specifikaci dodávaných dřevin, kterou [REDACTED] odsouhlasil

21.7.2009 – objednatelem ([REDACTED]) byla odsouhlasena předložená specifikace dodávaných dřevin. V případě změn oproti původní specifikaci předá zhotovitel objednateli specifikaci se změněnou cenovou nabídkou k odsouhlasení včetně vytvořených změnových listů pro ÚORP.

13) Telefon

- trasa vedení bude dle původního zadání

21.7.2009 – z důvodu urychlení prací navrhuje objednatel vést telefonní kabely v původní trase vzduchem, zhotovitel před započítáním prací předá změněnou cenovou nabídku k odsouhlasení. V případě změn oproti původní specifikaci předá zhotovitel objednateli změněnou cenovou nabídku k odsouhlasení včetně vytvořených změnových listů pro ÚORP.

14) Úprava terénu

- snížený terén v místě demontovaných hal Zimovišť č. I. a II. vzniklý odstraněním panelů bude dorovnaný do roviny s okolním terénem. Na urovnaný zhutněný terén bude navezeno cca 20 cm zeminy (dopřesní při provádění [REDACTED]).

21.7.2009 – provedena kontrola na místě stavby

15) Úprava terénu po vybouraném skladu slámy

- patky pod sloupky skladu slámy nebudou vybourány, je potřeba zajistit jejich srovnání do roviny s ponechanými podlahovými panely haly a zajistit celistvost povrchu patek po odmontování sloupů (zabetonování děr po kotvení sloupů)

21.7.2009 – provedena kontrola na místě stavby - patky byly odbourány, zbyly panely

16) Úprava oplocení mezi zimovištěm III. a opěrnou zdí výběhu na severu

- požadavek objednatele: do prostoru mezi Zimovištěm III. a opěrnou zdí bude provedena cca 4m široká dvoukřídlá brána (rám z ocelového válcovaného profilu s „Bratislavským“ pletivem), zbylá část prostoru bude tvořena plotem s „Bratislavským“ pletivem. Cenovou nabídku na toto oplocení s bránou dodá zhotovitel do 7 dnů od předání PD objednatel.

21.7.2009 - splněno

17) Oplocení východně od zimoviště III. – oddělení výběhu od zimoviště

- požadavek objednatele: - pro oddělení Zimoviště III. od výběhu bude proveden na východní straně 7m od zimoviště plot s „Bratislavským“ pletivem výšky 2,2m, sloupky plotu budou výšky 3m (pro budoucí možnou instalaci el. ohrazení). Změnovou PD zajistí objednatel, ocenění dodá zhotovitel do 7 dnů od předání dokumentace.

21.7.2009 - splněno

18) Oplocení zeleně ve výběhu

- požadavek objednatele: pro oplocení zeleně ve výběhu bude proveden plot s „Bratislavským“ pletivem výšky 2,2m, sloupky plotu budou výšky 3m (pro budoucí možnou instalaci el. ohradníku).

21.7.2009 – splněno

19) Zídka na severní straně výběhu u kempu

- zídka bude od východní strany až k vybouranému otvoru vybourána, do ponechaných základů zídky, pokud to jejich stav dovolí, budou usazeny sloupky plotu (otvory pro osazení sloupů - jádrové vrtání), sloupky zůstanou vysoké jako na původně navržený plot s palisádou (2,2m), „Bratislavské pletivo“ (pletený plot) odspodu výšky 1,6m s napínacími dráty, v horní části elektrické dráty. Pletivo plotu je shodné s původně navrženým (oka 100x100mm, průměr drátu 5mm). Terén v kempu bude k plotu pozvolna svahován.

U ponechané (vyšší části) zídky nebude plot výběhu pokračovat. V místě napojení pletiva na opěrnou zídku bude přechod vytvořen sloupem kotveným do základu a do zídky. Terén kempu bude dorovnán k vrcholu zídky.

**21.7.2009 - objednatel upozorňuje na malou výšku stávající betonové zdi.
Z tohoto důvodu bude nutné doplnit betonovou zeď o el. ohradník
-toto bude dále konzultováno se zoology. V případě změn oproti původní
specifikaci předá zhotovitel objednateli změněnou cenovou nabídku
k odsouhlasení včetně vytvořených změnových listů pro ÚORP.**

20) Brána do výběhu u kempu

- dle požadavku objednatele nebude realizována brána do výběhu u kempu dle PD, pro tuto bránu bude použita původní brána od pavilonu Tropických bažin.

21.7.2009 – zhotovitelem předal nabídku na montáž dodané brány ke schválení.

Nově projednáno, zjištěno, dohodnuto

21) Oplocení okolo trafostanice

- objednatel požaduje provést oplocení u trafostanice ve výběhu, na toto oplocení předá zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel předá objednateli k odsouhlasení cenovou nabídku na toto oplocení

22) Změny

- objednatel upozorňuje zhotovitele, že v případě jakýchkoliv změn oproti původnímu zadání musí zhotovitel předložit změnovou cenovou nabídku a specifikaci dodávky. Před započítáním prací musí být tato nabídka odsouhlasena objednatelem.

Příští kontrolní den stavby: bude svolán dle potřeby

Rozdělovník: účastníci jednání

Příloha: prezenční listina

Zapsal: Jiříčka

Dvůr Králové n. L., 21.7. 2009