

- barevnost fasády – vzorník fy weber terranova, weber color line, str 89, 100 – kombinace barev: zelená ZU1B, šedá SU1G – nahrazeno **žlutá LU3C**

ZMĚNA

- keramické dlažby – mč 25, 30 – Taurus Nordic 76S, 30x30
 - mč 28 - ~~Taurus Savana~~ 66S, 20x20 (nevyrábí se)
nahrazeno **Taurus Gobi 74 SR 20x20**
- pásy PVC – mč 26, 27 – Novoflor Extra 2120-44 (zelená)
 - mč 31, 32, 34 - Novoflor Extra 2120-34
- lamino – mč 33, 35 – barva buk dle barvy vnitřních dveří

5.1 Zhotovitel předložil varianty dodávky stolu na stolní tenis, objednatel vybere. - **splněno, vybrán stůl ENEBE Wind CBP**

Termín: 24.7.2009

Zodpovídá:

5.2 Pro dopadové zóny dětských hřišť bude použit praný kačírek frakce 4-8mm. - **trvá**

Termín: do konce stavby

Zodpovídá:

5.3 Byly dohodnuty tyto další specifikace dodávek: - **trvá**

- keramický obklad – mč 28, 30, 26 (za kuch linkou), 35 (za kuch linkou)
 - COLOR ONE RAL0757030 (běžová) 15x15
- keramická dlažba – mč 36, 37 – Stella zelená GAT2F162, 25x25
- keramický obklad – mč 36, 37 – ½ výměry – Stella zelená WATGY355, 20x25
 - ½ výměry – Stella sv. zelená WATGY352, 20x25
 - 5ks Stella zelený WITGY352, 20x25 (dekor)
- vnitřní parapety – barva bílá - **splněno**
- barevnost fasády SO-02 sklad - žlutá LU3C
- barva střešní krytiny SO-01B přístřešek – černá (grafit)
- barva střešní krytiny SO-02 sklad a dřevěný skládek u víceúčelového hřiště – šindel černý (grafit), tvar obdelník

5.4 Objednatel specifikuje přesně vnitřní vybavení. – **splněno, předán soupis vnitřního vybavení**

Termín: 24.7.2009

Zodpovídá:

Úkoly z KD č. 6

6.1 Byly zjištěny nedostatky projektu v koordinaci mezi částí elektro zděného skladu a technologie zavlažování, po dohodě zajistí tuto koordinaci zhotovitel.

Termín: 7.8.2009

Zodpovídá:

6.2 Objednatel požaduje drobnou změnu v trase oplocení, byl předán zakres změny, zhotovitel provede.

Termín: do konce stavby

Zodpovídá:

Zapsal:

Příští kontrolní den se uskuteční 7.8.2009 v 8.00h na obecním úřadě.