

Sportovní areál Němčice

KONTROLNÍ DEN č. 9

konaný dne 24.8. 2009

Objednatel: Obec Němčice,

Zhotovitel:

TD objednatel:

Projektant:

Přítomni :

Finanční plnění

Věcné plnění

- terénní a sadové úpravy
- úklidové práce

Kontrola úkolů z minulých KD

1.3 Zhotovitel vhodným způsobem zajistí staveniště před vstupem třetích osob tak, aby nemohlo dojít k jejich úrazu. Za bezpečnost na staveništi zodpovídá zhotovitel. - **trvá**

Termín: během celé stavby

Zodpovídá:

1.4 Zhotovitel provede opatření proti znečišťování místní i státní komunikace, zejména při výkopových pracích, v případě znečištění komunikací zajistí jejich okamžité čištění. - **trvá**

Termín: během stavby

Zodpovídá:

4.1 Byly dohodnuty následující specifikace dodávek: - **trvá**

- kuchyňské linky – výběr dekoru lamina a pracovních desek projednán, projektant dále předá schémata kuchyňských linek - **splněno**

- mříže do oken – materiál žárový pozink, výplň – ocelové pruty průměr 8mm do rámu, mříže budou osazeny do špalet oken, vzorek odsouhlasí projektant a objednatel - **splněno**

6.2 Objednatel požaduje drobnou změnu v trase oplocení, byl předán zakresl. změny,

zhotovitel provede. - **splněno**

Termín: do konce stavby

Zodpovídá:

7.1 Při dodatečně požadovaném osazování konstrukce střídaček došlo k poškození plochy fotbalového hřiště (před východní brankou a podél poloviny obou delších autových čar), zhotovitel v rámci uvedení hřiště do původního stavu na vlastní náklady vyježděná místa doplní ornici (bez kamenů) a terén zhutní, po usmykávání proběhne osetí travní směsí pro fotbalové hřiště. V rámci záruky dle SOD se předpokládá garance za vzejití trávníku. Obdobná úprava se týká zásahů do plochy hřiště výstavbou zavlažovacího systému. - **trvá**

Termín: 14.8.2009

Zodpovídá:

7.2 Objednatel požaduje, aby ještě před předáním stavby byla provedena zkouška funkčnosti zavlažovacího systému, zkouška bude provedena za účasti zástupce objednatele, spolu se zkouškou proběhne zaškolení obsluhy. - **trvá**

Termín: do konce stavby

Zodpovídá:

8.1 Projektant prověří aktuální stav projektu hromosvodu na objektu šaten, resp zajistí úpravu projektu dle stávajícího stavu (výpočet zemních tyčí). - **trvá**

Termín: 18.8.2009

Zodpovídá:

8.2 Projektant navrhne řešení ukončení dešťových svodů na straně fasády ke hřišti – chodník - **trvá**

Termín: 18.8.2009

Zodpovídá:

Zapsal: