

Datum	Denní záznamy stavby
13.7.2010	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 42
	PŘÍTOMNI: ARCH. ROSA, ING. BĚLONOHY, P. MYŠEK ING. HLÁDEK, P. HUBĚK, P. HORÁK, ING. BAŠÁREK
	PROVEDENA PROFUNDITA STAVBY
1.32	TABULKY VNÍKOVÝCH CEST URČENÍ ING. ZINGA - TRUVA
6.38	OPRAVENÝ VÝKAZ ÚT, ZT, VZT - NESPLNĚNO - TRUVA
11.41	ÚKOL GP - VÝKRES ELEKTRO PRO OSÁVÁNÍ
	PROVITACI TECHNIKY - ÚKOL TRUVA DO 20.7.2010
1.42	KOLEN SOKEL FASÁDY PŘÍSTAVBY BUDE PROVEDEN KAPREK V ŠÍŘCE 30cm
2.42	ZBÝVAJÍCÍ ZATEPĚNÍ ROHLU U MÍSTNOSTI 1.310 a 1.408 - FASÁDA BUDE ROZHODNUTO POZDĚTI Z DŮVODU VELKÉ VLHKOSTI ZDIVA
3.42	SPÁRA KOLEN PS1 U STĚN BUDE VYPLNĚNA EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM A OŠUKOVANA S PERLINKOU
4.42	PARAPET PROVITACÍCH OKEN BUDE PLECHOVÝ V ČERNÉ BARVĚ
5.42	OBKLADY SLOUPŮ PŘED VSTUPEM BUDOU BEZ SVISLÝCH SPAR
6.42	STAVEBNÍ UPRAVY HRANY SCHODIŠTĚ - OBRŮŠENÍ STÁVAJÍCÍCH SCHODŮ A ZAROVNÁNÍ S HRANOU DLAŽBY, SHRUBOVÁNÍ CELA PODEST ZŮSTANOU STÁVAJÍCÍ
7.42	GP - ZPRACUJE VÝKRES ZABRADLÍ NEZI MÍSTNOSTMI 2.301 a 2.312 a 2.312 a 2.302
8.42	ZABRADLÍ NA TERASE +8.49 BUDE DOPLNĚNO VE STYKU SE STŘECHOU SOUSEDŮ, STEJNÝM TYPEM ZABRADLÍ SE TŘEMI TRNY, ŘEŠIT JAKO KONZOLU
9.42	AKUSTICKÝ PODHLED 1.201 BUDE ZAVĚŠEN NA TYČÍCH NEBO LANKU
10.42	ZHOTOVITEL PROVEDE SONDU VE DVORNÍ VPASTI U NAVRÁTILOVÝCH A ZKUSÍ NAJÍT ODPAD
11.42	NA KINO SÁČE BUDOU UZAVŘENÁ ČÍTKA PODSTUPNÍK, PODEZDĚNÁ
12.42	OPORA ZAVĚŠENÁ NA OCELOVÉ HÁČKY BEZ RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ, PŘEDANÝ VLOREK ODSOUHLASEN
13.42	VÝŠKA ZATEPĚNÍ VE ŠPIDLENCE ULCI BUDE UPRAVENA DO SPODNÍ HRANY HUP A HRANA OPLAČOVANÁ, NA PRAVÉ STRANĚ U BATERY

Datum	Denní záznamy stavby
	BUDE Z DŮVODU OTVÍRÁNÍ PROVEDEN ZOUBEK NA FASADĚ
14.42	ŽALUZIE NA DVEŘECH 14 MÍSTNOSTI 3.302
	Z DŮVODU NÍZKÉ PODCHODNÉ VÝŠKY NEBUDE OSAZENA
15.42	V MÍSTNOSTI 2.402 BUDE VĚT POTRUBÍ OPRAVĚNO SDK
16.42	BYLO PROVEDENO ODSOUHLAŠENÍ VLOŽEK ZT
	a) AUTOMATICKÁ BATERIE
	b) DŘEZOVÁ BATERIE
	c) UMÝVACÍ BATERIE
	d) BATERIE K VÝEVĚ
	e) BÍDETOVÁ BATERIE
	f) SPRCHOVÁ BATERIE
	g) PÍTKO
	h) WC MÍSA
	i) UMÝVACÍ
	PŘÍŠTĚ KD 20.7.2010 VE 13 ⁰⁰ HODIN
	