

Povinná příloha elektronické etapové monitorovací zprávy o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1.VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

1.1. Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu
Práce pokračují dle schváleného harmonogramu prací. Byl dokončen kemp i parkoviště. Jsou provedeny demolice objektů zimovišť i výběhů, které byly plánovány, jsou provedeny hrubé terénní úpravy a část oplocení. Práce na výběhu musely být dočasně přerušeny z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, které nedovolily pokračování v terénních úpravách a oplocení výběhu pro velké a množství sněhu. Z tohoto důvodu již nebyl v tomto monitorovacím období svolán žádný kontrolní den. Jakmile to počasí dovolí práce budou pokračovat. Po odtátí sněhu a rozmrznutí zeminy je zatím pozemek pro výběh rozmočený a rozbahněný. V této žádosti o platbu nejsou vyčísleny a fakturovány žádné změny oproti schválenému rozpočtu projektu. Proto nejsou předkládány žádné nové rozpočty a změnové listy.

1.2.Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace	ANO	NE
Popis změn		
Pokud bude prozatím příznivé počasí pokračovat a pozemek nebude příliš rozmočený, budou práce pokračovat dle schváleného harmonogramu (stavba vyhlídky a přístřešku pro zvířata). Pokud bude příliš deštivé jaro, je možné že dojde k dočasnému zpoždění fyzické realizace projektu, zatím to nelze přesně předpokládat.		

1.3. Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	Od		Do	
Popis a cíl klíčových aktivit				
Budou pokračovat práce na stavbě poslední etapy projektu – výběh, jakmile to dovolí povětrnostní podmínky.				

1.4. Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů
Pokud budou moci práce na výběhu včas pokračovat, drobné zpoždění terénních úprav zřejmě nebude mít na celkový termín dokončení vliv.
Popis opatření na odstranění těchto problémů
Kemp i parkoviště jsou již dokončeny. Parkoviště je zkolaudováno a kemp je uveden do zkušebního provozu, ale protože je již po sezóně pro využívání kempů pro ubytování turistů, počítá se s jeho skutečným otevřením pro turisty až v nové turistické sezóně – od května letošního roku.

1.5.Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO		NE	
Pořadí změny	Změna č. 10				
Popis změny					
1) Změna harmonogramu 2) Změna finančního plánu projektu 3) Změny v realizaci IV. etapy projektu (výběh a kemp) a položkovém rozpočtu projektu – méněpráce a vícepráce – přesun mezi položkami					
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	NE	Datum nahlášení	23.2.2010	
Řešení změny (vyjádření ŘO)					
Změna byla odsouhlasena dne 10.3.2010 v bodu 1 a 2, změny v realizaci a přesuny v položkovém rozpočtu nebyly odsouhlaseny.					
Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO		NE	
Pořadí změny					
Popis změny					
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	NE	Datum nahlášení		
Řešení změny (vyjádření ŘO)					

1.6. Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?		ANO	NE
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu			
Datum kontroly			
Číslo kontroly			
Závěry kontroly			
nejsou			
Nápravná opatření uložena	ANO	NE	
Nápravná opatření splněna	ANO	NE	Částečně
Poznámky			

2.FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2.1.Příjmy projektu

Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uved'te údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený)
Projekt zatím nevykázal žádné příjmy – kemp nestihl být uveden do provozu v turistické sezóně.

2.2.Výběrová řízení – VZMR I. Kategorie

Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7)		
Název VŘ	Název dodavatele	Částka bez DPH

3.OSTATNÍ

- 3.1. **Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu** (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy, ...)

Popis
Avízo platby: Ing. Miroslav Špráchal telefon: 499311234 email: miroslav.sprachal@zoodk.cz