



Život bez bariér, občanské sdružení
Lomená 533, 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561
info@zbb.cz www.zbb.cz tel.: 493 724 159



ZÁPIS č. 007

z kontrolního dne č. 007, stavby „Centrum bez bariér v Nové Pace“ konaného dne 13.4.2010 od 9.00 hod. na místě stavby.

Přítomni : viz Prezenční listina

- 1) Po demontáži stávajících výplní otvorů ve 2. a 3. NP v jižním a severním pohledu objektu byla zjištěna ztužující táhla v úrovni HH jejich stávajícího nadpraží (umístění cca v 1/3 zdiva). Vzhledem k posunu HH nově osazovaných výplní směrem ke stropní kci bude nutno tato táhla demontovat. Tato skutečnost byla TDI panem Zlatníkem neprodleně telefonicky oznámena zástupci projektanta Ing. Arch. Doubkovi, který navrhne řešení tohoto detailu. Do té doby budou táhla ponechána a budou provizorně zazděna do současné době prováděné vyzdívky meziokenních pilířů. Přítomnost těchto prvků byla zjištěna až při provádění prací. Ocenění těchto skrytých víceprací bude provedeno zhotovitelem dle jednotkových cen položkového rozpočtu.
- 2) Zástupce zhotovitele pan Nový informoval TDI pana Zlatníka o nutnosti změny technologie demontáže nadpraží stávajících výplní otvorů ve 2. a 3. NP v jižním a severním pohledu objektu. Bylo konstatováno, že v PD navržená demontáž částí nadpraží (v místech pro osazení nových výplní) není možná. Důvodem je provedení stávajícího nadpraží, které je tvořeno silně vyztuženým žebet monolitem, kdy při snaze o jeho částečnou demontáž dochází k narušení okolního zdiva objektu. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že bude nadpraží demontováno jako celek a budou provedeny zpětné dozdívky obvodového pláště objektu v místech po tomto demontovaném monolitickém prvku (kde nebudou osazeny nové výplně otvorů). Přítomnost těchto prvků byla zjištěna až při provádění prací. Ocenění těchto skrytých víceprací bude provedeno zhotovitelem dle jednotkových cen položkového rozpočtu. Zástupce zhotovitele pan Nový vypracuje technologický postup prací, který následně předá TDI panu Zlatníkovi, a to dle těchto zásad:
 - a. bude provedeno podepření stávající stropní kce v místě demontáže nadpraží
 - b. bude provedena demontáž vnitřního čela nadpraží
 - c. bude provedeno obnažení ztužujícího táhla (které je v některých místech součástí stávajícího nadpraží)
 - d. bude provedeno (v rozsahu nezbytně nutném) vybourání cihelného zdiva okolo celého monolitu nadpraží
 - e. bude provedena demontáž celého monolitu nadpraží (vyvalením vně objektu)
 - f. bude provedena vyzdívká meziokenních pilířů a bude provedeno osazení nových prvků nadpraží nově osazovaných výplní
 - g. bude provedena dozdívká (vč. její aktivace klíny, popř. betonovou směsí s napěňovacími přísadami) mezi HH nově osazených prvků nadpraží a stropní kci
 - h. bude provedena demontáž podepření stropní kce
- 3) Při prohlídce staveniště bylo zjištěno:
 - jsou prováděny bourací práce (příprava otvorů pro venkovní výplně) v objektu centra dle PD, vč. průběžného odvozu stavební suti
 - je prováděno osazení prvků nadpraží, vč. vyzdívek přípravy otvorů pro venkovní výplně
 - byl proveden průvlak mezi m.č. 2.03 a 2.06





Život bez bariér, občanské sdružení

Lomená 533, 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561
info@zbb.cz www.zbb.cz tel.: 493 724 159



- je prováděna příprava pro montáž zastropení nad m.č. 2.03 – osazení ocelových prvků pro venkovní výplně otvorů, ztužující věnec pod SH zastropení aj.
 - byla provedena příprava pro montáž kce krovu – dozdivka schodišťových zdí a montáž ztužujících věnců ve 4.NP aj.
 - je prováděna montáž ocelových prvků krovu
 - jsou prováděny vyzdívky nosných kcí v 1.NP objektu
 - rozsah a druh prováděných prací odpovídá zápisům ve stavebním deníku
- 4) Další postup prací:
- bude dále prováděna příprava otvorů v obvodovém plášti objektu
 - bude prováděna montáž kce krovu (zastřešení)
 - bude prováděna montáž zastropení m.č. 203
 - bude prováděna příprava pro realizaci přístavby v jižním pohledu objektu
- 5) Další kontrolní den byl stanoven předběžně na 27.4.2010, v 9.00 hod. na místě stavby. Potvrzení tohoto termínu a místa konání provede TDI pan Zlatník telefonicky všem zúčastněným nejpozději do 23.4.2010.
- 6) Další požadavky a připomínky zúčastněných – **nejsou**.
- 7) Odkazy – prezenční listina ze dne 13.4.2010

Zapsal: Petr Zlatník

Vytvořeno / změněno: 13.4.2010 / 13.4.2010 | Odesláno: 13.4.2010

